

# 市立秋田総合病院 立体駐車場建設工事 工事進捗状況について（お知らせ）

2019年10月号

## ■ 工事進捗状況および工事工程表

基礎工事が終了し、現在は立体駐車場の骨組みとなる鉄骨の組立作業を施工しております。なお、組立作業は10月中旬を終了予定としており、その頃になりますと、皆様には立体駐車場のおおよその形をご覧いただくことができますと思います。

10月は鉄骨や外装材の資材搬入、床コンクリート打設等で大型車輛が頻繁に出入りします。これまで同様、安全には十分配慮し工事を進めてまいりますので、引き続き皆様のご理解とご協力をお願いいたします。



工事項目	9月		10月																																
	29日	30日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日		
	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木		
資材等運搬			10台/日							10台/日							10台/日							10台/日							30台/日				
立体駐車場	鉄骨建て方																																		デッキコン
	ボルト締め									床材敷込み							床材敷込み							ボルト溶接							デッキコン (内、2日間)				
渡り廊下						準備工				擁壁部分撤去							基礎工事							基礎工事											



撮影月日 令和元年9月18日  
写真説明 工事現場内（東側道路より）

撮影月日 令和元年9月17日  
写真説明 工事現場内（病院病棟屋上より）

## ■ インターンシップ

9/3～5までインターンシップを実施し、秋田工業高等学校建築科の生徒3名を受け入れました。

機械による測量や工具を使った技能実習を体験していただきました。今回の経験をとおして、学生さんの将来における就労の一助になれば幸いです。



～インターンシップ～  
特定の職の経験を積むため、企業や組織において労働に従事している期間のこと。

## ■ 工事の作業状況

先月号でご紹介しました「コンクリート圧送車」を使用し、9/6（金）にミキサー車38台分のコンクリート打設を実施、基礎を施工しました。



※工事に関する情報を町内会を通じて毎月お届けいたします。次回の発行は10月末を予定しております。

工事のお問い合わせ先  
中田・中山・粟野建設工事共同企業体  
現場事務所 080-8200-8090