

市立秋田総合病院 立体駐車場建設工事 工事進捗状況について（お知らせ）

2019年11月号

■ 工事進捗状況および工事工程表

鉄骨工事が終了し、今月は内部床のコンクリート打設や外壁材施工に着手します。下旬には外部足場を取り外す予定ですので、その頃には完成に近い立体駐車場の姿をご覧いただけることと思います。

また10月9日から、立体駐車場屋上と現病院を連絡する渡り廊下の工事を開始しており、今後、現病院のロータリー側に面する歩道の整備工事を行います。（※下段記事参照）

歩行者優先の安全第一で工事を進めてまいりますので、引き続き、工事に対するご理解とご協力をよろしくお願いいたします。



—完成イメージ②—

工事項目	10月		11月																																		
	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土					
立体駐車場	資材等運搬	10台/日						10台/日						10台/日								10台/日															
	仮設工事		50台					30台						30台	10台																						
	コンクリート打設			RF																																	
	外装工事			ワケマツシ敷込																																	
	電気工事																																				
渡り廊下																																					

■ 歩道整備工事について

11/16・23(土)にロータリー側の歩道整備工事を行います。

工事作業中は交通誘導員を配置しますので、通行の際は交通誘導員の指示に従ってくださいようお願いします。

なお、工事が終了しましたら右図矢印のとおり通行していただくことになります。



経過状況（病院病棟屋上より撮影）

工事進捗状況



9月17日撮影




9月26日撮影




10月9日撮影



10月23日撮影



2階内部



2階から屋上へ

9/20から着手した鉄骨組立作業が完了しました。鉄骨総重量は242 t で約2万本もの高力ボルトを使用し組立てられています。車路スロープには冬季期間の安全を配慮し、融雪設備が設置されます。

※工事に関する情報を町内会を通じて毎月お届けいたします。次回の発行は11月末を予定しております。

工事のお問い合わせ先
中田・中山・粟野建設工事共同企業体
現場事務所 080-8200-8090