

市立秋田総合病院 新病院建設

工事かわら版

■工事状況

定点写真（8/24撮影）

8月に大型タワークレーンを設置し、基礎工事が本格化しております。

9月は基礎鉄筋の組立や型枠の取付け作業を継続して実施します。また、コンクリートの打設も連日行う予定となります。

これまで同様、安全には十分配慮し工事を進めてまいりますので、引き続き皆様のご理解とご協力をお願いいたします。



■大型タワークレーンが設置されました。

資材を揚重するための大型タワークレーンを設置しました。

現在、クレーンを操作する運転室（コックピット）まで約50mありますが、工が進むに連れ更に高くなっていきます。

万一来備え、強風対策も万全です。



熱中症予防として、現場内に製氷機・冷水機の設置やクーラー付きの作業員専用休憩所を用意するなどの対応を引き続き実施します。

新型コロナウイルス感染症対策と熱中症対策の両立を図り、どちらも発症させることのないよう、健康管理を徹底していきます。

打設後散水状況

型枠組立状況



■工事予定

進捗状況および天候によって、予定から工事内容が変更する場合があります。（予備日で対応）
*コンクリートの打設量に応じて、作業時間が朝7時から夜19時までとなる場合もありますので、ご了承ください。

工事項目	8月				9月												10月																									
	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
仮設工事	基準墨																												建方準備工事													
基礎工事	配筋工事																																									
	型枠工事																																									
	コンクリート工事																																									
	*打設時間	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 15%;">(8時~17時)</div> <div style="width: 15%;">(8時~18時)</div> <div style="width: 15%;">(7時~19時)</div> </div>																																								

すべては患者さんの「笑顔」のために！

工事かわら版を毎月発行します。次回は9月下旬です。
発行：清水・佐々木・長谷駒・羽後・ヌノタニJV
工事のお問合せは 018-838-6061 へどうぞ