

# 市立秋田総合病院 新病院建設

# 工事かわら版

## ■工事状況

工事は順調に進んでおり、医療棟は現在6階部分を施工しております。また、2階部分の外装・内装工事も始まりました。3月号でお知らせした外装モックアップ（模型）を西側の足場に移設しましたので、歩道からもご覧いただけるようになりました。



全景写真



内部状況

また、医療支援棟は構造物の撤去や掘削工事を終え、現在は山留工事を行っております。6月上旬で終了し、引き続き、根切り→基礎工事と進んでいくため、工事車両の往来が増える見込みです。

近隣の皆様にはご不便をおかけしますが、安全・安心第一の現場運営に努めてまいりますので、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。



支援棟



山留工事



全景写真

## ■作業時間について

本工事の作業時間は、地元説明会でのご案内通り原則、午前7:30～午後7:00としておりますが、以下のとおり、通勤や準備のために午前6:45から現場に出入りさせていただいております。またコンクリート打設時等も以下に記載します。引き続き、ご理解とご協力をお願いいたします。

### ●通常時

- ・作業準備 6:45～ 7:30 (通勤・荷卸し等)
- ・作業時間 7:30～ 8:00 (軽作業)
- 8:00～18:00 (通常作業)
- ・片付戸締 18:00～19:00

### ●コンクリート打設時

- ・打設準備 6:45～ 7:00
- ・打設作業 7:00～19:00
- ・床均し作業 19:00～23:00
- ・片付戸締 23:00～24:00

## ■工事予定

進捗状況および天候によって、予定から工事内容が変更する場合があります。(予備日で対応)  
\*コンクリートの打設量に応じて、作業時間が朝7時から夜19時までとなる場合もありますので、ご了承ください。

工事項目	6月														7月																										
	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7
	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
医療棟	外部足場・内部足場組立工事																																								
医療棟	配筋・型枠工事																																								
医療棟	コンクリート打設																																								
医療棟	鉄骨躯体工事																																								
支援棟	山留工事																																								
支援棟	根切工事 (10tダンプ10~50台/日)																																								
支援棟	配筋・型枠工事																																								
支援棟	コンクリート打設																																								

すべては患者さんの「笑顔」のために！

工事かわら版を毎月発行します。次回は6月下旬です。  
発行：清水・佐々木・長谷駒・羽後・ヌノタニJV  
工事のお問合せは 018-838-6061 へどうぞ