

# 市立秋田総合病院 新病院建設

# 工事かわら版

## ■工事状況

医療棟の躯体工事は、現在、6階床の打設を終え、7階を施工しております。また、7月下旬になりますと、鉄骨工事が再開され、現在建っている鉄骨に、長さ約12mの柱や梁を組み立てていきます。これにより、次は10階までの高さとなり、より一層、新病院が立ち上がっていく姿をご覧ください。

また、仕上工事も始まり、現在、2・3階では内装工事や設備工事が、3・4階では外装工事が行われております。外壁材やサッシが取付けられ、建物の外観も徐々にできてきております。

全景写真



医療支援棟は、土工事（掘削）がまもなく終了し、7月からは基礎部分の配筋、型枠およびコンクリート工事を行います。

工事に伴い、資材搬入などのトラックの往来が増えますが、近隣・来院される皆様にご迷惑が掛からぬよう努めますので、引き続き、ご理解とご協力をよろしくお願い致します。

内装工事



6階配筋状況



## ■平板載荷試験

医療支援棟の工事に先立ち、「平板載荷試験」を実施しました。

平板載荷試験とは、実際の建物の重量に見合う荷重をかけて沈下量を測定し、地盤に建物を支持する力が有るかどうかを確認する試験です。工事監理者立会いの下、地盤が想定強度を保有していることを確認しました。

平板載荷試験状況



## ■工事予定

進捗状況および天候によって、予定から工事内容が変更する場合があります。

\*コンクリートの打設量に応じて、作業時間が朝7時から夜19時までとなる場合もありますので、ご了承ください。

工事項目	6月					7月															8月																								
	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5				
	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木				
医療棟																																													
仮設工事	外部足場・内部足場組立工事																																												
コンクリート躯体工事 (7時半～18時) (予備日)						配筋・型枠工事					コンクリート打設(西側)																																		
鉄骨躯体工事																					鉄骨建方																								
支援棟																																													
土工事	根切り工事																																												
コンクリート躯体工事 (7時半～18時) (予備日)						配筋・型枠工事					コンクリート打設(東側)																																		

すべては患者さんの「笑顔」のために！

工事かわら版を毎月発行します。次回は7月下旬です。  
発行：清水・佐々木・長谷駒・羽後・又ノタニJV  
工事のお問合せは 018-838-6061 へどうぞ