命並被**部総合**病院 新病院建設

工事かわら版

■工事状況

~ 医療棟 ~

現在、10階床のコンクリート打設を行っており、 10月下旬の11階の打設に向けて配筋・型枠工事 を進めております。約22日間で1フロア上がるス ピードで工事を行い、年内に最上階の躯体の打設 を行う予定としております。

また、内部は2~6階の内装工事や設備工事が順調に進んでおります。外部は10月中旬に7階外壁取付工事や4階外壁塗装を予定しております。


~ 医療支援棟 ~

1階の鉄骨建方を終え、2階床のコンクリート打設に向け、配筋・型枠工事を進めております。

外部足場組立工事が始まり、現在2階の高さの 外部足場が組まれています。

各棟・各階毎に様々な業種の作業を実施しているため、連日、資材搬入用車両の入場が多数あります。安全第一で工事を進めて参りますので、引き続き、工事へのご理解とご協力をお願いいたします。











~NHK放送のお知らせ~

当現場の下請の左官業者が、NHK秋田放送局から「左官工とはどのような仕事か」という内容で取材を受けました。 10月15日19:30~20:00「きんよる秋田」にて放送予定で、少しですが当現場での作業風景も放送される予定です。

	工事予定 進捗	状	況お	よび	天修	見にる	よっ	て、	予	定	から	ŝΙ	事[为智	37	変更	₹	るば	易合	がる	あり	まる	す。														
	* =	ン	クリ	<u></u>	の打	J設量	量に	応し	どて	. 1	作美	鼭	間	が真	月7日	きか	57	<u> </u>	98	ま	でと	な	る場	詥	もま	51)	ます	5の	で、	_ご	<u>`了</u>	承<	くだ	<u>き</u>	۱۱,		
医療棟		9月														11月																					
				8 29		1 2	3			6		8 9	9 1	0 1	1 12	13	14	15	16	17 1	8 19	20	21	22	23	24 2	5 26	3 27	28	29	30	31	1			4 5	
			月り	水	木	金土	E 8	月	火	水	木 :	金 :	±Ε	3 F	3 火	水	木	金	±	8	月 火	水	木	金	±	日月	火	*	木	金	İ	В	月	火	* 7	★ \$	£
	仮設工事		外部足場・内部足場組立工事																																		
	コンクリート躯体工事		配筋	型枠	計事																																
	(7時半~18時)	コンク	フリート	ト打製	でで	- ŀ)														טענ	IJ-	ト打	设(西	j -þ)												
	(予備日)																																				
	鉄骨躯体工事																																				
	内装工事		2~6	階内:	装工	\$ <u> </u>																															
	外装工事		6階9	人装工	事			78	勢	麦工	事																										
	設備工事		2~6	3階機	械・	電気エ	事																														
支援棟	仮設工事															外部足場組立																					
	コンクリート躯体工事		配筋	型枠	打事	5																															
	(7時半~18時					コンク	7IJ-	ト扌	J設(東ゲ	-ト)																		J.	ילע	リー	١ŧ	J設(東ゲ	-ト)		
	(予備日)																																				
	鉄骨躯体工事															-																					