

市立秋田総合病院 新病院建設

工事かわら版

■工事状況

～ 医療棟 ～

現在、10階のコンクリート打設が完了したエリアから11階の躯体工事を行っており、間もなく訪れる厳しい冬季を目前に、現場は安全に留意しながらも急ピッチで工事を進めております。外部は7階の外装工事、内部は6階の内装や設備工事に取り組んでおり、西面の低層部分は外部足場が外れ、外観が確認できるようになりました。年内には最上階までの鉄骨が立ち上がるので、医療棟の外観が確認できるようになります。

～ 医療支援棟 ～

先月に引続き、2階の躯体工事を進めております。支援棟は各階を2つのエリアに分け、コンクリート打設を2回行い、1フロアを上げていきます。また、打設後に次のフロアの柱や梁の鉄骨建方を行い、その後、鉄筋・型枠工事を進めていきます。


各棟・各階毎に様々な業種の作業を実施しているため、連日、資材搬入用車両の入場が多数あります。安全第一で工事を進めて参りますので、引き続き、工事へのご理解とご協力をお願いいたします。



全景写真



医療棟西側低層部外装



医療支援棟2階躯体状工事

■工事予定

進捗状況および天候によって、予定から工事内容が変更する場合があります。
*コンクリートの打設量に応じて、作業時間が朝7時から夜19時までとなる場合もありますので、ご了承ください。

工事項目	10月					11月										12月																										
	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	
	水	木	金	土	日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
仮設工事	外部足場・内部足場組立工事																																									
コンクリート躯体工事 (7時半～18時) (予定日)	配筋・型枠工事					コンクリート打設(西側)																																				
鉄骨躯体工事						鉄骨建方工事																																				
内装工事	2～7階内装工事					8階内装工事										9階内装工事																										
外装工事	7階外装工事					8階外装工事										9階外装工事																										
設備工事	2～7階機械・電気工事																																									
仮設工事	外部足場組立工事																																									
コンクリート躯体工事 (7時半～18時) (予定日)	配筋・型枠工事					コンクリート打設(東側)																																				
鉄骨躯体工事						鉄骨建方																																				

すべては患者さんの「笑顔」のために！

工事かわら版を毎月発行します。次回は11月下旬です。
発行：清水・佐々木・長谷駒・羽後・又ノタニJV
工事のお問合せは 018-838-6061 へどうぞ