

## 全体スケジュールについて

想定最短  
スケジュール第1段階  
企画・立案

- ①国・県の動向
- ②現状と課題の分析（外部環境調査・内部環境調査）
- ③求められる医療機能の検討・方針
- ④建替候補地の検討・選定

平成27年度  
(2015年)第2段階  
基本構想

- ①現状と課題の分析（外部環境調査・内部環境調査）
- ②新病院基本方針の策定
- ③部門別運営計画の策定
- ④施設整備計画の策定（情報・物流システム整備計画、医療機器整備計画、設計と条件・諸室リスト）
- ⑤事業計画の策定（整備手法、概算事業費積算、事業収支計画、整備スケジュール）

平成28年度  
(2016年)第3段階  
基本設計

- ①図面検討  
（ゾーニング・動線・諸室レイアウト・スペース確認）
- ②運営計画検討（運営フロー作成等）
- ③医療情報システム計画検討
- ④医療機器・備品・物品管理整備計画検討  
（リスト作成・図面プロット等）
- ⑤収支計画更新

平成29年度  
(2017年)第4段階  
実施設計

- ①詳細図面検討（細部検討、電気・空調・衛生設備確認）
- ②詳細運営計画検討（運営フロー作成等）
- ③医療情報システムベンダー選定（発注仕様書作成等）
- ④医療機器・備品・物品管理整備計画検討  
（リスト更新、詳細図面プロット等）

平成30年度  
(2018年)第5段階  
工事

- ①施工（総合図確認、現場確認）
- ②部門別運営計画策定（マニュアル作成等）
- ③医療情報システムベンダー決定、システム構築
- ④医療機器・備品整備  
（施工図プロット、調達仕様書作成、調達・設置）
- ⑤委託業務検討・委託業者選定
- ⑥移転計画検討・引越業者選定
- ⑦各種検査

平成31  
～33年度  
(2019  
～2021年)第6段階  
竣工・開院

- ①竣工式典
- ②運営トレーニング
- ③リハーサル
- ④移転
- ⑤新病院稼働

平成34年度  
(2022年)

※個別の事情により内容・検討時期が異なる場合があります。

