

# 市立秋田総合病院 立体駐車場建設工事 工事進捗状況について（お知らせ）

2019年5月号

## ■ ごあいさつ

この度、「市立秋田総合病院立体駐車場建設工事」を施工させていただくことになりました。  
工事期間中は、近隣の皆様にご不便をおかけいたしますが、安全と環境に配慮し工事を進めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

中田・中山・栗野建設工事共同企業体 所員一同



撮影月日

平成 31年 4月 20日

写真説明

(左) 工事看板の設置

(右) 公園内仮囲いの設置

5月の主な工事内容は、掘削、掘削土の搬出、樹木の伐採、公園内仮設通路整備となります。

※なお、土砂等運搬車両は右表のとおり予定しておりますが、火曜日・金曜日など、特に混雑が予想される日は、台数を減らす調整を行います。

工事項目	4月		5月																											
	4/27	4/28	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1		
			火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		
仮設工事	4/27~5/6		現場事務所設置																											
街区公園内工事	現場休業		掘削・仮設通路整備																											
計画敷地内工事	現場休業		掘削・造成														掘削・造成													
	現場休業		掘削・造成														掘削・造成													
	現場休業		掘削・造成														掘削・造成													
土砂等運搬	現場休業		30台/日														50台/日													
	現場休業		30台/日														50台/日													
	現場休業		樹木伐採														樹木伐採													
	現場休業		鉄板敷														鉄板敷													
	現場休業		抜払い(道路際の作業あり)																											
	現場休業		建物・工作物解体 (車庫→北側擁壁→病院側ブロック塀→倉庫棟→東側擁壁)																											

## ■ 現場からのお知らせ

いよいよ工事がスタートしました。現在は仮囲いや仮設通路などの準備作業を行っておりますが、連日明けから本格的に工事敷地内の掘削等が始まるため、土砂搬出によるダンプトラックの交通が多くなります。事故防止および安全管理には十分注意しますので、ご理解ご協力の程よろしくお願いいたします。

なお、ゴールデンウィーク期間中（4/27～5/6）は休業致します。

### <工事期間中における環境対策> ～新病院建設室と中田・中山・栗野JVより～

騒音・振動については、測定器により作業時の状況を継続的に監視します。低周波音については、万一問題が発生した場合、速やかに調査を実施し原因究明に努め、適切な対応策を講じます。

また、土砂の掘削・搬出時においては、十分に散水するなど粉じんの飛散抑制に努めるとともに、敷地周辺の清掃を適時実施いたします。なお、掘削等工事着手前と着手後の粉じん濃度を計測・把握し、飛散防止のための自主管理を行います。

市立秋田総合病院新病院建設室 018-823-4171

※工事に関する情報を町内会を通じて毎月お届けいたします。  
 次回の発行は5月末を予定しております。

工事のお問い合わせ先  
 中田・中山・栗野建設工事共同企業体  
 現場事務所 080-8200-8090