

# 市立秋田総合病院 新病院建設

# 工事かわら版

## ■ごあいさつ

この度、「市立秋田総合病院新病院建設工事」を施工させて頂くことになりました。工事期間中は市民の皆さまに何かとご迷惑をおかけしますが、安全と環境に配慮し工事を進めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。今後も工事の様子などをお伝えしてまいりますので、ご愛読いただければ幸いです。  
清水・佐々木・長谷駒・羽後・又ノタニ建設工事共同企業体 所員一同

## ■工事概要

工 事 名：市立秋田総合病院新病院建設工事  
設計・監理：久米・村田設計共同企業体  
施 工 者：清水・佐々木・長谷駒・羽後・又ノタニ  
建設工事共同企業体  
工 期：2019年11月7日～2022年6月30日  
概 要：鉄骨鉄筋コンクリート造  
一部鉄筋コンクリート造  
地上13階・塔屋1階  
敷地面積 19,002.23㎡  
延床面積 31,567.88㎡  
建物高さ 63.4m



## ■安全祈願祭を行いました

2月17日に「安全祈願祭」を行いました。伊藤理事長をはじめ、穂積市長、市議会議員、地権者、近隣町内会、設計者、施工者など約90人が参列し、工事の安全を祈願しました。式の後、伊藤理事長は、関係者へ感謝の意と工事への理解をお願いするとともに、設計者・施工者へ「安全に十分な注意を払い、当院のスローガン“すべては患者さんの笑顔のために”のもと、病院職員と連携しながら、地域に愛され続ける病院の建設に努めてください」と挨拶されました。



## ■今後の作業予定

2月下旬から敷地内のアスファルト舗装の撤去や樹木の移植・伐採作業等を行っています。3月下旬より土工事が始まります。※天候などの影響により、工事の日程が遅れることがあります。※工事の際は騒音や振動が発生することがありますが、ご理解をお願いいたします。

工事項目	2月					3月					4月					5月					6月																
	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
仮設工事	仮区画(バリケード等)															仮設設置																					
外構撤去工事	第1駐車場撤去(アスファルト・ネットフェンス等)										駐輪場歩道・西側駐車場撤去					ロータリー部分撤去(アスファルト・L型擁壁)																					
樹木撤去工事	ロータリー部 伐採等					西側・東側伐採、抜根										南側伐採運搬					ケヤキ伐採運搬																
土工事・山留工事																					場内すき取り 重機搬入					山留工事 重機搬入											
排水管切廻し工事	通路部作業(2/22~24) サービス通路部作業					正面玄関前作業(13:00~22:00)					東側市道部作業					正面玄関前作業					(予備日)																
大型車搬入予定	10tトラック 5~10台/日																				10tダンプ 20~30台/日																

すべては患者さんの  
「笑顔」のために!

工事かわら版は毎月発行します。次回は3月の予定です。  
発行：清水・佐々木・長谷駒・羽後・又ノタニJV  
工事のお問合せは 018-864-3160 へどうぞ