

市立秋田総合病院 新病院建設

工事かわら版

■工事状況

ロータリー部（植栽伐採・移植）



旧第1駐車場舗装撤去




伐採材・抜根材



安全祈願祭が終わり1ヶ月ほど経過しました。敷地内のアスファルト舗装や植栽の撤去作業がほぼ終わり、3月末から土工事を開始いたします。約2ヶ月間、掘削作業や大型車両の入退場等、近隣の皆さまには御迷惑をおかけしますが、交通事故防止及び現場周辺の環境配慮に努めて参りますので、ご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

■工事予定

工事項目	3月							4月														5月																						
	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	
	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
仮設工事 (仮囲設置)	南側・東側エリア仮囲							西側(旧夜間駐車場)整備							東側エリア仮囲							北側・南側エリア仮囲			北側仮囲(ゲート廻り)			その他残部分仮囲				仮囲補強・確認												
基礎撤去工事	第一駐車場 地中障害確認							地中障害物撤去工事(2~3週間予定)																																				
								解体材搬出																																				
外構撤去工事	南側歩道部撤去工事							各種残工事まとめ、片付け																																				
								埋設配管・柵撤去、ロータリー廻り撤去(排水管切廻し完了後)																																				
								解体材搬出																																				
樹木撤去工事	ケヤキ伐採・抜根							片付け																																				
								伐採材搬出																																				
土工事 山留工事								南側(旧夜間駐車場)、ロータリー部分掘取り・整地																																				
																						場内位置出し																						
																						山留対応掘取り・整地																						
																						機器搬入・準備																						
																						山留H鋼打設																						
大型車搬出入予定								残土搬出(ダンプ:1~10台で延べ6~60台/日)																																				



■お知らせ

3月下旬に御休み通り沿いにある秋田土建様所有のビル内に、工事事務所を開設することになりました。つきましては、連絡先が変更となりますのでお知らせいたします。

連絡先：旧事務所018-864-3160 (3月29日まで)

→新事務所018-838-6061 (3月30日から)



すべては患者さんの「笑顔」のために!

工事かわら版を毎月発行します。次回は4月下旬です。
発行：清水・佐々木・長谷駒・羽後・又ノタニJV