

# 市立秋田総合病院 新病院建設

# 工事かわら版

## ■工事状況

3ヶ月に及んだ造成工事がほぼ終了し、6月中旬から新病院の土台となる基礎工事を開始しています。7月はこの基礎工事がメインとなり、鉄筋・型枠・コンクリート打設工事が本格化し、引き続き現場内には多数の大型車両が出入りします。

これまで同様、安全・環境の配慮に十分努めてまいりますので、今後とも近隣の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

定点写真（6/24撮影）



また、工事関係者の毎日の検温、共有部のアルコール消毒等の新型コロナウイルス対策は継続して取り組んでいきますが、マスク着用に関しては熱中症対策の為に外して作業する事もあります。距離を確保する等の感染防止対策を行い、感染症及び熱中症の双方の防止に努めてまいります。

基準コン打設



鉄筋組立状況



## ■工事予定

進捗状況によっては、予定から工事内容が変更する場合があります。  
\*コンクリートの打設量に応じて、作業時間が朝7時から夜19時までとなる場合もありますので、ご了承ください。

工事項目	6月					7月															8月																				
	22	23	24	25	26	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水			
仮設工事																																									
土工事																																									
*打設時間																																									
基礎工事																																									

## ■熱中症対策

夏本番を迎える中、熱中症予防対策として当現場では以下の取り組みを実施しております。

- ◇朝礼時に熱中症指数の表示及び発表による注意喚起
- ◇塩飴・塩タブレット、経口補水液等による塩分水分補給
- ◇空調服、クールベスト使用による体温調整

## ■HPのご案内

市立秋田総合病院新病院建設工事の専用HPにて、工事概要や進捗状況等のお知らせを随時掲載しています。下記QRコードの読み取りでアクセス可能です。是非一度ご覧ください。



すべては患者さんの「笑顔」のために！

工事かわら版を毎月発行します。次回は7月下旬です。  
発行：清水・佐々木・長谷駒・羽後・ヌノタニJV  
工事のお問合せは 018-838-6061 へどうぞ