

市立秋田総合病院 新病院建設

工事かわら版

■工事状況

現在、医療棟2階床のコンクリート打設が終了し、鉄骨建方工事が再開しました。今後、3月下旬を目途に8階まで鉄骨を組み立てていき、それと同時に配筋組立・型枠建込・コンクリート打設のサイクルで、躯体を構築していきます。鉄骨が先行して立ち上がるため、建物らしさはまだ出てきませんが、春先には遠くからでも新病院建設工事の様子をご確認いただければと思います。

今冬は記録的な大雪に見舞われ、除雪作業を行いながら工事を進めています。このため、排雪用ダンプを含め工事車両が頻繁に出入りし、近隣の皆様にはご迷惑をお掛けしております。交通面等で生活に支障が出ない様に尽力しますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

鉄骨建方状況



全景写真(1/23撮影)



RC柱 地組



鉄骨建方状況



■総社神社にて安全祈願

今年一年間の無事故・無災害と新型コロナウイルスの収束を願い、総社神社へ参拝と御祈禱を受けに行き参りました。より良い新病院を建築するよう本年も誠心誠意努めてまいります。



■高所作業車の特別教育



本工事にかかわる職員を対象に、「高所作業車の特別教育」を実施しました。高所作業車は、足場の設置が難しい高所での作業を可能にします。工事の進行に伴い、高所作業が増えてきました。本教育で学んだ安全な利用方法を実践していきます。

■工事予定

進捗状況および天候によって、予定から工事内容が変更する場合があります。(予備日で対応)
*コンクリートの打設量に応じて、作業時間が朝7時から夜19時までとなる場合もありますので、ご了承ください。

工事項目	1月			2月																	3月																			
	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
仮設工事	外部足場・内部足場組立工事																																							
コンクリート躯体工事 (8時~17時)	配筋工事																																							
	型枠工事																																							
鉄骨躯体工事	鉄骨建方工事																																							
																		コンクリート打設					コンクリート打設					コンクリート打設												

すべては患者さんの「笑顔」のために！

工事かわら版を毎月発行します。次回は2月下旬です。
発行：清水・佐々木・長谷駒・羽後・又ノタニJV
工事のお問合せは 018-838-6061 へどうぞ