

市立秋田総合病院 新病院建設

工事かわら版


■工事状況

医療棟6階までの鉄骨建方が終了し、現在、東側の道路面から約20m位の高さとなっています。今後、3月下旬頃までに8階まで鉄骨工事が進み、それと同時に、建物を取り囲むように外部足場を組み立てます。足場側面には、落下物による災害防止の目的でメッシュシートを設置するため、内部の状況が見えにくくなりますが、本紙で工事の様子をより多くお伝えするよう努めてまいります。



■工事区画拡張に伴う準備工事のお知らせ

4月12日から工事区画を拡張するため（詳細は次号に掲載します）、3月は下図の赤い範囲で準備工事を行います。車両や歩行者の通行に支障がないよう進めますので、ご理解とご協力をお願いします。



■デジタルモックアップの活用

デジタルモックアップとは、3DCADなどを用いて作成した仮想的な3次元モデルです。これを活用して、診察室や病室の各種設備や機器配置の確認を行っていきます。



■工事予定

進捗状況および天候によって、予定から工事内容が変更する場合があります。（予備日で対応）
*コンクリートの打設量に応じて、作業時間が朝7時から夜19時までとなる場合もありますので、ご了承ください。

工事項目	2月							3月																					4月											
	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
仮設工事	外部足場・内部足場組立工事																																							
コンクリート躯体工事 (8時～17時)	配筋工事																																							
	型枠工事																																							
鉄骨躯体工事	コンクリート打設																																							
	鉄骨建方工事														鉄骨建方工事							鉄骨建方工事							鉄骨建方工事											

すべては患者さんの「笑顔」のために！

工事かわら版を毎月発行します。次回は3月下旬です。
発行：清水・佐々木・長谷駒・羽後・ヌノタニJV
工事のお問合せは 018-838-6061 へどうぞ