

# 市立秋田総合病院 新病院建設

# 工事かわら版

## ■工事状況

### ～医療棟～

現在、8～10階の鉄骨建方工事と並行しながら7階部分の鉄筋コンクリート躯体を施工しております。また、外装工事については4階までのサッシ取付がほぼ終了し、低層階の塗装工事を開始しております。内装工事については、3階部分の間仕切壁や設備工事を行っております。



内装工事



鉄骨建方

全景写真



### ～医療支援棟～

現在、基礎躯体の鉄筋・型枠作業を行っており、9月上旬の1階床コンクリート打設完了を目標に工事を進めております。



基礎配筋



基礎型枠

各棟・各階毎に様々な業種の作業を実施しているため、連日、資材搬入用車両の入場が多数あります。安全第一で工事を進めてまいりますので、引き続き、工事へのご理解とご協力をお願いいたします。

## ■タワークレーンのクライミング

タワークレーンが上昇したことを皆さんお気づきでしょうか。

新病院は13階建てのため、工事の進捗にあわせて、3段階でタワークレーンを上昇させる計画としており、これまでクレーンを操作する運転室(コックピット)までは約50mありましたが、今回のクライミングで約60mになりました。最終的には10月頃に約70mになる予定です。



タワークレーン

## ■工事予定

進捗状況および天候によって、予定から工事内容が変更する場合があります。

\*コンクリートの打設量に応じて、作業時間が朝7時から夜19時までとなる場合もありますので、ご了承ください。

工事項目	7月			8月																	9月																				
	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5
	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
医療棟	外部足場・内部足場組立工事																																								
コンクリート躯体工事	配筋・型枠工事																																								
	(7時半～18時)																																								
	(予備日)																																								
鉄骨躯体工事	鉄骨建方工事																																								
医療支援棟	足場組立工事																																								
コンクリート躯体工事	配筋・型枠工事																																								
	(7時半～18時)																																								
	(予備日)																																								

夏季長期休暇  
(8/7～8/16)

※夏季長期休暇中の緊急を要する際のお問い合わせは、018-896-7730(警備会社)にお願いします。

すべては患者さんの「笑顔」のために!

工事かわら版を毎月発行します。次回は8月下旬です。  
発行：清水・佐々木・長谷駒・羽後・ヌノタニJV  
工事のお問合せは 018-838-6061 へどうぞ