

市立秋田総合病院 新病院建設

工事かわら版

■工事状況

～医療棟～

工事は着々と進んでおり、現在、10階までの鉄骨建て方を終えております。9月中は8階から10階までのコンクリート躯体工事を行います。

新病院は7階～13階まで同じ形状となっており、年内中に最上階までの躯体を完了する予定としております。

また、仕上工事も順調に進捗しており、内装や設備工事は4階部分、外装工事は5階部分に取りかかっています。



全景写真



医療棟鉄骨建方



4階壁下地



2階間仕切り壁



支援棟基礎躯体

～支援棟～

基礎コンクリートの打設を終え、9月上旬に1階床の打設を行う予定としており、その後は、外部足場の組み立てが始まります。また、支援棟も医療棟と同様に鉄骨工事があり、9月は2階までの柱や梁を組み立てていきます。

各棟・各階毎に様々な業種の作業を実施しているため、連日、資材搬入用車両の入場が多数あります。安全第一で工事を進めて参りますので、引き続き、工事へのご理解とご協力をお願いいたします。

■工事予定

進捗状況および天候によって、工事内容を変更する場合があります。

*コンクリートの打設量に応じて、作業時間が朝7時から夜19時までとなる場合もありますので、ご了承ください。

工事項目	8月						9月														10月																			
	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5
医療棟																																								
仮設工事	外部足場・内部足場組立工事																																							
コンクリート躯体工事	配筋・型枠工事																																							
(7時半～18時)	コンクリート打設(西ゲ-ト)																																							
(予備日)																																								
鉄骨躯体工事	鉄骨溶接工事																																							
内装工事	2～4階内装工事						2～6階内装工事																																	
外装工事	5階外装工事						6階外装工事																																	
設備工事	2～6階機械・電気工事																																							
支援棟																																								
仮設工事	足場組立工事																																							
コンクリート躯体工事	配筋・型枠工事																																							
(7時半～18時)	コンクリート打設(東ゲ-ト)																																							
(予備日)																																								
鉄骨躯体工事	鉄骨建方工事																																							

すべては患者さんの「笑顔」のために！

工事かわら版を毎月発行します。次回は9月下旬です。
発行：清水・佐々木・長谷駒・羽後・ヌノタニJV
工事のお問合せは 018-838-6061 へどうぞ