

市立秋田総合病院 新病院建設

工事かわら版

2022年もスタートしました。本年はいよいよ新病院竣工を迎えます。残り少ない工期、より一層のご理解を賜りますよう、従業員一同、心よりお願い申し上げます。

■工事状況

～ 医療棟 ～

現在、13階部分のコンクリート躯体工事の完成に向けて安全第一で施工しております。また、内装工事は10階、外装工事は11階まで進んでおり、いずれも順調に進捗しております。

～ 医療支援棟 ～

医療棟同様、こちら最上階となる4階部分に着手しております。2月上旬には4階床のコンクリート打設を行い、3月の上棟を目指します。

連日の降雪により、除雪作業を行いながら工事を進めております。このため、除排雪用の工事車両が頻繁に出入りしております。近隣の皆様にはご迷惑をお掛けしておりますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

全景写真



■安全祈願を行いました

1月14日に総社神社へ参拝と御祈禱を受けに行き参りました。


今年6月の竣工に向けて、工事関係者一丸となり、無事故・無災害で工事を終わらせるよう誠心誠意努めてまいります。



医療棟2階設備工事状況



支援棟4階躯体工事状況



■工事予定

進捗状況および天候によって、予定から工事内容が変更する場合があります。来月は日曜日でも設備工事を実施します。
*コンクリートの打設量に応じて、作業時間が朝7時から夜19時までとなる場合もありますので、ご了承ください。

工事項目	1月			2月																												3月		
	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3
	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
仮設工事	外部足場・内部足場組立工事																																	
コンクリート躯体工事 (7時半～18時) (予備日)	配筋・型枠工事																																	
鉄骨躯体工事	内部鉄骨階段取付工事																																	
内装工事	2～10階内装工事										11階内装工事										12階内装工事													
外装工事	11階外装工事										12階外装工事																							
設備工事	1～10階 機械・電気・情報設備工事																																	
仮設工事	外部足場・内部足場組立工事																																	
コンクリート躯体工事 (7時半～18時) (予備日)	配筋・型枠工事																																	
内装・外装工事	1階外装工事										1階内装工事										2階外装工事													
設備工事	機械・電気設備工事																																	

すべては患者さんの「笑顔」のために！

工事かわら版を毎月発行します。次回は2月下旬です。
発行：清水・佐々木・長谷駒・羽後・又ノタニJV
工事のお問合せは 018-838-6061 へどうぞ