

市立秋田総合病院旧病院解体および新病院屋外環境整備等工事 工事進捗状況について（お知らせ）

2023年12月号

■ 工事進捗および工程表

12月の主な作業内容は、先月に続いて診療棟の地階取壊し・埋戻しおよび病棟の上屋取壊しになります。12月中には、病棟上屋の解体がすべて完了する見通しとなっており、その後は地階の取壊し・埋戻し作業を行ってまいります。今後とも、墜落や重機による事故がないよう、安全対策を十分に行いながら工事を進めますので、近隣の皆様にはご迷惑をおかけしますが、工事へのご理解とご協力をお願いいたします。 ※12/28(木)～1/8(月)までを冬季休業期間とさせていただきます。

工事項目	11月			12月																															
	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
診療棟	地階取壊し・埋戻し（スラブ解体、山砂搬入）																																		
																	東側仮設通路組立						北側占有エリア仮囲い												
病棟	足場盛替え・解体（取壊し進捗にあわせて）																																		
	病棟上屋取壊し																																		

冬季休業期間



診療棟（地階） 解体状況



病棟（南側） 解体状況

● 振動・騒音の大きさについて

当現場では、工事における振動・騒音の基準値を、**振動70dB** **騒音80dB**と定め、敷地の東西に設置した計測機により、常時測定しています。作業内容によって、基準値を一時的に超えてしまう場合がありますが、継続的に超えることがないように、振動・騒音の軽減に努めてまいります。



※工事に関する情報を町内会を通じて毎月お届けします。次回発行は12月末を予定しています。

工事のお問い合わせ先

加藤建設・佐々木組・伊藤工業建設工事共同企業体
現場事務所 018-838-5647 担当：堀江

2023年11月発行