

市立秋田総合病院旧病院解体および新病院屋外環境整備等工事 工事進捗状況について（お知らせ）

2024年9月号

■ 工事進捗および工程表

9月末、西側ロータリーと平面駐車場が完成し、9月30日(月)から供用を開始する予定です。
これに向けて、平面駐車場は、舗装工事や駐車場機器の取付けを進めております。
敷地東側（立体駐車場に隣接する区画）では、既存構造物の取壊しを開始し、東側ロータリーの整備を行います。近隣の皆様にはご迷惑をおかけしますが、周辺への影響を最小限に留めるよう注意を払ってまいりますので、引き続き工事へのご理解とご協力をお願いいたします。

工事項目	8月				9月																													
	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
西側平面駐車場	南側擁壁・側溝・区画ブロック 舗装																																	
					西側フェンス・境界ブロック・路盤整正													舗装・ライン引き						舗装・ライン引き										
	キャノピーC 軒天・床仕上げ																																	
																		管制装置機器取付・試運転調整																
東側改修工事					仮囲い組立																													
													構造物取壊し						構造物取壊し						構造物取壊し									



(西側ロータリー整備状況)

■ 振動・騒音の大きさについて

当現場で定めている振動基準値(70dB)、騒音基準値(80dB)を継続的に超えることがないように軽減に努めてまいります。

	西側	東側
振動 (Lv10)	43.7dB (平均)	28.0dB (平均)
	68.0dB (最大)	53.4dB (最大)
騒音 (Lv5)	68.8dB (平均)	64.1dB (平均)
	82.4dB (最大)	81.5dB (最大)

(測定期間：R6.7.16～R6.8.15)

■ 通行ルート変更のお知らせ

西側ロータリーと平面駐車場の完成に伴い、9月30日(月)7時から通行ルートを変更します。
東側道路から敷地内に進入できません。
送迎と駐車は西側道路から出入りしてください。

期間：9月30日(月)から11月4日(月)まで



※工事に関する情報を町内会を通じて毎月お届けします。次回発行は9月末を予定しています。

工事のお問合わせ先

加藤建設・佐々木組・伊藤工業建設工事共同企業体
現場事務所 018-838-5647 担当：堀江

2024年8月発行