

# 市立秋田総合病院 新病院建設

# 工事かわら版

## ■工事状況

竣工を間近に控え、安全に注意を払いながら急ピッチで工事を進めており、医療棟・医療支援棟ともに、すべての階で仕上である設備工事や内装工事を行っています。

また、医療棟では上層部の外部足場を解体したため、新病院の美しい外観が大きく見えるようになりました。支援棟でも、まもなく外部足場の解体工事に着手する予定です。

各棟・各階毎に様々な業種の作業を実施しているため、連日、資材搬入用車両の入場が多数ありますが、引き続き、安全第一で工事を進めてまいります。



医療棟3階内装工事状況



医療棟4階内装工事状況



## ■医療棟上層部がお目見え！

新病院では、病棟となる医療棟の上層部の外部足場が解体され、これまで覆われていた外壁が明らかになりました。外壁最上部にある「市立秋田総合病院」の文字も、さらにはっきりとご覧いただけます。



## ■タワークレーンの解体が始まりました！

おととしの夏から約2年もの間、資材の揚重に使用していた大型のタワークレーンを解体し始めました。解体用のクレーンを、病院敷地の西側に設置し、大型タワークレーンを解体していきます。



※イメージ図

## ■工事予定

進捗状況および天候によって、予定から工事内容が変更する場合があります。来月は日曜日でも設備工事を実施します。

棟別	工事項目	5月				6月																																
		28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
		土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木			
医療棟	仮設工事																																					
	躯体工事																																					
	外装工事																																					
	内装工事																																					
	外構工事																																					
	昇降機設備工事																																					
	電気・機械設備工事																																					
情報設備工事																																						
支援棟	仮設工事																																					
	外装工事																																					
	内装工事																																					
	外構工事																																					
	昇降機設備工事																																					
	設備工事																																					

すべては患者さんの「笑顔」のために！

工事かわら版を毎月発行します。次回は6月下旬です。  
発行：清水・佐々木・長谷駒・羽後・又ノタニJV  
工事のお問合せは 018-838-6061 へどうぞ