

3. 工事作業計画

1. 工事作業日

- ・月曜日から土曜日とします。(日曜日は工事全休)
- ・工事全休日(日曜日、年末年始、GW、お盆等)に関しては、仮囲いの工事予定表に記載いたします。

2. 工事作業時間

- 6:45～ 7:30 通勤・荷降し等
 - 7:30～ 8:00 軽作業
 - 8:00～18:00 通常作業
 - 18:00～19:00 片付け
- (途中で中断できない作業や台風等の災害対策で**安全維持の為に必要な作業**は、上記時間外も継続させていただく場合があります。)

3. 工事車両の管理

- ・工事車両の入退場は、午前8:30～午後5:30までとします。
- ・**計画図に記載しているルート**にて車両の出入りを行います。
(診療棟解体時は**東側**出入口、病棟解体時は**西側**出入口を原則使用します。)
- ・交通誘導員を**東側**出入口、**西側**出入口に**配置**し、歩行者・一般車両を優先した誘導を行い、第三者災害防止に配慮します。
- ・工事車両の運行は**交通法規を遵守した安全運転**で励行します。

4. 工事の騒音・振動の対策

- ・工事現場周辺の道路を通行する車両は**徐行運転(20km以下)**を遵守します。
- ・工事には**低騒音・低振動型**の重機、機械等を使用します。
- ・解体建物外周部を**防音パネル**もしくは**防音シート**で養生します。
- ・重機の振動を抑える為、**コンガ**らを敷き詰め、**その上に載って**重機を操作します。
- ・建物解体で発生したコンクリートガラは**ガラパゴス(自走式破砕機)**を使用して、現場内で破砕作業を行い再生砕石へ変換します。
- ・常時騒音、振動測定を行い測定値は仮囲いに計測表示を設置します。
- ・管理基準値は騒音**80dB以下**、振動**70dB以下**とし、継続的に基準値を超えないように管理します。
- ・解体時に発生する粉塵の飛散防止の為、**散水養生**等を行います。

5. 工事の安全対策

- ・工事敷地周囲には仮囲いを設置し、第三者の侵入による事故防止に努めます。
- ・工事車両出入口には交通誘導員を配置し、第三者災害の防止に努めます。
- ・休日、夜間は出入口ゲートを施錠し、不審者の侵入を防止します。

6. 現場安全管理方針・施工時のマナー

- ・現場周辺における安全対策を重点的に確認します。
- ・現場周辺の環境や風紀を乱さないように、工事関係者へ周知します。
- ・現場事務所内に喫煙室を設け、それ以外は**全面禁煙**にします。

7. 現場の状況

- ・毎月末にお知らせを町内会に配布します。
- ・仮囲いに工事予定表を掲示します。

8. 石綿除去作業の実施について

(1) 特定粉じん排出等作業実施届出書

- ・届出年月日 令和4年12月6日
- ・届出者 住所:秋田市川元松丘町4-30
氏名:地方独立行政法人市立秋田総合病院
理事長 伊藤 誠司

(2) 工事施工者

- 加藤建設・佐々木組・伊藤工業建設工事共同企業体
- 代表者 加藤建設(株) 秋田市泉北三丁目4番20号
- 代表取締役 加藤 俊介
- 現場代理人 加藤建設(株) 堀江 浩

(3) 石綿確認方法・実施者・除去業者

- ・確認方法 設計図書の確認、現場での目視確認、石綿分析調査での確認
- ・実施者 秋田環境測定センター(株) 環境測定課 中村 定和
特定建築物石綿含有建材調査者
資格登録番号 神奈川 1 第H2608026号
調査完了日 令和4年11月16日
- ・除去業者 株式会社環清 現場代理人 佐々木 和真

(4) 特定粉じん排出作業の実施期間

- ・作業期間 令和4年12月20日～令和5年5月31日
- ・作業時間 午前8:00～午後6:00

(5) 石綿含有箇所及び建築材料の種類

箇所	建築材料の種類
診療棟C階段、病棟EFG階段	階段上裏蛭石吹付
診療棟、病棟 煙突	煙突断熱材
病棟カーテンウォールパネル裏	けいカル板2種 t20
診療棟地階 電気室ケーブル貫通部	けいカル板2種 t40
診療棟地階 機械室、清掃員控室	配管保温材(エルボ部)
診療棟、病棟 屋根	アスファルト断熱防水
排気塔、クーリングタワースペース等一部外壁	アスベスト含有塗材
各室・廊下 床、天井、巾木	ビニル床シート、ビニル床タイル、ソフトビニル巾木、化粧石膏ボード

(6) 特定粉じん排出作業の方法及び飛散防止対策方法

別紙による

お気づきの点がございましたら、下記まで連絡のほどお願い致します。

施工業者:加藤建設・佐々木組・伊藤工業建設工事共同企業体
現場事務所電話番号:018-838-5647