

市立秋田総合病院旧病院解体および新病院屋外環境整備等工事 工事進捗状況について（お知らせ）

2023年7月号

■ 工事進捗および工程表

7月の主な作業内容は、診療棟の地階取壊し・埋戻しおよび病棟の上屋取壊しになります。病棟の上層階は「階上解体」という工法を採用しており、解体重機をクレーンで吊上げて屋上に乗せ、上階から順に取壊していく工程となっています。重機災害や墜落災害がないよう、安全対策を十分に行いながら工事を進めてまいりますので、近隣の皆様にはご迷惑をおかけしますが、引き続き、工事へのご理解とご協力をお願いいたします。

工事項目	6月			7月																															
	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
診療棟	地階取壊し・埋戻し（スラブ解体、コア抜き）																																		
											リニアック取壊し																								
病棟	足場盛替え（取壊し進捗にあわせて）																																		
	屋上壁取壊し																																		
	8階外壁撤去準備							8階外壁撤去・8階取壊し																											



診療棟 解体状況



病棟 解体状況

● 振動・騒音の大きさについて

当現場では、工事における振動・騒音の基準値を、**振動70dB 騒音80dB**と定め、敷地の東西に設置した計測機により、常時測定しています。作業内容によって、基準値を一時的に超えてしまう場合がありますが、継続的に超えることがないように、振動・騒音の軽減に努めてまいります。



※工事に関する情報を町内会を通じて毎月お届けします。次回発行は7月末を予定しています。

工事のお問合わせ先

加藤建設・佐々木組・伊藤工業建設工事共同企業体
現場事務所 018-838-5647 担当：堀江