

市立秋田総合病院旧病院解体および新病院屋外環境整備等工事 工事進捗状況について（お知らせ）

2023年8月号

■ 工事進捗および工程表

8月の主な作業内容は、先月に続いて診療棟の地階取壊し・埋戻しおよび病棟の上屋取壊しになります。7月末までに病棟8階の取壊しを終え、8月からは7階の取壊し作業を始める予定です。重機災害や墜落災害がないよう、安全対策を十分に行いながら工事を進めてまいりますので、近隣の皆様にはご迷惑をおかけしますが、引き続き、工事へのご理解とご協力をお願いいたします。
※8/11(金)～8/15(火)までを夏季休業期間とさせていただきます。

工事項目	7月			8月																															
	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
診療棟	地階取壊し・埋戻し（スラブ解体、コア抜き）																																		
												夏季休業																							
病棟	足場盛替え・解体（取壊し進捗にあわせて）																																		
	8階取壊し																																		
					7階取壊し																														



診療棟地階 埋戻し状況



病棟8階 解体状況

● 振動・騒音の大きさについて

当現場では、工事における振動・騒音の基準値を、**振動70dB 騒音80dB**と定め、敷地の東西に設置した計測機により、常時測定しています。作業内容によって、基準値を一時的に超えてしまう場合がありますが、継続的に超えることがないように、振動・騒音の軽減に努めてまいります。



※工事に関する情報を町内会を通じて毎月お届けします。次回発行は8月末を予定しています。

工事のお問合わせ先

加藤建設・佐々木組・伊藤工業建設工事共同企業体
現場事務所 018-838-5647 担当：堀江