

市立秋田総合病院旧病院解体および新病院屋外環境整備等工事 工事進捗状況について（お知らせ）

2024年4月号

■ 工事進捗および工程表

4月の作業内容は、先月に続いて地階、敷地外周ブロックの取壊しおよび屋外環境整備工事になります。屋外環境整備工事では、北東側補強土壁の施工が終わり、その上部に車路を整備するため、鉄骨基礎の施工を進めております。また、現在、立体駐車場と新病院の間においても、同様の補強土壁工事を行っております。近隣の皆様にはご迷惑をおかけしますが、周辺への影響を最小限に留めるよう注意を払ってまいりますので、引き続き、工事へのご理解とご協力をお願いいたします。

工事項目	3月			4月																														
	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
解体工事	地階取壊し・埋戻し（山砂搬入）																																	
	外構取壊し・境界ブロック取壊し																																	
外構工事	西側歩行者通路解体																																	
	西側通路屋根基礎工事																																	
	北東側車路基礎工事																																	
	補強土壁2号																																	
	電気配線・給排水配管・歩車道ブロック設置・雨水工																																	
さく井工事																																		



北東側車路基礎工事



補強土壁工事

■ 振動・騒音の大きさについて

当現場では、工事における振動・騒音の基準値を、振動70dB、騒音80dBと定め、敷地の東西に設置した計測機により、常時測定しています。作業内容によって、基準値を一時的に超えてしまう場合がありますが、継続的に超えることがないように振動・騒音の軽減に努めてまいります。

	西側	東側
振動 (Lv10)	47.0dB(平均)	32.1dB(平均)
	68.3dB(最大)	55.4dB(最大)
騒音 (Lv5)	68.9dB(平均)	67.2dB(平均)
	82.5dB(最大)	82.3dB(最大)

(測定期間：R6.2.16～R6.3.15)

■ 通行ルート変更のお知らせ

旧病院の解体が完了し、外構工事エリアが拡大することに伴い、以下の期間において西入口の通行規制を行います。

【西入口通行規制期間】

3月29日（金）17時～6月下旬まで

敷地西側から院内に出入りする際は、日中・夜間ともに時間外入口をご利用ください。来院される皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

※工事に関する情報を町内会を通じて毎月お届けします。次回発行は4月末を予定しています。

工事のお問合わせ先

加藤建設・佐々木組・伊藤工業建設工事共同企業体
現場事務所 018-838-5647 担当：堀江