

# 市立秋田総合病院旧病院解体および新病院屋外環境整備等工事 工事進捗状況について（お知らせ）

2024年6月号

## ■ 工事進捗および工程表

6月の主な作業内容は、排水側溝・境界ブロックの設置および屋根付歩行者通路の骨組みとなる鉄骨の組立作業になります。中旬頃には組立作業を終え、歩行者通路の舗装工事を進めてまいります。鉄骨資材の搬入に伴い、大型車両が頻繁に出入りするため、近隣の皆様にはご迷惑をおかけしますが、周辺への影響を最小限に留めるよう注意を払ってまいりますので、引き続き工事へのご理解とご協力をお願いいたします。

工事項目	5月					6月																												
	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
外構工事	側溝・境界ブロック																																	
	防火水槽工事																																	
	24条工事																																	
	屋根付歩行者通路鉄骨工事																																	
	自転車置き場基礎															自転車置き場組立																		
	連絡通路鉄部塗装工事																																	
	歩行者通路区画整備																																	
	電気配線・給排水配管																																	



北東車路（手摺取付）



連絡通路（鉄骨組立）

## ■ 振動・騒音の大きさについて

当現場では、工事における振動・騒音の基準値を振動70dB、騒音80dBと定め、敷地の東西に設置した計測機により、常時測定しています。作業内容により、基準値を一時的に超えてしまう場合がありますが、継続的に超えることがないよう、振動・騒音の軽減に努めてまいります。

	西側	東側
振動 (Lv10)	43.5dB(平均)	27.5dB(平均)
	68.0dB(最大)	47.9dB(最大)
騒音 (Lv5)	68.7dB(平均)	66.4dB(平均)
	82.4dB(最大)	82.7dB(最大)

(測定期間：R6.4.16～R6.5.15)



排水整備（側溝据付）



西側全景

※工事に関する情報を町内会を通じて毎月お届けします。次回発行は6月末を予定しています。

## 工事のお問合わせ先

加藤建設・佐々木組・伊藤工業建設工事共同企業体  
現場事務所 018-838-5647 担当：堀江

2024年5月発行