別紙2 医療機器・精密機械移転予定リスト

現病院				新病院情報				機器情報				整備区分	引越業者による搬出入（移設）	メーカーによる作業（想定）				寸法（mm）			電源			衛生設備条件								その他	システム接続先	設備条件等にかかる備考
階	部門	部署	部屋名	階	部門	部署	部屋名	品名	型式	メーカー名	数量		搬出入（移設）	搬出入	設置調整	システム接続	その他作業条件	W	D	H	三相	単相	容量（VA）	給水	給湯	排水	ガス	排気	蒸気	発熱量特記	重量特記（kg）	LAN		
2	検査	臨床他	採血	2	検査	臨床検査科	採血室	ﾎｯﾄｷｬﾋﾞ	HC-10C	ﾀｲｼﾞ	1	移設	○					390	250	300	-	100V	600VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	臨床他	採血	2	検査	臨床検査科	採血室	薬品保冷庫	MPR-311H	ﾊﾟﾅﾆｯｸﾍﾙｽｹｱ	1	移設	○					800	450	1800	-	100V	240VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	臨床他	臨床検査	2	検査	臨床検査科	自己血室	ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞﾁｪｱｰ	KA-823	ﾊﾟﾗﾀｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ	1	移設	○					880	1600	900	-	100V	540VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	外来	眼科	検査	2	外来	外来：眼科	視力検査室	ﾚﾌﾗｸﾄﾒｰﾀｰ	k-plus3	ﾗｲﾄ製作所	1	移設		○	○	○		180	260	320	-	100V	450VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	眼科カルテシステム	
2	外来	眼科	検査	2	外来	外来：眼科	視力検査室	ｵｰﾄﾚﾝｽﾞﾒｰﾀｰ	TL-5000	ﾄｰﾒｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ	1	移設		○	○	○		200	250	450	-	100V	450VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	眼科カルテシステム	
2	外来	眼科	検査	2	外来	外来：眼科	処置5	電動診察台	EX-SD2W	ﾀｶﾗﾍﾞﾙﾓﾝﾄ	1	移設	○					600	1800	可変	-	100V	540VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	外来	眼科	検査	2	外来	外来：眼科	処置5	冷蔵庫（薬用）	ER-70	吉井電気	1	移設	○					490	400	500	-	100V	320VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	外来	眼科	検査	2	外来	外来：眼科	視力検査室	視力計	VC-60	ﾀｶｷﾞｾｲｺｰ	1	移設		○	○	○		540	450	1740	-	100V	150VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	眼科カルテシステム	
2	外来	眼科	検査	2	外来	外来：眼科	視力検査室	視力計	CV-500	東洋ﾒﾃﾞｨｶﾙ	1	移設		○	○	○		420	500	1850	-	100V	150VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	眼科カルテシステム	
2	外来	眼科	検査	2	外来	外来：眼科	視力検査室	ﾚﾝｽﾞｾｯﾄ	-	ﾀｶｷﾞｾｲｺｰ	1	移設	○					460	420	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	外来	眼科	検査	2	外来	外来：眼科	眼科廊下	角膜厚検査装置	AL-3000	ﾄｰﾒｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ	1	移設		○	○	○		600	400	1300	-	100V	550VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	眼科カルテシステム	
2	外来	眼科	検査	2	外来	外来：眼科	視力検査室	眼内ﾚﾝｽ法検査装置	OA-2000	ﾄｰﾒｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ	1	移設		○	○	○		520	500	1270	-	100V	450VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	眼科カルテシステム	
2	外来	眼科	検査	2	外来	外来：眼科	視力検査室	ﾚﾝｽﾞｾｯﾄ	-	ﾄﾌｺﾝ	1	移設	○					600	500	1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	外来	眼科	検査	2	外来	外来：眼科	視力検査室	ﾉﾝｺﾝﾀｸﾄﾒｰﾀｰ	CT-80	ﾄﾌｺﾝ	1	移設		○	○	○		600	450	400	-	100V	550VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	眼科カルテシステム	
2	外来	眼科	検査	2	外来	外来：眼科	眼科廊下	ｵｰﾄﾚﾌﾗｸﾄﾒｰﾀｰ	RKT-2	ﾆﾃﾞｯｸ	1	移設		○	○	○		620	440	1200	-	100V	550VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	眼科カルテシステム	
2	外来	眼科	検査	2	外来	外来：眼科	視力検査室	電動椅子	K-1800Ⅱ	ｲﾅﾐ	1	移設	○					360	360	650	-	100V	180VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	外来	眼科	検査	2	外来	外来：眼科	診察室24	電動椅子	CR-650	ﾀｶｷﾞｾｲｺｰ	1	移設		○	○			420	420	700	-	100V	180VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	外来	眼科	検査	2	外来	外来：眼科	診察室24	ｽﾘｯﾄﾗﾝﾌﾟ（ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ付属）	AT020	ｶｰﾙﾂｧｲｽ	1	移設		○	○	○		800	400	1250	-	100V	450VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	眼科カルテシステム	照明連動あり
2	外来	眼科	検査	2	外来	外来：眼科	暗室2	眼底カメラ	VX-20	ｺｰﾜ	1	移設		○	○	○		430	500	1500	-	100V	800VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	眼科カルテシステム	
2	外来	眼科	検査	2	外来	外来：眼科	診察室25	電動椅子	CR-550	ﾀｶｷﾞｾｲｺｰ	1	移設		○	○			420	400	700	-	100V	180VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	外来	眼科	検査	2	外来	外来：眼科	診察室25	ｽﾘｯﾄﾗﾝﾌﾟ（ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ付属）	900BQ	ｼﾞｬﾊﾟﾝﾌｫｰｶｽ	1	移設		○	○	○		480	800	1500	-	100V	450VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	眼科カルテシステム	照明連動あり
2	外来	眼科	暗室	2	外来	外来：眼科	暗室1	電動椅子	-	-	1	移設	○					400	400	750	-	100V	180VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	外来	眼科	暗室	2	外来	外来：眼科	暗室3	ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ視野計	MT-325UD	ﾀｶｷﾞｾｲｺｰ	1	移設		○	○	○		740	530	1740	-	100V	800VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	眼科カルテシステム	
2	外来	眼科	暗室	2	外来	外来：眼科	暗室3	視野計	ﾊﾟｰｷﾌｨｰﾙﾄﾞｱｰﾄﾗｲｱﾙｻﾞｰ740	ｶｰﾙﾂｧｲｽ	1	移設		○	○	○		900	450	1450	-	100V	800VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	眼科カルテシステム	
2	外来	眼科	暗室	2	外来	外来：眼科	暗室2	OCT	ｽﾍﾟｸﾄﾗｽOCT	ﾊｲﾃﾝﾍﾞﾙｸﾞ	1	移設		○	○	○		450	450	1300	-	100V	1500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	眼科カルテシステム	
2	外来	眼科	暗室	2	外来	外来：眼科	必要に応じて各諸室で使用	双眼倒像鏡	-	-	1	移設	○					460	150	330	-	100V	300VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	外来	眼科	暗室	2	外来	外来：眼科	必要に応じて各諸室で使用	視覚誘発反応検査装置	LE-4000	ﾄｰﾒｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ	1	移設		○	○	○		200	220	190	-	100V	300VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	眼科カルテシステム	
2	外来	眼科	暗室	2	外来	外来：眼科	処置5	ﾍﾞﾙｽﾚｰｻﾞｰ手術装置	ﾋﾞｽﾞﾗｽ ｻｸﾞⅢ	ｶｰﾙﾂｧｲｽ	1	移設		○	○			810	470	1300	-	100V	1500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	外来	眼科	暗室	2	外来	外来：眼科	暗室3	電動椅子	CR-650	ﾀｶｷﾞｾｲｺｰ	1	移設	○					500	500	1200	-	100V	180VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	外来	歯科	-	2	外来	外来：歯科	暗室3	ﾎﾞｰﾀﾞﾙｽﾘｯﾄﾗﾝﾌﾟ	-	-	1	移設	○					-	-	-	-	100V	125VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	外来	歯科	診察	2	外来	外来：歯科口腔外科	歯科処置室	卓上高圧蒸気滅菌器	VAC220	ﾋﾙﾉﾝﾃｯｸ（ｺﾝﾀﾞ）	1	移設	○					480	500	450	-	100V	1500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	外来	歯科	-	2	外来	外来：歯科口腔外科	技工室（予定）	ｵｻﾞﾀﾛﾝ	-	-	1	移設	○					-	-	-	-	100V	1200VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	感染	感染	倉庫3	2	外来	感染管理	必要に応じて各諸室で使用	ﾍﾞｯﾄﾞｱｲｿﾚｰﾀ	NB-1200	日本医科機械	1	移設	○					1300	1400	1900	-	100V	300VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	感染	感染	倉庫3	2	外来	感染管理	必要に応じて各諸室で使用	ﾍﾞｯﾄﾞｱｲｿﾚｰﾀ	NB-1200	日本医科機械	1	移設	○					1300	1400	1900	-	100V	300VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	病棟	小児科	廊下	2	外来	感染管理	必要に応じて各諸室で使用	ｽﾄﾚｯﾁｬｰ	-	-	1	移設	○					700	1900	可変	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	感染	感染	倉庫3	2	外来	感染管理	配置場所未定	診察台	-	-	1	移設	○					800	2000	700	-	100V	540VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	感染	感染	倉庫3	2	外来	感染管理	必要に応じて各諸室で使用	手洗ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼｽﾃﾑ	ｸﾞﾘｯﾀｰﾊﾞｸﾞ ﾏｷｼｶﾑ	ﾆﾁｵﾝ	1	移設	○					450	350	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	感染	感染	倉庫3	2	外来	感染管理	必要に応じて各諸室で使用	手洗ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼｽﾃﾑ	ｸﾞﾘｯﾀｰﾊﾞｸﾞ ﾏｷｼｶﾑ	ﾆﾁｵﾝ	1	移設	○					450	350	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
B1	感染	感染	控室1	2	外来	感染管理	必要に応じて各諸室で使用	ﾍﾞｯﾄﾞｱｲｿﾚｰﾀ	ACP-897	日本エアーテック	1	移設	○					1300	1400	1900	-	100V	300VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
B1	感染	感染	控室1	2	外来	感染管理	必要に応じて各諸室で使用	空気感染隔離ﾕﾆｯﾄ	-	-	1	移設	○					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
B1	感染	感染	控室1	2	外来	感染管理	必要に応じて各諸室で使用	空気感染隔離ﾕﾆｯﾄ	-	-	1	移設	○					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	感染	小児救急	小児感染	2	外来	感染管理	必要に応じて各諸室で使用	空気清浄器	PAPR	Bullard	1	移設	○					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	感染	小児救急	小児感染	2	外来	感染管理	必要に応じて各諸室で使用	空気清浄器	PAPR	Bullard	1	移設	○					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	感染	病棟	倉庫3	2	外来	感染管理	必要に応じて各諸室で使用	空気清浄器	PAPR	Bullard	1	移設	○					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	感染	病棟	倉庫3	2	外来	感染管理	必要に応じて各諸室で使用	空気清浄器	PAPR	Bullard	1	移設	○					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	感染	病棟	認定看護師室	2	外来	感染管理	必要に応じて各諸室で使用	ﾌｨﾃｨﾒｰﾀｰ	Nqi	3M	1	移設	○					200	250	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	感染	感染管理	-	2	外来	感染管理	必要に応じて各諸室で使用	ｸﾘｰﾝﾍﾞｰﾃｨｼｮﾝ	-	-	1	移設	○					890	300	1450	-	100V	125VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	感染	感染管理	-	2	外来	感染管理	必要に応じて各諸室で使用	感染防止ｸﾘｰﾝﾍﾞｯﾄﾞ	-	-	1	移設	○					1200	600	1850	-	100V	500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	外来	共通（神経内科）	ﾎｰﾙ	2	外来	外来：共有	配置場所未定	全自動血圧計	TM-2656VPW	A&D	1	移設	○					500	600	1400	-	100V	120VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	外来	共通（内視鏡）	ﾎｰﾙ	2	外来	外来：共有	配置場所未定	全自動血圧計	TM-2656VPW	オムロンコーリン	1	移設	○					500	600	1400	-	100V	120VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	外来	共通	ﾎｰﾙ	2	外来	外来：共有	配置場所未定	ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾋﾟｱﾉ	-	YAMAHA	1	移設	○					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	薬剤	薬剤	無菌製剤	2	薬剤	薬剤部	無菌製剤室	ﾀｵﾙﾎﾙﾀﾞｰ	-	ﾎｷﾞﾒﾃﾞｨｶﾙ	1	移設	○					400	300	1900	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	薬剤	薬剤	無菌製剤	2	薬剤	薬剤部	無菌製剤室	電子天秤	PG802	-	1	移設	○					200	350	100	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

別紙2 医療機器・精密機械移転予定リスト

現病院				新病院情報				機器情報				整備区分	引越業者による	メーカーによる作業(想定)				寸法(mm)			電源			衛生設備条件								その他	システム接続先	設備条件等にかかる備考
階	部門	部署	部屋名	階	部門	部署	部屋名	品名	型式	メーカー名	数量		搬出入(移設)	搬出入	設置調整	システム接続	その他作業条件	W	D	H	三相	単相	容量(VA)	給水	給湯	排水	ガス	排気	蒸気	発熱量特記	重量特記(kg)	LAN		
1	薬剤	薬剤	無菌製剤	2	薬剤	薬剤部	無菌製剤室	電子天秤	ER-60A	A&D	1	移設	○					220	400	270	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	薬剤	薬剤	無菌製剤	2	薬剤	薬剤部	無菌製剤室	ドライキャビネット	-	アズワン	1	移設	○					600	320	850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	薬剤	薬剤	製剤	2	薬剤	薬剤部	製剤エリア	異物検査装置	DT-120	ミヤモト理研	1	移設	○					420	50	730	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	薬剤	薬剤	製剤	2	薬剤	薬剤部	製剤エリア	乾熱滅菌器	MOV-212S-PJ	パナソニックヘルスケア	1	移設	○					730	600	870	-	100V	1500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	薬剤	薬剤	製剤	2	薬剤	薬剤部	製剤エリア	軟膏練器	NR-500	THINKT	1	移設	○					500	580	620	-	100V	1200VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	薬剤	薬剤	製剤	2	薬剤	薬剤部	前室1	床置型シーラー	-	-	1	移設	○					420	460	900	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	薬剤	薬剤	製剤	2	薬剤	薬剤部	製剤エリア	実験台	-	ヤマト科学	1	移設	○					1800	750	1820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	薬剤	薬剤	製剤	2	薬剤	薬剤部	製剤エリア	マグネティックステーション	IS-3G	池田理化	1	移設	○					200	200	150	-	100V	1200VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	薬剤	薬剤	製剤	2	薬剤	薬剤部	製剤エリア	薬品保冷庫	-	パナソニックヘルスケア	1	移設	○					900	1900	600	-	100V	240VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	薬剤	薬剤	調剤	2	薬剤	薬剤部	調剤エリア	薬品保冷庫(放薬用)	MPR-214FS	パナソニックヘルスケア	1	移設	○					530	660	1800	-	100V	240VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	薬剤	薬剤	調剤	2	薬剤	薬剤部	調剤エリア	麻薬金庫	-	コクヨ	1	移設	○					900	720	1850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	薬剤	薬剤	調剤	2	薬剤	薬剤部	調剤エリア	薬品保管庫	-	コクヨ	1	移設	○					900	460	2140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	薬剤	薬剤	調剤	2	薬剤	薬剤部	調剤エリア	薬袋パックシステム	CPX-Ⅱ	ユヤマ	1	移設		○	○	○		720	400	900	-	100V	1500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	調剤支援システム	
1	薬剤	薬剤	調剤	2	薬剤	薬剤部	調剤エリア	シーラー	P-200	富士インパルス	1	移設	○					80	300	180	-	100V	500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	薬剤	薬剤	調剤	2	薬剤	薬剤部	調剤エリア	注射薬ラベルプリンター	Lesprit Vex	SATO	1	移設		○	○	○		200	240	180	-	100V	100VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	調剤支援システム	
1	薬剤	薬剤	調剤	2	薬剤	薬剤部	調剤エリア	プリンター	SPC420	リコー	1	移設		○	○	○		450	570	490	-	100V	1000VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	調剤支援システム	
1	薬剤	薬剤	調剤	2	薬剤	薬剤部	調剤エリア	プリンター	SPC420	リコー	1	移設		○	○	○		450	570	490	-	100V	1000VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	調剤支援システム	
1	薬剤	薬剤	調剤	2	薬剤	薬剤部	調剤エリア	注射薬ラベルプリンター	Lesprit Vex	SATO	1	移設		○	○	○		200	290	100	-	100V	100VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	調剤支援システム	
1	薬剤	薬剤	調剤	2	薬剤	薬剤部	注射エリア	薬品保冷庫	MBR-506TH	パナソニックヘルスケア	1	移設	○					800	900	1500	-	100V	240VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	薬剤	薬剤	調剤	2	薬剤	薬剤部	注射エリア	薬品保冷庫	MPR-1013R	パナソニックヘルスケア	1	移設	○					1800	600	1800	-	100V	240VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	薬剤	薬剤	調剤	2	薬剤	薬剤部	注射エリア	血液保冷庫(毒薬)	MBRR-107T4	パナソニックヘルスケア	1	移設	○					400	500	1500	-	100V	240VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	薬剤	薬剤	調剤	2	薬剤	薬剤部	注射エリア	与薬カート	-	サカセ化学工業	1	移設	○					1200	600	1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	薬剤	薬剤	調剤	2	薬剤	薬剤部	製剤エリア	ラベルプリンター(外用)	Lesprit Vex	SATO	1	移設		○	○	○		200	240	180	-	100V	100VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	調剤支援システム	
1	薬剤	薬剤	調剤	2	薬剤	薬剤部	製剤エリア	軟膏練器	NR-250	THINKT	1	移設	○					300	300	380	-	100V	1200VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	薬剤	薬剤	調剤	2	薬剤	薬剤部	製剤エリア	電子天秤	PG3001-S	メトラー	1	移設	○					250	350	130	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	薬剤	薬剤	調剤	2	薬剤	薬剤部	製剤エリア	混和機	KC-TS	小西医療器	1	移設	○					160	260	420	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	薬剤	薬剤	調剤	2	薬剤	薬剤部	製剤エリア	薬品保冷庫	MPR-1013R	パナソニックヘルスケア	1	移設	○					1800	600	1800	-	100V	240VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	薬剤	薬剤	調剤	2	薬剤	薬剤部	製剤エリア	電子天秤(散剤)	CS-6200	ユヤマ	1	移設	○					250	350	130	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	薬剤	薬剤	調剤	2	薬剤	薬剤部	製剤エリア	電子天秤	CS-6200	ユヤマ	1	移設	○					200	230	100	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	薬剤	薬剤	調剤	2	薬剤	薬剤部	製剤エリア	電子天秤	NB-A300	イシダ製作所	1	移設	○					10	220	90	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	薬剤	薬剤	調剤	2	薬剤	薬剤部	製剤エリア	作業台(錠調剤例)	-	-	1	移設	○					1500	1300	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	薬剤	薬剤	調剤	2	薬剤	薬剤部	調剤エリア	錠剤棚(点眼)	-	-	1	移設	○					1320	400	880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	薬剤	薬剤	調剤	2	薬剤	薬剤部	調剤エリア	錠剤棚(DT)	-	-	1	移設	○					1500	650	1800	-	100V	200VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	薬剤	薬剤	調剤	2	薬剤	薬剤部	調剤エリア	錠剤棚(バラ)	-	-	1	移設	○					1100	600	1800	-	100V	200VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	薬剤	薬剤	調剤	2	薬剤	薬剤部	製剤エリア	水剤台	-	-	1	移設		○	○			1500	600	1800	-	100V	○	●	-	●	-	-	-	-	-	●		
1	薬剤	薬剤	調剤	2	薬剤	薬剤部	製剤エリア	作業台	-	-	1	移設	○					1200	600	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	薬剤	薬剤	調剤	2	薬剤	薬剤部	調剤エリア	~~錠剤棚~~散薬監査台	-	-	1	移設	○					1800	800	1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	薬剤	薬剤	調剤	2	薬剤	薬剤部	調剤エリア	作業台(錠中央)	-	-	1	移設	○					1800	800	1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	薬剤	薬剤	調剤	2	薬剤	薬剤部	製剤エリア	スチール棚(薬用:エレンタール等)	-	-	1	移設	○					1800	800	1800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	薬剤	薬剤	調剤	2	薬剤	薬剤部	製剤エリア	スチール棚(毒薬用)	-	-	1	移設	○					520	500	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	薬剤	薬剤	調剤	2	薬剤	薬剤部	製剤エリア	錠剤棚(外用:吸入)	-	-	1	移設	○					750	400	1680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	薬剤	薬剤	調剤	2	薬剤	薬剤部	製剤エリア	錠剤棚(外用在庫)	-	-	1	移設	○					800	530	1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	薬剤	薬剤	製剤室	2	薬剤	薬剤部	注射エリア	スチール棚(生食、注射用水在庫)	-	-	1	移設	○					1500	460	1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	薬剤	薬剤	製剤室	2	薬剤	薬剤部	注射エリア	保管庫 スチール棚(消毒薬)	-	-	1	移設	○					1500	500	1800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	薬剤	薬剤	調剤	2	薬剤	薬剤部	製剤エリア	保管庫(薬用:散剤在庫)	-	-	1	移設	○					880	520	940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	薬剤	薬剤	調剤	2	薬剤	薬剤部	製剤エリア	保管庫(薬用:散剤在庫)	-	-	1	移設	○					880	520	880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	薬剤	薬剤	調剤	2	薬剤	薬剤部	製剤エリア	スチール棚(薬用:搬送用)	-	-	1	移設	○					880	520	1800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	薬剤	薬剤	調剤	2	薬剤	薬剤部	製剤エリア	スチール棚(薬用:エンシュア等)	-	-	1	移設	○					1200	100	1800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	薬剤	薬剤	調剤	2	薬剤	薬剤部	製剤エリア	可動棚(薬用)	-	-	1	移設	○					930	3000	2300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	薬剤	薬剤	調剤	2	薬剤	薬剤部	製剤エリア	スチール棚(薬用:廊下軟こう置量)	-	-	1	移設	○					880	460	1800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	薬剤	薬剤	無菌製剤	2	薬剤	薬剤部	抗がん剤調製室	器材戸棚	-	-	1	移設	○					900	360	1700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	薬剤	薬剤	調剤室	2	薬剤	薬剤部	調剤エリア	P.T.P抜包機	-	-	1	移設	○					270	240	280	-	100V	1200VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

別紙2 医療機器・精密機械移転予定リスト

現病院				新病院情報				機器情報				整備区分	引越業者による	メーカーによる作業(想定)				寸法(mm)			電源			衛生設備条件								その他	システム接続先	設備条件等にかかる備考
階	部門	部署	部屋名	階	部門	部署	部屋名	品名	型式	メーカー名	数量		搬出入(移設)	搬出入	設置調整	システム接続	その他作業条件	W	D	H	三相	単相	容量(VA)	給水	給湯	排水	ガス	排気	蒸気	発熱量特記	重量特記(kg)	LAN		
1	薬剤	薬剤	調剤室	2	薬剤	薬剤部	調剤エリア	錠剤カウンティングマシン	YS-CM-F1	ユヤマ	1	移設	○					167	297	335	-	100V	800VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	薬剤	薬剤	調剤室	2	薬剤	薬剤部	調剤エリア	錠剤台	-	-	1	移設	○					1300	750	1850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	薬剤	薬剤	薬品管理室	2	薬剤	薬剤部	調剤エリア	薬品保冷庫	-	-	1	移設	○					800	450	1800	-	100V	320VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	薬剤	薬剤	調剤室	2	薬剤	薬剤部	調剤エリア	電子天秤	EK-6100i-K	A&D	1	移設	○					190	218	53	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	薬剤	薬剤	調剤室	2	薬剤	薬剤部	調剤エリア	錠剤棚	-	-	1	移設	○					1200	600	1800	-	100V	200VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	薬剤	薬剤	調剤室	2	薬剤	薬剤部	調剤エリア	錠剤棚	-	-	1	移設	○					1200	600	1800	-	100V	200VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	薬剤	薬剤	調剤室	2	薬剤	薬剤部	調剤エリア	錠剤棚	-	-	1	移設	○					1800	600	2450	-	100V	200VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	薬剤	薬剤	調剤室	2	薬剤	薬剤部	調剤エリア	散剤棚(漢方)	-	-	1	移設	○					880	400	880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	薬剤	薬剤	調剤室	2	薬剤	薬剤部	調剤エリア	散剤棚(漢方)	-	-	1	移設	○					1330	400	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	薬剤	薬剤	調剤室	2	薬剤	薬剤部	調剤エリア	ｽﾁｰﾙ棚(LD作業用)	-	-	1	移設	○					405	730	745	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	薬剤	薬剤	調剤室	2	薬剤	薬剤部	調剤エリア	棚(薬用:散作業台)	-	-	1	移設	○					1000	600	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	薬剤	薬剤	調剤室	2	薬剤	薬剤部	調剤エリア	電子天秤	MS-A600	-	1	移設	○					190	215	75	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	薬剤	薬剤	調剤室	2	薬剤	薬剤部	調剤エリア	麻薬金庫(治験用)	-	-	1	移設	○					470	435	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-		
1	薬剤	薬剤	調剤室	2	薬剤	薬剤部	調剤エリア	ﾗﾍﾞﾙﾌﾟﾘﾝﾀｰ	Lesprit Vex	SATO	1	移設		○	○			198	247	181	-	100V	151VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	薬剤	薬剤	調剤室	2	薬剤	薬剤部	廊下1(薬剤付近)	投薬表示ﾓﾆﾀ	-	-	1	移設		○	○			540	165	406	-	100V	300VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●		壁付け
1	薬剤	薬剤	薬品管理室	2	薬剤	薬剤部	注射エリア	ｽﾁｰﾙ棚作業台	-	-	1	移設	○					910	450	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	薬剤	薬剤	薬品管理室	2	薬剤	薬剤部	注射エリア	ｽﾁｰﾙ棚(給液在庫、返品用)	-	-	1	移設	○					1500	320	2100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	薬剤	薬剤	無菌製剤室	2	薬剤	薬剤部	前室1	保管庫(ｼﾘﾝｼﾞ･TPNﾊﾞｯｸ在庫)	-	-	1	移設	○					1760	520	2200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	薬剤	薬剤	製剤室	2	薬剤	薬剤部	前室1	保管庫(毒・劇物)	-	-	1	移設	○					880	520	1830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	薬剤	薬剤	製剤室	2	薬剤	薬剤部	前室1	ﾗｯｸ(ｶﾞｳﾝ･ｷｬｯﾌﾟ在庫)	-	-	1	移設	○					880	460	1800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	薬剤	薬剤	製剤室	2	薬剤	薬剤部	注射エリア	保管庫(院内製剤)	-	-	1	移設	○					1200	500	1800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	薬剤	薬剤	製剤室	2	薬剤	薬剤部	注射エリア	作業台(抗ガン剤用)	-	-	1	移設	○					1800	1200	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	薬剤	薬剤	薬品管理室	2	薬剤	薬剤部	注射エリア	ｽﾁｰﾙ棚作業台	-	-	1	移設	○					900	350	1490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	放射線	放射線	前室11	2	放射線	放射線	ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙX線装置	ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙX線装置	MOBILETT XP	ｼｰﾒﾝｽｼﾞｬﾊﾟﾝ	1	移設		○	○	○		500	1200	可変	-	100V	1500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	放射線画像システム(PACS) 放射線部門システム(RIS)	
1	放射線	放射線	撮影室5	2	放射線	放射線科	一般撮影室	小児用立位撮影台	-	島津製作所	1	移設	○					-	-	-	設備条件)メーカ設置基準参照										-	-		
1	放射線	放射線	撮影室3	2	放射線	放射線科	一般撮影室	上肢式骨密度測定装置	DTX-200	東洋ﾒﾃﾞｨｯｸ	1	移設	○					-	-	-	設備条件)メーカ設置基準参照										-	-		
B1	放射線	放射線	リニアック操作	2	放射線	放射線	工作室	コンタ-マシン	SXⅡ U-300	ラクソー	1	移設	○					900	400	1400	-	200V	2.0KVA※	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
B1	放射線	放射線	リニアック操作	2	放射線	放射線	治療計画兼カンファレンス室	ｼｬｳｶｽﾃﾝ(壁)	-	ニコ-	1	移設	○					1860	100	550	-	100V	120VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
B1	放射線	放射線	リニアック操作	2	放射線	放射線	診察・処置室	診察台	-	-	1	移設	○					800	1800	600	-	100V	540VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
B1	放射線	放射線	結石破砕	2	放射線	放射線科	結石破砕室	結石破砕装置 近接操作卓	-	ﾄﾞﾙﾆｴｼﾞｬﾊﾟﾝ	1	移設		○	○	○		-	-	-	設備条件)メーカ設置基準参照										-	-	放射線画像システム(PACS) 放射線部門システム(RIS)	
1	外来	救急処置	ﾌﾞｰｽB	2	外来	救急外来	初療1	救急ｶｰﾄ	PR-652	村中医療器	1	移設	○					800	500	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	外来	救急処置	ﾌﾞｰｽB	2	外来	救急外来	初療1	救急ｶｰﾄ	E-1	ｱﾄﾑﾒﾃﾞｨｶﾙ	1	移設	○					800	600	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	外来	救急処置	ﾌﾞｰｽB	2	外来	救急外来	器材庫	心電計	FCP-8800	ﾌｸﾀﾞ電子	1	移設	○			別途発注		400	700	1500	-	100V	95VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	生理検査システム	
1	外来	救急処置	ﾌﾞｰｽB	2	外来	救急外来	器材庫	体温管理装置	HL-90	ｽﾐｽﾒﾃﾞｨｶﾙ	1	移設	○					500φ		1900	-	100V	400VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	外来	救急処置	倉庫	2	外来	救急外来	器材庫	心電計	ECG-2550	日本光電	1	移設	○			別途発注		700	600	1500	-	100V	220VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	生理検査システム	
1	外来	救急処置	ﾎｰﾙ	2	外来	救急外来	初療1	点滴処置ｶｰﾄ	PR-943	村中医療器	1	移設	○					500	350	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	外来	救急処置	ﾎｰﾙ	2	外来	救急外来	初療2	点滴処置ｶｰﾄ	TSC-TIP	ﾀｽﾞﾜﾝ	1	移設	○					900	500	1700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	外来	救急処置	廊下	2	外来	救急外来	救急廊下	ｽﾄﾚｯﾁｬｰ	KK-725	ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ	1	移設	○					600	1800	可変	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	外来	救急処置	ﾌﾞｰｽ1	2	外来	救急外来	救急診察3	診察台	-	-	1	移設	○					750	1800	500	-	100V	540VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	外来	救急処置	作業ｶｳﾝﾀｰ	2	外来	救急外来	ｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ	ﾎｯﾄｷｬﾋﾞ	HR-D206	ﾂｲﾝﾊﾞｰﾄﾞ	1	移設	○					250	300	300	-	100V	600VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	外来	救急処置	ﾌﾞｰｽ5	2	外来	救急外来	救急診察1	超音波画像診断装置	Viamo	東芝ﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ	1	移設	○					500	500	1400	-	100V	1500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	超音波画像システム	
1	外来	救急処置	廊下	2	外来	救急外来	風除室1	ﾏｽｸ用販売機	-	DAITO	1	移設	○					450	350	1500	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-		業者持込品
1	外来	救急処置	廊下	2	外来	救急外来	風除室1	ﾏｽｸ用販売機	-	DAITO	1	移設	○					450	350	1500	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-		業者持込品
1	外来	小児救急	診察1	2	外来	救急外来	救急診察2	診察台	-	ﾀｶﾗﾍﾞﾙﾓﾝﾄ	1	移設	○					600	1800	600	-	100V	540VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	外来	小児救急	診察2	2	外来	救急外来	救急診察1	救急ｶｰﾄ	E-1	ｱﾄﾑﾒﾃﾞｨｶﾙ	1	移設	○					800	600	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	外来	小児救急	診察2	2	外来	救急外来	救急廊下	ｽﾄﾚｯﾁｬｰ	KK-725	ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ	1	移設	○					600	1800	可変	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	外来	小児救急	処置	2	外来	救急外来	点滴	処置台	-	-	1	移設	○					600	2000	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	外来	小児救急	処置	2	外来	救急外来	点滴	処置台	-	-	1	移設	○					750	1800	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	外来	小児救急	感染管理	2	外来	救急外来	点滴	診療ｶｰﾄ	-	-	1	移設	○					1000	600	1450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	外来	救急処置	-	2	外来	救急外来	救急廊下	ﾊｲﾛｰｽﾄﾚｯﾁｬｰ	-	-	1	移設	○					600	1800	可変	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	病棟	ICU	NS	2	外来	救急外来	風除室3	製氷機	IM-3SL	ﾎｼﾉﾃﾞｷ電機	1	移設		○	○			500	420	880	-	100V	700VA	15A	-	25A	-	-	-	-	-	-		

別紙2 医療機器・精密機械移転予定リスト

現病院				新病院情報				機器情報				整備区分	引越業者による	メーカーによる作業(想定)				寸法(mm)			電源			衛生設備条件								その他	システム接続先	設備条件等にかかる備考
階	部門	部署	部屋名	階	部門	部署	部屋名	品名	型式	メーカー名	数量		搬出入(移設)	搬出入	設置調整	システム接続	その他作業条件	W	D	H	三相	単相	容量(VA)	給水	給湯	排水	ガス	排気	蒸気	発熱量特記	重量特記(kg)	LAN		
1	外来	循内・心外	中待合	2	外来	外来:循環器内科・心臓血管外科共通	スタッフ通路1	稼込動型機器用プログラマー	-	日本メドトロ	1	移設	○					500	600	1000	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	外来	循内・心外	診察7	2	外来	外来:循環器内科・心臓血管外科共通	診察室5	診察台	-	-	1	移設	○					700	1800	600	-	100V	540VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	外来	循内・心外	診察2	2	外来	外来:循環器内科・心臓血管外科共通	診察室6	診察台	-	-	1	移設	○					700	1800	600	-	100V	540VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	外来	呼吸器内科	診察1	2	外来	外来:呼吸器内科	診察室9	シャウカステン(壁)	-	美和医療電機	1	移設	○					1000	100	550	-	100V	120VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	外来	呼吸器内科	診察2	2	外来	外来:呼吸器内科	診察室10	シャウカステン(壁)	-	美和医療電機	1	移設	○					1000	100	550	-	100V	120VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	外来	呼吸器内科	診察3	2	外来	外来:呼吸器内科	診察室11	シャウカステン(壁)	-	ニコー	1	移設	○					1000	100	550	-	100V	120VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	外来	血液・腎内	診察1	2	外来	外来:血液・腎臓内科	診察室13	診察台	-	-	1	移設	○					600	1800	500	-	100V	540VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	外来	血液・腎内	診察2	2	外来	外来:血液・腎臓内科	診察室14	診察台	-	-	1	移設	○					600	1800	500	-	100V	540VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	外来	整形	診察室2	2	外来	外来:整形外科	診察室20	電動診察台	EX-SD2W	タカラベルモント	1	移設	○					600	1900	可変	-	100V	540VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	外来	整形	診察室3	2	外来	外来:整形外科	診察室21	電動診察台	EX-SD2W	タカラベルモント	1	移設	○					600	1900	可変	-	100V	540VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	外来	整形	診察室4	2	外来	外来:整形外科	診察室19	超音波画像診断装置	HIVISION AVIUS	日立プロカメディカル	1	移設		○	○	○ Storage		700	900	1400	-	100V	1500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	超音波画像システム	
1	外来	整形	ギプス室	2	外来	外来:整形外科	ギプス室	ストレッチャー	-	パラマウントベッド	1	移設	○					600	1800	可変	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	外来	整形	スタッフ室	2	外来	外来:整形外科	ギプス室	ホットキャビ	-	-	1	移設	○					300	307	230	-	100V	600VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	外来	小児	廊下	2	外来	外来:小児科	スタッフ通路1	ベビースケール	BD-815	タニタ	1	移設	○					550	380	120	-	100V	100VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	外来	耳鼻科	診察1	2	外来	外来:耳鼻咽喉科	診察室22	診察台	-	-	1	移設	○					780	1800	550	-	100V	540VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	外来	耳鼻科	診察2	2	外来	外来:耳鼻咽喉科	診察室23	診察台	-	-	1	移設	○					780	1800	550	-	100V	540VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	外来	耳鼻科	処置	2	外来	外来:耳鼻咽喉科	処置室4	診察台	-	-	1	移設	○					780	1800	550	-	100V	540VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	外来	耳鼻科	処置	2	外来	外来:耳鼻咽喉科	洗浄室	内視鏡洗浄装置	ESPAL	ヤマト製作所	1	移設	○					370	290	900	-	100V	700VA	洗濯水栓	-	50A	-	●	-	-	-	-		流し排水・デモ機
2	外来	耳鼻科	処置	2	外来	外来:耳鼻咽喉科	処置室4	ネブライザーユニット	3人用	永島医科器械	1	移設	○					1030	500	1000	-	100V	500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	外来	耳鼻科	処置	2	外来	外来:耳鼻咽喉科	処置室4	電気メス	SSE2-K	アムコ	1	移設	○					470	500	930	-	100V	500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	外来	耳鼻科	処置	2	外来	外来:耳鼻咽喉科	処置室4	冷蔵庫(薬用)	SR-ST	松下	1	移設	○					460	460	470	-	100V	500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	外来	耳鼻科	処置	2	外来	外来:耳鼻咽喉科	処置室4	内視鏡洗浄装置	ESPAL	ヤマト製作所	1	移設		○	○			370	530	900	-	100V	700VA	洗濯水栓	-	50A	-	●	-	-	-	-		デモ機
2	外来	耳鼻科	処置	2	外来	外来:耳鼻咽喉科	処置室4	インファライト	-	アトムメディカル	1	移設	○					450	450	1450	-	100V	75VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	外来	耳鼻科	-	2	外来	外来:耳鼻咽喉科	処置室4	高輝度光源装置	-	-	1	移設	○					300	400	400	-	100V	300VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	外来	耳鼻科	-	2	外来	外来:耳鼻咽喉科	処置室4	LEDヘッドライト	-	-	1	移設	○					-	-	-	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	外来	神内・脳外	-	2	外来	外来:共有	配置場所未定	筋電計	-	日本光電	1	移設	○			○		610	853	1250	-	100V	1250VA									-	生理検査システム	
1	検査	超音波C	ブース2	3	検査	生理検査	腹部1	ジェルウォーマー	THERMASONIC	村中医療器	1	移設	○					200	100	250	-	100V	50VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	検査	超音波C	ブース3	3	検査	生理検査	腹部6	超音波画像診断装置	LOGIQ E9	GEヘルスケアジャパン	1	移設		○	○	○ Storage,MWM,SR		700	1100	1500	-	100V	1500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	超音波画像システム	
1	検査	超音波C	ブース3	3	検査	生理検査	腹部6	ジェルウォーマー	THERMASONIC	村中医療器	1	移設	○					200	100	250	-	100V	50VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	検査	超音波C	ブース5	3	検査	生理検査	腹部6	超音波画像診断装置	ACUSON S2000	シーメンスジャパン	1	移設		○	○	○		700	1100	1500	-	100V	1500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	超音波画像システム	
1	検査	超音波C	ブース5	3	検査	生理検査	腹部2	ジェルウォーマー	THERMASONIC	村中医療器	1	移設	○					200	100	250	-	100V	50VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	外来	DMAT		3	検査	生理検査	器材室2	超音波画像診断装置	LOGIQ e	GEヘルスケアジャパン	1	移設		○	○	○ Storage,MWM,SR		500	600	1300	-	100V	1500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	超音波画像システム	
1	検査	超音波C	ブース6	3	検査	生理検査	腹部5	ジェルウォーマー	THERMASONIC	村中医療器	1	移設	○					200	100	250	-	100V	50VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	検査	超音波C	ブース7	3	検査	生理検査	心エコー1	ジェルウォーマー	THERMASONIC	村中医療器	1	移設	○					200	100	250	-	100V	50VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	検査	超音波C	ブース8	3	検査	生理検査	心エコー2	ジェルウォーマー	THERMASONIC	村中医療器	1	移設	○					200	100	250	-	100V	50VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	検査	超音波C	ホール	3	検査	生理検査	腹部7	ジェルウォーマー	THERMASONIC	村中医療器	1	移設	○					200	100	250	-	100V	50VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	検査	超音波C	ホール	3	検査	生理検査	腹部7	ホットキャビ	-	-	1	移設	○					350	250	300	-	100V	600VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		業者持込品
1	検査	超音波C	ホール	3	検査	生理検査	レポート作成室	スチール棚(書類保管用)	-	-	1	移設	○					900	450	1800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	検査	超音波C	ホール	3	検査	生理検査	レポート作成室	スチール棚(書類保管用)	-	-	1	移設	○					900	450	1800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	臨床他	臨床検査	3	検査	生理検査	スタッフ室	心電計	FC3010	フクダ電子	1	移設						300	400	300	-	100V	300VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	生理	心電図1	3	検査	生理検査	ECG5	血圧脈波検査装置	VS-1500A	フクダ電子	1	移設	○			別途発注		360	500	920	-	100V	300VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	生理検査システム	
2	検査	生理	心電図1	3	検査	生理検査	ECG5	診察台	-	-	1	移設	○					930	2100	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	生理	心電図2	3	検査	生理検査	ECG4	血圧脈波検査装置	VS-1500A	フクダ電子	1	移設	○			別途発注		360	500	920	-	100V	300VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	生理検査システム	
2	検査	生理	心電図2	3	検査	生理検査	ECG4	診察台	-	-	1	移設	○					930	2100	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	生理	心電図2	3	検査	生理検査	ECG4	訓練用階段	-	-	1	移設	○					550	810	460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	生理	心電図3	3	検査	生理検査	配置場所未定	血圧脈波検査装置	VS-1500A	フクダ電子	1	移設	○			別途発注		360	500	920	-	100V	300VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	生理検査システム	
2	検査	生理	心電図3	3	検査	生理検査	ECG3	診察台	-	-	1	移設	○					930	2100	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	生理	心電図3	3	検査	生理検査	ECG3	訓練用階段	-	-	1	移設	○					550	810	460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	生理	聴力・眼底検査5	3	検査	生理検査	肺機能室	眼底カメラ	TRC-NW30	トプコン	1	移設		○	○	○		270	500	540	-	100V	280VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	生理検査システム	
2	検査	生理	聴力・眼底検査5	3	検査	生理検査	耳鼻科・健診室	オージオメーター	AA-M1C	リオン	1	移設	○		○	○		340	330	280	-	100V	150VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	生理検査システム	
2	検査	生理	聴力・眼底検査5	3	検査	生理検査	耳鼻科・健診室	聴力検査システムサーバ		リオン	1	移設	○		○	○	ライセンス追加、生理検査システムとの接続																生理検査システム	
2	検査	生理	聴力・眼底検査5	3	検査	生理検査	肺機能室	スパイロメーター	SP-370COPD	フクダ電子	1	移設	○			別途発注		330	300	150	-	100V	180VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	生理検査システム	

別紙2 医療機器・精密機械移転予定リスト

現病院				新病院情報				機器情報				整備区分	引越業者による	メーカーによる作業(想定)				寸法(mm)			電源			衛生設備条件								その他	システム接続先	設備条件等にかかる備考
階	部門	部署	部屋名	階	部門	部署	部屋名	品名	型式	メーカー名	数量		搬出入(移設)	搬出入	設置調整	システム接続	その他作業条件	W	D	H	三相	単相	容量(VA)	給水	給湯	排水	ガス	排気	蒸気	発熱量特記	重量特記(kg)	LAN		
2	検査	生理	聴力・眼底検査6	3	検査	生理検査	EOG2	血圧脈波検査装置	VS-1500A	フクダ電子	1	移設	○			別途発注		360	500	920	-	100V	120VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	生理検査システム	
2	検査	生理	聴力・眼底検査6	3	検査	生理検査	EOG2	診察台	-	-	1	移設	○					930	2100	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	生理	聴力・眼底検査6	3	検査	生理検査	EOG2	訓練用階段	-	-	1	移設	○					550	810	460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	生理	聴力・眼底検査6	3	検査	生理検査	配置場所未定	電気味覚計	TR-06	リオン	1	移設	○					170	200	200	-	100V	150VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	生理	検査A	3	検査	生理検査	腹部4	診察台	-	-	1	移設	○					700	1850	650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	生理	検査A	3	検査	生理検査	腹部4	超音波画像診断装置	Aplio400	東芝メディカルシステムズ	1	移設	○					560	900	1600	-	100V	1500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	超音波画像システム	
2	検査	生理	検査A	3	検査	生理検査	腹部4	ジェルウォーマー	THERMASONIC	村中医療器	1	移設	○					200	100	250	-	100V	50VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	生理	検査A	3	検査	生理検査	配置場所未定	超音波画像診断装置	Viamo	東芝メディカルシステムズ	1	移設	○					380	450	1000	-	100V	1500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	超音波画像システム	
2	検査	生理	検査B	3	検査	生理検査	腹部3	診察台	-	-	1	移設	○					700	1850	650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	生理	検査B	3	検査	生理検査	腹部3	ジェルウォーマー	THERMASONIC	村中医療器	1	移設	○					200	100	250	-	100V	50VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	生理	検査	3	検査	生理検査	EOG1	スパイロメーター	SP-370COPD	フクダ電子	1	移設	○			別途発注		330	300	150	-	100V	180VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	生理検査システム	
2	検査	生理	検査	3	検査	生理検査	肺機能室	肺機能検査装置	SP-770COPD	フクダ電子	1	移設	○			別途発注		800	600	1300	-	100V	800VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	生理検査システム	
2	検査	生理	脳波2	3	検査	生理検査	筋電図室	脳波計	MEB-2306	日本光電	1	移設	○			別途発注		540	850	1240	-	100V	700VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	生理検査システム	
2	検査	生理	脳波2	3	検査	生理検査	筋電図室	診察台(筋電図)	-	-	1	移設	○					700	1850	650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	生理	脳波廊下	3	検査	生理検査	EOG1	訓練用階段	-	-	1	移設	○					550	810	460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	生理	筋電図	3	検査	生理検査	脳波室	診察台	-	-	1	移設	○					700	1850	650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	生理	筋電図	3	検査	生理検査	配置場所未定	脳波計	EEG-1200	日本光電	1	移設	○			○		810	670	1180	-	100V	700VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生理検査システム	
2	検査	臨床他	-	3	検査	生理検査	配置場所未定	ﾃｰﾌﾞﾙﾄｯﾌﾟ透心機	-	-	1	移設	○					350	420	320	-	100V	800VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	臨床他	-	3	検査	生理検査	配置場所未定	皮膚灌流圧測定装置(心外)	-	-	1	移設	○					230	190	250	-	100V	200VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	臨床他	-	3	検査	生理検査	スタッフ室	ﾎﾙﾀｰ心電図記録器(循環器)	-	-	12	移設	○					700	450	500	-	100V	300VA								-	-		
2	検査	臨床他	-	3	検査	生理検査	配置場所未定	一酸化窒素ガス分析装置 (呼内)	-	-	1	移設	○					185	145	41	-	100V	15VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	臨床他	-	3	検査	生理検査	筋電図室	筋電図 (神内・脳外)	-	日本光電	1	移設	○			別途発注		600	750	1200	-	100V	1200VA								-	●	生理検査システム	
2	検査	生理	-	3	検査	生理検査	EOG2	多機能心電計	FCP－8800	フクダ電子	1	移設	○			別途発注		360	580	940	-	100V	95VA								-	●	生理検査システム	
2	検査	生理	-	3	検査	生理検査	EOG4	多機能心電計	FCP－8800	フクダ電子	1	移設	○			別途発注		360	580	940	-	100V	95VA								-	●	生理検査システム	
2	検査	生理	-	3	検査	生理検査	EOG3	多機能心電計	FCP－8800	フクダ電子	1	移設	○			別途発注		360	580	940	-	100V	95VA								-	●	生理検査システム	
2	検査	生理	-	3	検査	生理検査	EOG1	多機能心電計	FCP－8800	フクダ電子	1	移設	○			別途発注		360	580	940	-	100V	95VA								-	●	生理検査システム	
2	検査	生理	-	3	検査	生理検査	EOG5	多機能心電計	FCP－7541	フクダ電子	1	移設	○			別途発注		360	510	920	-	100V	95VA								-	●	生理検査システム	
2	検査	生理	-	3	検査	生理検査	EOG1	診察台(電動ﾍﾞｯﾄﾞ)	-	-	1	移設	○					946	2154	638	-	100V	540VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	生理	-	3	検査	生理検査	EOG5	ﾚｰｻﾞｰ血流計	PAD4000	ケネカメディックス	1	移設	○					240	200	200	-	100V	120VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	生理	-	3	検査	生理検査	スタッフ室	ﾎﾙﾀｰ心電図解析装置	SCM－8000	フクダ電子	1	移設	○			別途発注		520	600	650	-	100V	250VA								-	●	生理検査システム	
2	検査	生理	-	3	検査	生理検査	スタッフ室	ﾃﾞｰﾀ作成用PC	-	-	1	移設	○			別途発注		370	270	280	-	100V	○								-	●	生理検査システム	
2	検査	臨床他	聴力検査・言語療法	3	検査	生理検査	耳鼻科・健診室	ｵｰｼﾞｵﾒｰﾀｰ (耳鼻科)	RS-22	リオン	1	移設	○		○	○		420	400	300	-	100V	120VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	生理検査システム	
2	検査	臨床他	聴力検査・言語療法	3	検査	生理検査	耳鼻科・健診室	耳音響放射測定装置 (耳鼻科)	ILO292-058	リオン	1	移設	○		○	○		250	220	180	-	100V	200VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	生理検査システム	
2	検査	臨床他	聴力検査・言語療法	3	検査	生理検査	耳鼻科・健診室	重心動揺計 (耳鼻科)	GP-5000	ﾅｶﾆｼ	1	移設	○			○		350	500	650	-	100V	500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	生理検査システム	
2	検査	臨床他	聴力検査・言語療法	3	検査	生理検査	耳鼻科・健診室	ｵｰｼﾞｵﾒｰﾀｰ (耳鼻科)	AA-74	リオン	1	移設	○		○	○		400	350	280	-	100V	150VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	生理検査システム	
1	検査	超音波C	ﾎｰﾙ	3	検査	生理検査	器材室2	ﾀｵﾙｳｫｰﾏｰ	D-CUBE	TWINBIRD	1	移設	○					230	280	310	-	100V	120VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	外来	注射センター		3	検査	生理検査	器材室2	ﾀｵﾙｳｫｰﾏｰ	D-CUBE	TWINBIRD	1	移設	○					230	280	310	-	100V	120VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	検査	超音波C	ﾎｰﾙ	3	検査	生理検査	腹部2	超音波画像診断装置	ViVid S8	GEヘルスケアジャパン	1	移設		○	○	○ Storage,MWM,SR		700	1000	1500	-	100V	1500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	超音波画像システム	
2	検査	超音波C	-	3	検査	生理検査	心エコー2	心臓及び血管用超音波検査用ベッド	-	-	1	移設	○					800	2000	800	-	100V	540VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	外来	皮膚科	倉庫	3	外来	外来：皮膚科	診察室11	ｽﾀﾝﾄﾞ式処置灯	-	マッケジャパン	1	移設	○					600	600	1500	-	100V	120VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	外来	皮膚科	倉庫	3	外来	外来：皮膚科	スタッフ通路2	ﾉｰﾍﾞﾙｺﾛﾅｰ	RH-3	理研医療電気	1	移設	○					500	400	1100	-	100V	300VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	外来	皮膚科	診察1	3	外来	外来：皮膚科	診察11	顕微鏡	BH2	オリンパス	1	移設		○	○			550	300	450	-	100V	200VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	放射線	放射線	IVR-CT	3	放射線	放射線科	心臓カテーテル室	天吊式血管撮影装置(シングル)	Artis Zee	シーメンスジャパン	1	移設		○	○	○	天井架台工事、2次側電源盤取付、導入初年度メンテナンス、その他工事(PF-S管、CD PPF管材属品、アウトレットボックス、角型カバープレート、呼鉄線、配管支持材、雑材消耗品、諸経費)	-	-	-	設備条件)メーカ設置基書参照								●	●	放射線画像システム(PACS) 放射線部門システム(RIS)	
1	放射線	放射線	IVR-CT	3	放射線	放射線	血管造影室	ｽﾀﾝﾄﾞ式造影剤注入装置	-	根本杏林堂	1	移設	○					700φ		1700	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	放射線	放射線	IVR-CT	3	放射線	放射線	血管造影室	防護衝立	-	-	1	移設	○					1000	900	1900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	放射線	放射線	IVR-CT	3	放射線	放射線	血管造影室	ﾎｯﾄｷｬﾋﾞ	HR-D206	ﾂｲﾝﾊﾞｰﾄﾞ	1	移設	○					250	300	300	-	100V	600VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	放射線	放射線	IVR-CT操作室	3	放射線	放射線	操作3	ｼｬｳｶｽﾃﾝ(ｽﾀﾝﾄﾞ式)	-	ニコ-	1	移設	○					1760	100	550	-	100V	120VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	放射線	放射線	IVR-CT操作室	3	放射線	放射線	操作3	防護衣ｽﾀﾝﾄﾞ	HG-211	羽衣	1	移設	○					600	500	1600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	放射線	放射線	IVR-CT操作室	3	放射線	放射線	操作3	防護衣ｽﾀﾝﾄﾞ	HL-512S	マエダ製作所	1	移設	○					750	500	1300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	放射線	放射線	撮影室11	3	放射線	放射線科	骨密度室	全身用骨密度測定装置	Discovery	東洋メディック	1	移設		○	○	○		-	-	-	設備条件)メーカ設置基書参照									●	●	放射線画像システム(PACS) 放射線部門システム(RIS)	
1	放射線	放射線	撮影室10	3	放射線	放射線	X-TV室	気管支鏡システム	EL-9/CV-200/CLV-U200/IT-1	オリンパス	1	移設		○	○	○		700	700	1800	-	100V	1000VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	内視鏡システム	

別紙2 医療機器・精密機械移転予定リスト

現病院				新病院情報				機器情報				整備区分	引越業者による	メーカーによる作業(想定)				寸法(mm)			電源			衛生設備条件									その他	システム接続先	設備条件等にかかる備考
階	部門	部署	部屋名	階	部門	部署	部屋名	品名	型式	メーカー名	数量		搬出入(移設)	搬出入	設置調整	システム接続	その他作業条件	W	D	H	三相	単相	容量(VA)	給水	給湯	排水	ガス	排気	蒸気	発熱量特記	重量特記(kg)	LAN		
1	放射線	放射線	撮影室10	3	放射線	放射線	X-TV室	ｽﾀﾝﾄﾞ式処置灯	SKYLUX	山田医療照明	1	移設	○					700φ		1400	-	100V	240VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1	放射線	放射線	フィルム整理	3	放射線	放射線	操作2	防護衣ｽﾀﾝﾄﾞ	HL-512S	マミタ製作所	1	移設	○					750	500	1300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1	放射線	放射線	撮影室1	3	放射線	放射線	CT室	乾熱滅菌器	TVA460DA	ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｯｸ	1	移設	○					700	650	1600	-	100V	800VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1	放射線	放射線	撮影室1	3	放射線	放射線	CT室	防護衣ｽﾀﾝﾄﾞ	-	-	1	移設	○					750	600	1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1	放射線	放射線	撮影室1	3	放射線	放射線	CT室	大腸用自動炭酸ｶﾞｽ送気装置	PROTOCOL2	ｴｰﾃﾞｨｱ	1	移設	○					500	500	1000	-	100V	500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1	放射線	放射線	撮影室2	3	放射線	放射線	調整中	電動診察台	-	ﾀｶﾗﾍﾞﾙﾓﾝﾄ	1	移設	○					800	1900	可変	-	100V	540VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1	放射線	放射線	撮影室2	3	放射線	放射線	マンモ室	ﾏﾝﾓｼｽﾃﾑ	SCM12	J&J	1	移設	○					600	800	1400	-	100V	630VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1	放射線	放射線	撮影室2	3	放射線	放射線	マンモ室	除湿機	KFH-08R	三菱	1	移設	○					700	500	1400	-	100V	740VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1	放射線	放射線	撮影室2	3	放射線	放射線	マンモ室	除湿機	DM-15	ﾅｶﾐﾄ	1	移設	○					400	450	800	-	100V	820VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1	放射線	放射線	廊下	3	放射線	放射線	操作3	救急カート	E-1	ｱﾄﾑﾒﾃﾞｨｶﾙ	1	移設	○					800	600	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1	放射線	放射線	廊下	3	放射線	放射線	操作3	造影剤加温機	MODEL3	根本杏林堂	1	移設	○					400	300	200	-	100V	500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
B1	放射線	放射線	結石破砕	3	放射線	放射線科	結石破砕室	結石破砕装置	DeltaⅡ	ﾄﾞｸﾀｰｴﾝｼﾞｬﾍﾟﾝ	1	移設		○	○	○		-	-	-	設備条件)メーカ設置基準参照								●	●	放射線画像システム(PACS) 放射線部門システム(RIS)	
B1	放射線	放射線	結石破砕操作	3	放射線	放射線	操作5	ｼｬｳｶｽﾃﾝ(ｽﾀﾝﾄﾞ式)	ORS-H311KF	ｵﾘｵﾝ電機	1	移設	○					1100	500	1400	-	100V	120VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
B1	放射線	放射線	RI負荷	3	放射線	放射線(核医学)	負荷室	ﾘｶﾍﾞﾝｾｴﾙｺﾞﾊﾞｲｸ	TYPE-SERINL	旭光物産	1	移設	○					600	2000	1600	-	100V	500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
B1	放射線	放射線	RI負荷	3	放射線	放射線(核医学)	操作室(作業環境・測定室)	ｷｭﾘﾒｰﾀｰ	TOC-521/IGC-7	日立製作所	1	移設	○					700	400	500	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
B1	放射線	放射線	RI負荷	3	放射線	放射線(核医学)	操作室(作業環境・測定室)	ｷｭﾘﾒｰﾀｰ	TOC-521/IGC-7	日立製作所	1	移設	○					700	400	500	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
B1	放射線	放射線	RI負荷	3	放射線	放射線(核医学)	操作室(作業環境・測定室)	ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙｴｱｻﾝﾌﾟﾗｰ	SP-30	M&F	1	移設	○					160	200	250	-	100V	140VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
B1	放射線	放射線	体外計測	3	放射線	放射線(核医学)	体外測定室	ｺﾘﾒｰﾀｶｰﾄ	-	ｼｰﾒﾝｽｼﾞｬﾍﾟﾝ	1	移設	○					800	500	1400	設備条件)メーカ設置基準参照									-	-			
B1	放射線	放射線	体外計測	3	放射線	放射線(核医学)	体外測定室	ｺﾘﾒｰﾀｶｰﾄ	-	ｼｰﾒﾝｽｼﾞｬﾍﾟﾝ	1	移設	○					800	500	1400	設備条件)メーカ設置基準参照									-	-			
B1	放射線	放射線	体外計測	3	放射線	放射線(核医学)	体外測定室	心臓ﾓﾆﾀｰ	1011NR	ﾊﾞｲｵﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ	1	移設	○			別途発注		400	600	900	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	●	放射線画像システム(PACS) 放射線部門システム(RIS)	
B1	放射線	放射線	体外計測	3	放射線	放射線(核医学)	体外測定室	電子天秤	MB-A300	ｲﾝﾀﾞ製作所	1	移設	○					200	200	100	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
B1	放射線	放射線	体外計測	3	放射線	放射線(核医学)	体外測定室	分注器	-	ﾕﾆﾍﾞｰｻﾙ技研	1	移設	○					200	250	200	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
B1	放射線	放射線	RI廃液	3	放射線	放射線(核医学)	廃棄物保管室	ｻﾞｲｰﾌﾘｰｻﾞｰ	NR-FC51FA-W	ﾊﾟﾅﾃｯｸﾍﾙｽｹｱ	1	移設	○					1300	700	900	-	100V	800VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
B1	放射線	放射線	RI準備	3	放射線	放射線(核医学)	準備室	冷蔵庫(薬用)	YR-12T	東芝	1	移設	○					500	600	1200	-	100V	320VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
B1	放射線	放射線	RI準備	3	放射線	放射線(核医学)	準備室	RI分注装置	AZ-2000	安西ﾒﾃﾞｨｶﾙ	1	移設		○	○			450	520	1450	-	100V	120VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
B1	放射線	放射線	RI準備	3	放射線	放射線(核医学)	準備室	ｷｭﾘﾒｰﾀｰ	TOC-521/IGC-7	日立製作所	1	移設	○					700	400	500	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
B1	放射線	放射線	RI準備	3	放射線	放射線(核医学)	準備室	ﾎｯﾄﾌﾞﾗｰ	-	-	1	移設	○					200	300	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
B1	放射線	放射線	処置	3	放射線	放射線(核医学)	処置室5	診察台	-	-	1	移設	○					650	1800	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1	放射線	放射線	MRI	3	放射線	放射線	MR室	MRI用患者ﾓﾆﾀｰ	VERIS	日本ﾒﾄﾞﾗｯﾄﾞ	1	移設	○					-	-	-	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1	放射線	放射線	心カテ	3	放射線	放射線	心臓カテーテル室	大動脈ﾊﾞﾙｰﾝﾎﾟﾝﾌﾟ	AUTOCAT2WAVE	ﾌｸﾀﾞ電子	1	移設	○					400	600	1100	-	100V	800VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1	放射線	放射線	心カテ	3	放射線	放射線	心臓カテーテル室	血管内超音波	i-LABO100	ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ	1	移設	○					500	700	1600	-	100V	600VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1	放射線	放射線	心カテ	3	放射線	放射線	心臓カテーテル室	ｶﾃｰﾃﾙ保管庫	-	ｺｸﾖ	1	移設	○					900	400	2100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1	放射線	放射線	心カテ	3	放射線	放射線	心臓カテーテル室	ｶﾃｰﾃﾙ保管庫	-	KAMO	1	移設	○					900	450	1700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1	放射線	放射線	心カテ	3	放射線	放射線	心臓カテーテル室	ｶﾃｰﾃﾙ保管庫	-	-	1	移設	○					900	450	2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1	放射線	放射線	心カテ	3	放射線	放射線	心臓カテーテル室	救急カート	-	村中医療器	1	移設	○					1000	500	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1	放射線	放射線	心カテ	3	放射線	放射線	心臓カテーテル室	防護衝立	-	-	1	移設	○					700	300	2100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1	放射線	放射線	心カテ	3	放射線	放射線	心臓カテーテル室	ﾎｯﾄｷｬﾋﾞ	HR-D206	ﾂｲﾝﾊﾞｰﾄﾞ	1	移設	○					250	300	300	-	100V	600VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1	放射線	放射線	心カテ	3	放射線	放射線	心臓カテーテル室	大動脈ﾊﾞﾙｰﾝﾎﾟﾝﾌﾟ	AUTOCAT2WAVE	ﾌｸﾀﾞ電子	1	移設	○					400	600	1100	-	100V	800VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1	放射線	放射線	心カテ	3	放射線	放射線	心臓カテーテル室	ｽﾀﾝﾄﾞ式処置灯	SKYLUX LRYPTON	山田医療照明	1	移設	○					600φ		1400	-	100V	240VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1	放射線	放射線	心カテ操作	3	放射線	放射線	操作3	ｽﾀﾝﾄﾞ式処置灯	CLOVER	山田医療照明	1	移設	○					600φ		1400	-	100V	240VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1	放射線	放射線	心カテ操作	3	放射線	放射線	操作3	電気ﾒｽ	ｱｸｰﾙ9	ｱｺﾏ医科	1	移設	○					500	500	900	-	100V	600VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1	放射線	放射線	心カテ操作	3	放射線	放射線	操作3	造影剤加温機	MODEL3	根本杏林堂	1	移設	○					400	300	200	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1	放射線	放射線	心カテ操作	3	放射線	放射線	操作3	ｼｬｳｶｽﾃﾝ(壁)	-	ｴﾙｸｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ	1	移設	○					1200	100	550	-	100V	120VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1	放射線	放射線	心カテ操作	3	放射線	放射線	操作3	防護衝立	-	-	1	移設	○					1200	700	1700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1	放射線	放射線	心カテ操作	3	放射線	放射線	操作3	超音波画像診断装置	EUB-6500	日立ｱﾛｶﾒﾃﾞｨｶﾙ	1	移設		○	○	○ Storage		500	800	1500	-	100V	1500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	超音波画像システム	
1	放射線	放射線	心カテ操作	3	放射線	放射線	操作3	大動脈ﾊﾞﾙｰﾝﾎﾟﾝﾌﾟ	system98	ｴﾄﾜｰｽﾞﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ	1	移設	○					500	600	1300	-	100V	250VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1	放射線	放射線	X-TV	3	放射線	放射線	X-TV室(陰圧)	内視鏡システム	OEV-191H/SD-260BL/SLV-260BL/TC-1/SP	ｵﾘﾝﾊﾟｽ	1	移設		○	○	○		700	700	1800	-	100V	1500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	内視鏡システム	
1	放射線	放射線	撮影室8	3	放射線	放射線	X-TV室(陰圧)	診療カート	MICROVASIVE	ﾎﾞｽﾄﾝｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ	1	移設	○					1000	500	1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1	放射線	放射線	X-TV	3	放射線	放射線	X-TV室(陰圧)	内視鏡システム	ﾋﾞﾃﾞｵｼｽﾃﾑ4400/IT-1/UP-50	ﾌｼﾞﾉﾝ	1	移設	○					700	800	1800	-	100V	1500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	内視鏡システム	
1	放射線	放射線	-	3	放射線	放射線	操作3	X線防護衣用ﾗｯｸ	-	-	1	移設	○					700	600	1700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1	内視鏡	内視鏡	内視鏡A	3	内視鏡	内視鏡	内視鏡室1	内視鏡システム用ｽﾀﾝﾄﾞﾓﾆﾀ	OEV-261H	ｵﾘﾝﾊﾟｽ	1	移設	○					800	600	1800	-	100V	500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1	内視鏡	内視鏡	内視鏡D	3	内視鏡	内視鏡	内視鏡室2	内視鏡システム用ｽﾀﾝﾄﾞﾓﾆﾀ	OEV-181H	ｵﾘﾝﾊﾟｽ	1	移設	○					800	600	1800	-	100V	500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

別紙2 医療機器・精密機械移転予定リスト

現病院				新病院情報				機器情報				整備区分	引越業者による	メーカーによる作業(想定)				寸法(mm)			電源			衛生設備条件								その他	システム接続先	設備条件等にかかる備考
階	部門	部署	部屋名	階	部門	部署	部屋名	品名	型式	メーカー名	数量		搬出入(移設)	搬出入	設置調整	システム接続	その他作業条件	W	D	H	三相	単相	容量(VA)	給水	給湯	排水	ガス	排気	蒸気	発熱量特記	重量特記(kg)	LAN		
1	内視鏡	内視鏡	内視鏡D	3	内視鏡	内視鏡	内視鏡室1	顕微鏡	S2X9/LG-PS2	ｵﾘﾝﾊｽ	1	移設		○	○			700	500	800	-	100V	200VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	内視鏡	内視鏡	内視鏡D	3	内視鏡	内視鏡	内視鏡室1	救急カート	E-1	ｱﾄﾑﾒﾃﾞｨｶﾙ	1	移設	○					1000	600	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	内視鏡	内視鏡	内視鏡D	3	内視鏡	内視鏡	上部処置室	採血台	-	ﾅｽﾞﾜﾝ	1	移設	○					800	500	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	内視鏡	内視鏡	内視鏡D	3	内視鏡	内視鏡	スタッフスペース	保管庫(消耗品用)	-	-	1	移設	○					900	450	1800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	内視鏡	内視鏡	内視鏡C	3	内視鏡	内視鏡	内視鏡室4	内視鏡システム用スタンドモニタ	OEV-262H	ｵﾘﾝﾊｽ	1	移設	○					800	600	1800	-	100V	200VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	内視鏡	内視鏡	内視鏡C	3	内視鏡	内視鏡	内視鏡室4	内視鏡用モニタ	HPF	ｵﾘﾝﾊｽ	1	移設	○					200	300	200	-	100V	200VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	内視鏡	内視鏡	内視鏡C	3	内視鏡	内視鏡	内視鏡室4	電気メス(A625と1セット)	APC300	ｱﾑｺ	1	移設	○					400	600	800	-	100V	600VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	内視鏡	内視鏡	内視鏡B	3	内視鏡	内視鏡	内視鏡室3	電気メス	ICC200	ｱﾑｺ	1	移設	○					400	600	800	-	100V	600VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	内視鏡	内視鏡	内視鏡B	3	内視鏡	内視鏡	スタッフスペース	内視鏡保管庫	-	-	1	移設	○					1700	400	1800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	内視鏡	内視鏡	内視鏡B	3	内視鏡	内視鏡	スタッフスペース	内視鏡保管庫	KM-75-B	ｵﾘﾝﾊｽ	1	移設	○					900	400	1800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	内視鏡	内視鏡	検査説明	3	内視鏡	内視鏡	スタッフスペース	内視鏡システム用スタンドモニタ	OEV-261H	ｵﾘﾝﾊｽ	1	移設	○					800	600	1800	-	100V	200VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	内視鏡	内視鏡	検査説明	3	内視鏡	内視鏡	内視鏡室2	ｽﾄﾚｯﾁｬｰ	KK-725	ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ	1	移設	○					600	1800	可変	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	内視鏡	内視鏡	洗浄	3	内視鏡	内視鏡	スタッフスペース	内視鏡システム	-	ｵﾘﾝﾊｽ	1	移設		○	○	○		650	700	1800	-	100V	1500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	内視鏡システム	モニタ/NH-241
1	内視鏡	内視鏡	内視鏡A	3	内視鏡	内視鏡	下部処置室	採血台	-	ﾅｽﾞﾜﾝ	1	移設	○					800	500	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	内視鏡	内視鏡	内視鏡A	3	内視鏡	内視鏡	スタッフスペース	ｽﾁｰﾙ棚(消耗品用)	-	-	1	移設	○					900	450	1800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	内視鏡	内視鏡	-	3	内視鏡	内視鏡	必要に応じて各諸室で使用	内視鏡システム 一式	-	-	1	移設		○	○	○		600	650	1750	-	100V	1500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	内視鏡システム	
1	内視鏡	内視鏡	-	3	内視鏡	内視鏡	洗浄室	内視鏡洗浄装置	OER-3	ｵﾘﾝﾊｽ	1	移設		○	○	○		640	774	999	-	100V	700VA	洗濯水栓	-	50A	-	●	-	-	-	●	内視鏡システム	下部排気
1	内視鏡	内視鏡	-	3	内視鏡	内視鏡	必要に応じて各諸室で使用	電気メス	ERBE VIO3/APC3	ｴﾙﾍﾞ	1	移設	○					370	600	980	-	100V	600VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		業者持込品
1	外来	注射ｾﾝﾀｰ	ﾌﾞｰｽ11	3	外来	注射センター	注射センター	ｽﾄﾚｯﾁｬｰ	-	-	1	移設	○					700	1800	可変	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	外来	注射ｾﾝﾀｰ	中診察	3	外来	注射センター	SS	注射用台	-	-	1	移設	○					750	450	750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	外来	注射ｾﾝﾀｰ	中診察	3	外来	注射センター	備品	薬品保冷庫	MPR-214F	ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾍﾙｽｹｱ	1	移設	○					530	550	1800	-	100V	120VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	外来	注射ｾﾝﾀｰ	注射センター	3	外来	注射センター	注射センター	ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞﾁｪｱｰ	-	-	1	移設	○					750	800	可変	-	100V	160VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	外来	救急外来	診察5	3	検査	生理検査	必要に応じて各諸室で使用	超音波画像診断装置	vivid i	GEﾍﾙｽｹｱｼﾞｬﾊﾟﾝ	1	移設		○	○	○ Storage,MWM,SR		500	500	1100	-	100V	1500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	超音波画像システム	
2	外来	精神	会議2	3	外来	外来:精神科	処置室	電磁治療装置	-	-	1	移設	○					900	600	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	外来	外科	処置室	3	外来	外来:消化器外科・ｽﾄｰﾏ外来・乳腺	処置室3	ｽﾄﾚｯﾁｬｰ	KK-725	ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ	1	移設	○					600	1800	可変	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	外来	外科	処置室	3	外来	外来:消化器外科・ｽﾄｰﾏ外来・乳腺	処置室3	ﾎｯﾄｷｬﾋﾞ	-	-	1	移設	○					350	250	300	-	100V	600VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		業者持込品
2	外来	泌尿器	待合	3	外来	外来:泌尿器科	配置場所未定	自動血圧計	HEP-9020	ｵﾑﾛﾝｺｰﾘﾝ	1	移設	○					440	530	930	-	100V	120VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	外来	泌尿器	診察2	3	外来	外来:泌尿器科	診察室4	電動診察台	EX-SD2W	ﾀｶﾗﾍﾞﾙﾓﾝﾄ	1	移設	○					600	1800	可変	-	100V	540VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	外来	泌尿器	診察1	3	外来	外来:泌尿器科	処置室1(排尿・生理)	電動診察台	EX-SD2W	ﾀｶﾗﾍﾞﾙﾓﾝﾄ	1	移設	○					600	1800	可変	-	100V	540VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	外来	泌尿器	処置2	3	外来	外来:泌尿器科	処置室1(排尿・生理)	尿動態測定システム	ANDOROMEDA	ｱﾑｺ	1	移設	○					600	600	1800	-	100V	1500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●		
2	外来	泌尿器	処置1	3	外来	外来:泌尿器科	診察室1	電動診察台	EX-SD2W	ﾀｶﾗﾍﾞﾙﾓﾝﾄ	1	移設	○					600	1800	可変	-	100V	540VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	外来	泌尿器	膀胱鏡	3	外来	外来:泌尿器科	膀胱鏡室	内視鏡保管庫	-	-	1	移設	○					500	460	1950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	外来	泌尿器	膀胱鏡	3	外来	外来:泌尿器科	膀胱鏡室	生理食塩水加温装置	-	-	1	移設	○					470	360	200	-	100V	120VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	外来	泌尿器	-	3	外来	外来:泌尿器科	尿流量室	ﾌﾞﾗｯﾀﾞｰｽｷｬﾝｼｽﾃﾑ	-	ﾍﾞｸﾄﾝﾃﾞｨｶﾙ	1	移設	○					-	-	-	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	放射線	放射線	中廊下	3	放射線	放射線	操作2	DR CALNEO Smart(一般)		富士フイルム	2	移設		○	○	○		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			●	放射線画像システム(PACS) 放射線部門システム(RIS)	
1	放射線	放射線	中廊下	3	放射線	放射線	操作2	FCR IP(長尺)	typeLC	富士フイルム	1	移設		○	○			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-		
1	放射線	放射線	中廊下	3	放射線	放射線	操作2	長尺グリット	MS-Xﾚｲｸﾞﾘｯﾄ	ﾐﾀﾔ	1	移設	○					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-		
1	放射線	放射線	中廊下	3	放射線	放射線	操作2	画像読取装置	FCR XL-2	富士フイルム	1	移設		○	○	○		590	380	810	-	100V	500VA									-	放射線画像システム(PACS) 放射線部門システム(RIS)	
1	放射線	放射線	撮影室3	3	放射線	放射線科	一般撮影室2	カセッテスタンド	PLESIO	大林製作所	1	移設	○					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-		
1	放射線	放射線	撮影室3	3	放射線	放射線科	一般撮影室2	立位撮影台	LL-LEADER	大林製作所	1	移設	○					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-		
1	放射線	放射線	撮影室3	3	放射線	放射線科	一般撮影室2	一般撮影装置	Rad Speed Rro	島津製作所	1	移設		○	○	○	天井架台工事	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			●	放射線画像システム(PACS) 放射線部門システム(RIS)	
2	検査	臨床他	臨床検査	4	検査	臨床検査科	臨床検査室	血液ガス分析装置(UPS・システム端末あり	ABL800	ﾗﾝｼﾞｵﾒｰﾀｰ	1	移設	○			○		1230	770	550	-	100V	300VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	機器(POC装置) 管理システム	生化学
2	検査	臨床他	臨床検査	4	検査	臨床検査科	臨床検査室	浸透圧分析装置	OM-6060	ｱｰｸﾚｲ	1	移設		○	○			650	400	350	-	100V	200VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		生化学
2	検査	臨床他	臨床検査	4	検査	臨床検査科	臨床検査室	遠心器	3220	久保田商事	1	移設	○					320	390	300	-	100V	400VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		生化学
2	検査	臨床他	臨床検査	4	検査	臨床検査科	臨床検査室	アンモニア分析装置	DRI-CHEM100	富士フィルム	1	移設	○					190	300	100	-	100V	100VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	検体検査システム	生化学
2	検査	臨床他	臨床検査	4	検査	臨床検査科	臨床検査室	冷蔵庫(薬用)	GR-A40T	東芝	1	移設	○					660	630	1740	-	100V	320VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		生化学
2	検査	臨床他	臨床検査	4	検査	臨床検査科	臨床検査室	血液凝固分析装置	CP3000	積水メディカル	1	移設		○	○	○		1100	750	1550	-	100V	930VA	-	-	50A	-	-	-	-	250	●	検体検査システム	ﾅﾋﾞ接
2	検査	臨床他	臨床検査	4	検査	臨床検査科	臨床検査室	遠心器	2800	久保田商事	1	移設	○					370	650	400	-	100V	500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	臨床他	臨床検査	4	検査	臨床検査科	臨床検査室	冷蔵庫(薬用)	GR-R32T	東芝	1	移設	○					600	620	1800	-	100V	320VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	臨床他	臨床検査	4	検査	臨床検査科	臨床検査室	顕微鏡	BX51	ｵﾘﾝﾊｽ	1	移設		○	○			300	400	500	-	100V	200VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	臨床他	臨床検査	4	検査	臨床検査科	臨床検査室	顕微鏡	55i	ﾆｺﾝ	1	移設	○					300	350	530	-	100V	200VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	臨床他	臨床検査	4	検査	臨床検査科	臨床検査室	顕微鏡	BH2	ｵﾘﾝﾊｽ	1	移設		○	○			230	400	500	-	100V	200VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		血液

別紙2 医療機器・精密機械移転予定リスト

現病院				新病院情報				機器情報				整備区分	引越業者による	メーカーによる作業(想定)				寸法(mm)			電源			衛生設備条件								その他	システム接続先	設備条件等にかかる備考
階	部門	部署	部屋名	階	部門	部署	部屋名	品名	型式	メーカー名	数量		搬出入(移設)	搬出入	設置調整	システム接続	その他作業条件	W	D	H	三相	単相	容量(VA)	給水	給湯	排水	ガス	排気	蒸気	発熱量特記	重量特記(kg)	LAN		
2	検査	臨床他	臨床検査	4	検査	臨床検査科	臨床検査室	ローラーミキサー	ROLLER MIXER Ⅱ	日本BC	2	移設	○					830	460	100	-	100V	200VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	臨床他	臨床検査	4	検査	臨床検査科	臨床検査室	標本ブロック保管庫	-	白井松機械	1	移設	○					350	400	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	臨床他	臨床検査	4	検査	臨床検査科	臨床検査室	標本ブロック保管庫	-	白井松機械	1	移設	○					350	400	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	臨床他	臨床検査	4	検査	臨床検査科	臨床検査室	標本ブロック保管庫	-	白井松機械	1	移設	○					350	400	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	臨床他	臨床検査	4	検査	臨床検査科	臨床検査室	標本ブロック保管庫	-	白井松機械	1	移設	○					350	400	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	臨床他	臨床検査	4	検査	臨床検査科	臨床検査室	標本ブロック保管庫	-	白井松機械	1	移設	○					350	400	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	臨床他	臨床検査	4	検査	臨床検査科	臨床検査室	標本ブロック保管庫	-	白井松機械	1	移設	○					350	400	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	臨床他	臨床検査	4	検査	臨床検査科	臨床検査室	トキソメーター	MT-5500	和光純薬	1	移設	○					750	800	370	-	100V	800VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	検体検査システム	生化学
2	検査	臨床他	臨床検査	4	検査	臨床検査科	臨床検査室	サーモステーション	TS-100	和光純薬	1	移設	○					110	200	150	-	100V	120VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	臨床他	臨床検査	4	検査	臨床検査科	臨床検査室	便潜血測定装置	PLEDIA	日立アロカメディカル	1	移設	○					620	630	500	-	100V	500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	検体検査システム	装置の横も500mm空ける必要あり
2	検査	臨床他	臨床検査	4	検査	臨床検査科	臨床検査室	顕微鏡	BX51	オリンパス	1	移設		○	○			300	450	550	-	100V	200VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		画像参照用の端末あり
2	検査	臨床他	臨床検査	4	検査	臨床検査科	臨床検査室	遠心器	2410	久保田商事	1	移設	○					350	450	300	-	100V	800VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	臨床他	臨床検査	4	検査	臨床検査科	臨床検査室	尿成分分析装置	UF-1000i	シスメックス	1	移設	○					2050	1000	1050	-	100V	1500VA	-	-	50A	-	-	-	-	-	●	検体検査システム	
2	検査	臨床他	臨床検査	4	検査	臨床検査科	臨床検査室	尿化学分析装置	AX-4030	アークレイ	1	移設	○					A-64と合算			-	100V	1500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	検体検査システム	
2	検査	臨床他	臨床検査	4	検査	臨床検査科	臨床検査室	免疫検査システム	COBAS 6000	ロシュ	1	移設		○	○	○		2450	1000	1300	-	100V	4000VA	●	-	●	-	-	-	-	650	●	検体検査システム	B170とセット
2	検査	臨床他	臨床検査	4	検査	臨床検査科	臨床検査室	冷蔵庫(薬用)	GR-M40T	東芝	1	移設	○					660	630	1750	-	100V	320VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	臨床他	臨床検査	4	検査	臨床検査科	臨床検査室	チューブミキサー	HM-1N	アズワン	1	移設	○					120	130	150	-	100V	400VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	臨床他	臨床検査	4	検査	臨床検査科	臨床検査室	全自動免疫測定装置	HISCL-5000	シスメックス	1	移設		○	○	○		1750	950	1320	-	200/100V	2500VA	-	-	●	-	-	-	-	520	●	検体検査システム	生化学
2	検査	臨床他	臨床検査	4	検査	臨床検査科	臨床検査室	ファインビューアー	FINE VIEWER	富士レビオ	1	移設	○					300	250	360	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-		生化学
2	検査	臨床他	臨床検査	4	検査	臨床検査科	臨床検査室	チューブミキサー	-	サクラ精機	1	移設	○					210	150	170	-	100V	400VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	臨床他	臨床検査	4	検査	臨床検査科	臨床検査室	自動希釈分注装置	FASTEC401	富士レビオ	1	移設		○	○			650	550	600	-	100V	500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		生化学
2	検査	臨床他	臨床検査	4	検査	臨床検査科	細菌検査室	検体前処理装置	NS-4800	ニプロ	1	移設	○		○	○		500	400	500	-	100V	500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	細菌検査システム	
2	検査	臨床他	臨床検査	4	検査	臨床検査科	細菌検査室	サーマルサイクラー	LifeEcoBicer	日本ジェネティクス	1	移設	○					300	300	250	-	100V	600VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	臨床他	臨床検査	4	検査	臨床検査科	臨床検査室	マイクロホモジナイザー	NS-360D	マイクロテック	1	移設	○					200	210	350	-	100V	600VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	臨床他	臨床検査	4	検査	臨床検査科	臨床検査室	シェイカー	VORTEX2	サーモサイエンティフィック	1	移設	○					100	200	200	-	100V	300VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	臨床他	臨床検査	4	検査	臨床検査科	臨床検査室	遠心器	MINISPIN	エッペンドルフ	1	移設	○					200	230	100	-	100V	1000VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	臨床他	臨床検査	4	検査	臨床検査科	臨床検査室	小型洗浄機	AMW-8	バイオナック	1	移設	○					250	320	150	-	100V	1000VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	臨床他	臨床検査	4	検査	臨床検査科	臨床検査室	マイクロプレートリーダー	MULTISKAN FC	サーモサイエンティフィック	1	移設	○					300	400	200	-	100V	600VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	臨床他	臨床検査	4	検査	臨床検査科	臨床検査室	電子天秤	EW-150i	A&D	1	移設	○					200	200	50	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	臨床他	臨床検査	4	検査	臨床検査科	臨床検査室	遠心器	2800	久保田商事	1	移設	○					370	500	330	-	100V	800VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	臨床他	臨床検査	4	検査	臨床検査科	臨床検査室	薬品保冷庫	薬用冷蔵ショーケース	MPR-S163-PJ	1	移設	○					900	600	1800	-	100V	170VA	-	-	-	-	-	-	-				
2	検査	臨床他	臨床検査	4	検査	臨床検査科	臨床検査室	遠心器	4000	久保田商事	1	移設	○					350	430	350	-	100V	180VA	-	-	-	-	-	-	-		-		B198生化学、更新分
2	検査	臨床他	臨床検査	4	検査	臨床検査科	臨床検査室	遠心器	4000	久保田商事	1	移設	○					450	500	300	-	100V	800VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	臨床他	臨床検査	4	検査	臨床検査科	臨床検査室	遠心器	4000	久保田商事	1	移設	○					450	500	300	-	100V	800VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	臨床他	臨床検査	4	検査	臨床検査科	臨床検査室	冷蔵庫(薬用)	SJ-WA35J	シャープ	1	移設	○					600	600	1700	-	100V	320VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	臨床他	臨床検査	4	検査	臨床検査科	臨床検査室	薬品保冷庫	-	パナソニックヘルスケア	1	移設	○					800	830	1800	-	100V	240VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	臨床他	臨床検査	4	検査	臨床検査科	倉庫	ディープフリーザー	MDF-U32V	パナソニックヘルスケア	1	移設	○					700	900	1880	200	100V	800VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●		
2	検査	臨床他	臨床検査	4	検査	臨床検査科	臨床検査室	ディープフリーザー	MDF-U538	パナソニックヘルスケア	1	移設	○					800	800	800	-	100V	800VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●		
2	検査	臨床他	臨床検査	4	検査	臨床検査科	輸血製剤保管室	血小板保存システム	-	フタハメディカル	1	移設	○					530	450	650	-	100V	240VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	臨床他	臨床検査	4	検査	臨床検査科	輸血製剤保管室	遠心器	8730	久保田商事	1	移設	○					640	760	880	-	100V	800VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	臨床他	臨床検査	4	検査	臨床検査科	輸血製剤保管室	分離スタンド	ACS-201	テルモ	1	移設	○					160	240	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	臨床他	臨床検査	4	検査	臨床検査科	輸血製剤保管室	ディープフリーザー	MDF-U333	パナソニックヘルスケア	1	移設	○					610	600	1620	-	100V	800VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	臨床他	臨床検査	4	検査	臨床検査科	輸血製剤保管室	冷蔵庫(血液用)	MR-C34X-W	三菱	1	移設	○					600	600	1700	-	100V	320VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	臨床他	臨床検査	4	検査	臨床検査科	輸血製剤保管室	血液保冷庫	MBR-506TA	パナソニックヘルスケア	1	移設	○					800	850	1800	-	100V	240VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●		
2	検査	臨床他	臨床検査	4	検査	臨床検査科	輸血製剤保管室	血液保冷庫	MBR-506TA	パナソニックヘルスケア	1	移設	○					800	840	1820	-	100V	240VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●		
2	検査	臨床他	臨床検査	4	検査	臨床検査科	輸血製剤保管室	遠心器	SEROMATIC Ⅱ	久保田商事	1	移設	○					230	270	250	-	100V	800VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	臨床他	臨床検査	4	検査	臨床検査科	輸血製剤保管室	恒温槽	A1-M10	サーモサイエンティフィック	1	移設	○					300	270	280	-	100V	800VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	臨床他	臨床検査	4	検査	臨床検査科	輸血製剤保管室	血液洗浄遠心器	MC450	日立工機	1	移設	○					360	390	500	-	100V	1000VA	●	-	●	-	-	-	-	-	-		
2	検査	臨床他	臨床検査	4	検査	臨床検査科	輸血製剤保管室	ファインビューアー	FINE VIEWER	富士レビオ	1	移設	○					400	300	400	-	100V	800VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	臨床他	臨床検査	4	検査	臨床検査科	輸血製剤保管室	ブライトボックス	3000	キング	1	移設	○					360	80	300	-	100V	800VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	臨床他	臨床検査	4	検査	臨床検査科	輸血製剤保管室	遠心器	S200	久保田商事	1	移設	○					440	510	350	-	100V	800VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	臨床他	臨床検査	4	検査	臨床検査科	輸血製剤保管室	マグミキサー	MH-61	ヤマト科学	1	移設	○					200	200	120	-	100V	250VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

別紙2 医療機器・精密機械移転予定リスト

現病院				新病院情報				機器情報				整備区分	引越業者による	メーカーによる作業(想定)				寸法(mm)			電源			衛生設備条件								その他	システム接続先	設備条件等にかかる備考
階	部門	部署	部屋名	階	部門	部署	部屋名	品名	型式	メーカー名	数量		搬出入(移設)	搬出入	設置調整	システム接続	その他作業条件	W	D	H	三相	単相	容量(VA)	給水	給湯	排水	ガス	排気	蒸気	発熱量特記	重量特記(kg)	LAN		
2	検査	臨床他	洗浄室	4	検査	臨床検査科	臨床検査室	超低温フリーザー	MEF-394-DJ	パナソニックヘルスケア	1	移設	○					1900	800	950	-	100V	800VA	-	-	-	-	-	-	-	400	-		
2	検査	臨床他	洗浄室	4	検査	臨床検査科	臨床検査室	超音波洗浄機	AU-105CR	東京理科器械	1	移設	○					300	300	800	-	100V	250VA	ホース	-	流し	-	-	-	-	-	-		
2	検査	臨床他	洗浄室	4	検査	臨床検査科	臨床検査室	超低温フリーザー	MDF-393AT	パナソニックヘルスケア	1	移設	○					1850	800	1000	-	100V	800VA	-	-	-	-	-	-	-	400	-		
2	検査	臨床他	微生物	4	-	-	生化学エリア	インキュベーター	IC101W	ヤマト科学	1	移設	○					400	350	550	-	100V	160VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	臨床他	微生物	4	検査	臨床検査科	細菌検査室	インキュレータβ	-	栄研化学	1	移設		○	○	○		800	500	500	-	100V	150VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	検査	臨床他	微生物	4	検査	臨床検査科	細菌検査室	卓上遠心器	KN-70	久保田商事	1	移設	○					400	500	400	-	100V	1500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	臨床他	微生物	4	検査	臨床検査科	細菌検査室	冷却遠心器	5930	久保田商事	1	移設	○					500	500	800	-	100V	1200VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	臨床他	微生物	4	検査	臨床検査科	細菌検査室	サーモミキサー	TM-200	サーモサイエンティフィック	1	移設	○					100	100	150	-	100V	20VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	臨床他	微生物	4	検査	臨床検査科	細菌検査室	顕微鏡	BX51	オリンパス	1	移設		○	○			350	350	550	-	100V	200VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	臨床他	微生物	4	検査	臨床検査科	細菌検査室	インキュベーター	IS800	ヤマト科学	1	移設	○					700	700	1600	-	100V	160VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	臨床他	微生物	4	検査	臨床検査科	細菌検査室	インキュベーター	MIR-254-PJ	パナソニックヘルスケア	1	移設	○					700	500	1600	-	100V	800VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	臨床他	微生物	4	検査	臨床検査科	細菌検査室	微生物感受性分析装置	DPS192ix	栄研化学	1	移設		○	○	○		400	600	700	-	100V	185VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	細菌検査システム	
2	検査	臨床他	微生物	4	検査	臨床検査科	細菌検査室	スライドローター	20	TEC	1	移設	○					180	190	250	-	100V	100VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	臨床他	微生物	4	検査	臨床検査科	細菌検査室	ボルテックスミキサー	VORTEXER	アボットジャパン	1	移設	○					120	170	180	-	100V	100VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	臨床他	微生物	4	検査	臨床検査科	細菌検査室	スライドローター	20	TEC	1	移設	○					180	190	250	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	臨床他	微生物	4	検査	臨床検査科	抗酸菌検査室	顕微鏡	BX53	オリンパス	1	移設		○	○			300	490	600	-	100V	100VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	臨床他	微生物	4	検査	臨床検査科	細菌検査室	医薬用劇物保管庫	-	-	1	移設	○					250	370	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	臨床他	微生物	4	検査	臨床検査科	細菌検査室	染色液用色素保管庫	-	-	1	移設	○					250	370	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	臨床他	微生物	4	検査	臨床検査科	細菌検査室	床置型オートクレーブ	HVE-50	平山製作所	1	移設	○					550	500	1000	-	100V	1500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	臨床他	微生物	4	検査	臨床検査科	細菌検査室	インキュベーター	IC402	ヤマト科学	1	移設	○					550	620	840	-	100V	800VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	臨床他	微生物	4	検査	臨床検査科	抗酸菌検査室	遠心器	CT-15E	日立	1	移設	○					300	350	250	-	100V	800VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	臨床他	微生物	4	検査	臨床検査科	抗酸菌検査室	クールサーモユニット	CTU-Mini	TAITEC	1	移設	○					310	320	150	-	100V	100VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	臨床他	臨床検査	4	検査	臨床検査科	臨床検査室	冷蔵庫(検体用)	SJ-WA35P	シャープ	1	移設	○					600	600	1720	-	100V	320VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	臨床他	-	4	検査	臨床検査科	臨床検査室	超低温フリーザー	-	-	1	移設	○					550	730	940	-	100V	800VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	臨床他	-	4	検査	臨床検査科	臨床検査室	顕微鏡	ECLIPSE Ni	ニコン	1	移設	○					400	650	520	-	100V	200VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	臨床他	-	4	検査	臨床検査科	臨床検査室	全自動化学発光免疫測定装置	i2000SR	アボットジャパン	1	移設		○	○	○		2200	1400	1700	-	200/100V	10kVA/03kVA	●	-	●	-	-	-	-	500	●	検体検査システム	
2	検査	臨床他	-	4	検査	臨床検査科	配置場所調整中	TRZ検査用抗酸検出装置	TRCReady-80	トーソー	1	移設		○	○	○		350	600	600	-	100V	180VA									●	検体検査システム	
2	検査	臨床他	-	4	検査	臨床検査科	配置場所調整中	マイコプラズマ抗原迅速検査	富士ドライケミカル	富士フイルム	1	移設	○			○		180	200	130	-	100V	○									●	-	
2	検査	臨床他	微生物	4	検査	臨床検査科	細菌検査室	LAMP機器	Loopamp	栄研	1	移設	○					300	120	150	-	100V	100VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	臨床他	微生物	4	検査	臨床検査科	細菌検査室	小型遠心機(LAMP)		栄研	1	移設	○					200	200	150	-	100V	100VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	臨床他	微生物	4	検査	臨床検査科	細菌検査室	インキュベータ	IS801	ヤマト科学	2	移設	○					710	656	1611	-	100V	730VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	臨床他	微生物	4	検査	臨床検査科	臨床検査室	血液搬送装置	ATR705	富士フィルム	1	移設	○					400	250	300	-	100V	100VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	病棟	健康管理C	診察	4	外来	健康管理C	診察室2	診察台	-	-	1	移設	○					700	1800	500	-	100V	540VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	病棟	健康管理C	女性更衣	4	外来	健康管理C	診察室1	診察台	-	-	1	移設	○					700	1800	500	-	100V	540VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	病棟	健康管理C	-	4	外来	健康管理C	採血・測定室	デジタル身長体重計	AD-6351	A&D	1	移設	○					400	608	2350	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	
2	透析	透析	透析センター	4	透析	透析	透析SS	車椅子体重計	AD-6105P	A&D	1	移設	○					920	900	800	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	透析	透析	透析センター	4	透析	透析	透析SS	体重計測測定管理システム	FN-SC01	日機装	1	移設		○	○	○		400	370	1260	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	●	透析システム	
2	透析	透析	透析センター	4	透析	透析	透析SS	ストレッチャー	-	A&D	1	移設	○					550	1950	630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	透析	透析	透析センター	4	透析	透析	透析SS	救急カート	E-1	アトムメディカル	1	移設	○					800	440	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	透析	透析	透析センター	4	透析	透析	透析室	透析監視装置【23】	DCS-27	日機装	1	移設		○	○	○		450	500	1600	-	100V	1500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	透析システム	
2	透析	透析	透析センター	4	透析	透析	透析室	透析監視装置【22】	DCS-27	日機装	1	移設		○	○	○		450	500	1600	-	100V	1500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	透析システム	
2	透析	透析	透析センター	4	透析	透析	透析室	透析監視装置【21】	DCS-27	日機装	1	移設		○	○	○		450	500	1600	-	100V	1500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	透析システム	
2	透析	透析	透析センター	4	透析	透析	透析室	透析監視装置【18】	DCS-27	日機装	1	移設		○	○	○		450	500	1100	-	100V	1500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	透析システム	
2	透析	透析	透析センター	4	透析	透析	透析室	透析監視装置【17】	DCS-27	日機装	1	移設		○	○	○		450	500	1100	-	100V	1500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	透析システム	
2	透析	透析	透析センター	4	透析	透析	透析室	透析監視装置【16】	DCS-27	日機装	1	移設		○	○	○		450	500	1100	-	100V	1500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	透析システム	
2	透析	透析	透析センター	4	透析	透析	透析室	透析監視装置【14】	GC-110N	JMS	1	移設	○			○		410	550	1800	-	100V	1500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	透析システム	
2	透析	透析	透析センター	4	透析	透析	透析室	透析監視装置【13】	GC-110N	JMS	1	移設	○			○		410	550	1800	-	100V	1500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	透析システム	
2	透析	透析	透析センター	4	透析	透析	透析室	透析監視装置【03】	DCS-100NX	日機装	1	移設		○	○	○		450	420	1300	-	100V	1500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	透析システム	
2	透析	透析	透析センター	4	透析	透析	透析室	血液浄化装置	KM-9000	川澄化学	1	移設	○			○		500	620	1800	-	100V	1500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	透析システム	
2	透析	透析	待合	4	透析	透析	必要に応じて各施設で使用	自動血圧計	TM-2655P	A&D	1	移設	○					500	600	1400	-	100V	120VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	透析	透析	透析センター	4	透析	透析	透析機械室	電解質分析装置	EX-Ds	常光	1	移設	○					310	300	370	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	透析	透析	透析センター	4	透析	透析	透析室	透析監視装置【01】	DBG-03(ON-LINE)	日機装	1	移設		○	○	○		300	680	1330	-	100V	1500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	透析システム	

別紙2 医療機器・精密機械移転予定リスト

現病院				新病院情報				機器情報				整備区分	引越業者による	メーカーによる作業(想定)				寸法(mm)			電源			衛生設備条件								その他	システム接続先	設備条件等にかかる備考
階	部門	部署	部屋名	階	部門	部署	部屋名	品名	型式	メーカー名	数量		搬出入(移設)	搬出入	設置調整	システム接続	その他作業条件	W	D	H	三相	単相	容量(VA)	給水	給湯	排水	ガス	排気	蒸気	発熱量特記	重量特記(kg)	LAN		
2	透析	透析	透析センター	4	透析	透析	必要に応じて各諸室で使用	ハンアフリースケール	-	-	1	移設	○					635	555	1045	-	100V	○									-		
2	透析	透析	透析センター	4	透析	透析	必要に応じて各諸室で使用	レーザー血流計	MBF-11A	JMS	1	移設	○					230	200	250	-	100V	○									-		
2	透析	透析	透析センター	4	透析	透析	透析室	透析監視装置【02】	DBB-100NX(ON-LINE)	日機装	1	移設		○	○	○		300	470	1345	-	100V	1500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	透析システム	
2	透析	透析	透析センター	4	透析	透析	透析室	透析監視装置【04】	DBB-100NX(ON-LINE)	日機装	1	移設		○	○	○		300	470	1345	-	100V	1500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	透析システム	
2	透析	透析	透析センター	4	透析	透析	透析室	透析監視装置【05】	DBB-100NX(ON-LINE)	日機装	1	移設		○	○	○		300	470	1345	-	100V	1500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	透析システム	
1	リハビリ	リハビリ	リハビリ	4	リハビリ	リハビリ	機能訓練室	スチール棚(消耗品用)	-	-	1	移設	○					1000	330	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	リハビリ	リハビリ	リハビリ	4	リハビリ	リハビリ	機能訓練室	下肢訓練機	MUSTEC	ファイテック	1	移設	○					900	1600	1800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	リハビリ	リハビリ	リハビリ	4	リハビリ	リハビリ	機能訓練室	超音波骨折治療器	UST-770	伊藤超短波	1	移設	○					500	400	700	-	100V	1500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	リハビリ	リハビリ	リハビリ	4	リハビリ	リハビリ	機能訓練室	松葉杖スタンド	-	-	1	移設	○					600	300	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	リハビリ	リハビリ	リハビリ	4	リハビリ	リハビリ	機能訓練室	歩行補助器	-	-	1	移設	○					600	800	1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	リハビリ	リハビリ	リハビリ	4	リハビリ	リハビリ	機能訓練室	診察台	-	-	1	移設	○					800	1900	500	-	100V	540VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	リハビリ	リハビリ	リハビリ	4	リハビリ	リハビリ	機能訓練室	診察台	-	-	1	移設	○					800	1900	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	リハビリ	リハビリ	リハビリ	4	リハビリ	リハビリ	機能訓練室	歩行補助器	R-232	タイカン医療器	1	移設	○					600	800	1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	リハビリ	リハビリ	リハビリ	4	リハビリ	リハビリ	機能訓練室	診察台	-	-	1	移設	○					600	1800	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	リハビリ	リハビリ	リハビリ	4	リハビリ	リハビリ	機能訓練室	診察台	-	-	1	移設	○					750	1800	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	リハビリ	リハビリ	リハビリ	4	リハビリ	リハビリ	機能訓練室	診察台	-	-	1	移設	○					800	1900	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	リハビリ	リハビリ	リハビリ	4	リハビリ	リハビリ	機能訓練室	診察台	-	-	1	移設	○					800	1900	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	リハビリ	リハビリ	リハビリ	4	リハビリ	リハビリ	機能訓練室	ボールレーナー	-	-	1	移設	○					300	500	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	リハビリ	リハビリ	リハビリ	4	リハビリ	リハビリ	機能訓練室	手指用エアロバイク	-	-	1	移設	○					400	400	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	リハビリ	リハビリ	リハビリ	4	リハビリ	リハビリ	機能訓練室	作業台	-	-	1	移設	○					900	600	650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	リハビリ	リハビリ	リハビリ	4	リハビリ	リハビリ	機能訓練室	体重計	BWB-800	タニタ	1	移設	○					300	500	300	-	100V	100VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	リハビリ	リハビリ	リハビリ	4	リハビリ	リハビリ	機能訓練室	体組成計	DC-320	タニタ	1	移設	○					600	700	100	-	100V	100VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	リハビリ	リハビリ	リハビリ	4	リハビリ	リハビリ	機能訓練室	診察台	-	-	1	移設	○					800	1900	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	リハビリ	リハビリ	言語聴覚	4	リハビリ	リハビリ	機能訓練室	診察台	-	-	1	移設	○					800	1900	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	リハビリ	リハビリ	言語聴覚	4	リハビリ	リハビリ	診察室1	電動診察台	EX-SD2W	タカラベルモント	1	移設	○					600	1800	可変	-	100V	540VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	リハビリ	リハビリ	言語聴覚	4	リハビリ	リハビリ	機能訓練室	シャウカスター(壁)	-	ニコー	1	移設	○					900	100	550	-	100V	120VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	リハビリ	リハビリ	-	4	リハビリ	リハビリ	機能訓練室	歩行分析計	-	-	1	移設	○					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	リハビリ	リハビリ	-	4	リハビリ	リハビリ	機能訓練室	昇降式平行棒	-	-	1	移設	○					3480	1120	820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	リハビリ	リハビリ	-	4	リハビリ	リハビリ	機能訓練室	昇降練習用階段	-	-	1	移設	○					970	3450	1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	リハビリ	リハビリ	-	4	リハビリ	リハビリ	機能訓練室	舌圧測定器	-	-	1	移設	○					94	135	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	リハビリ	リハビリ	-	4	リハビリ	リハビリ	機能訓練室	ミュータス	-	-	1	移設	○					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	リハビリ	リハビリ	-	4	リハビリ	リハビリ	機能訓練室	電子式診断用オートスパイロ	-	-	1	移設	○					1400	700	1500	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	リハビリ	リハビリ	診察5	4	リハビリ	リハビリ	心臓リハエリア	ストレッチャー	KK-725	パラマウントベッド	1	移設	○					600	1800	可変	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	リハビリ	リハビリ	診察5	4	リハビリ	リハビリ	心臓リハエリア	救急カート	E-1	アトムメディカル	1	移設	○					1000	600	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	リハビリ	リハビリ	診察5	4	リハビリ	リハビリ	心臓リハエリア	心電計(生理)	FDX-4520	フクダ電子	1	移設	○			別途発注		400	500	1200	-	100V	120VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	生理検査システム	
1	外来	循内 心外	診察5	4	リハビリ	リハビリ	心臓リハエリア	エルゴバイク	EC-1200	フクダ電子	1	移設	○					500	550	1400	-	100V	60VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	外来	化学療法	化学療法	4	外来	化学療法	化学療法	体重計	BWB-800	タニタ	1	移設	○					400	450	400	-	100V	100VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	外来	化学療法	化学療法	4	外来	化学療法	化学療法SS	救急カート	-	村中医療器	1	移設	○					600	500	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	外来	化学療法	化学療法	4	外来	化学療法	必要に応じて各諸室で使用	ホットキャビ	-	-	1	移設	○					350	250	300	-	100V	600VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		業者持込品
1	外来	化学療法	化学療法	4	外来	化学療法	化学療法SS	冷蔵庫(薬用)	SJ-PD27A-C	シャープ	1	移設	○					500	450	1827	-	100V	500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	外来	化学療法	化学療法	4	外来	化学療法	診察室2	診察台	-	-	1	移設	○					700	1800	可変	-	100V	540VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	外来	産婦人	待合	4	外来	外来:産婦人科	診察室5	全自動体重計	DP-7200	ヤマト	1	移設	○					400	500	800	-	100V	100VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	外来	産婦人	NST	4	外来	外来:産婦人科	NST室	診察台	-	-	1	移設	○					800	1900	600	-	100V	540VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	外来	産婦人	NCT	4	外来	外来:産婦人科	配置なし	診察台	-	-	1	移設	○					700	1900	600	-	100V	540VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	外来	産婦人	診察	4	外来	外来:産婦人科	配置なし	診察台	-	-	1	移設	○					700	1900	600	-	100V	540VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	外来	産婦人	診察	4	外来	外来:産婦人科	スタッフ通路	ホットキャビ	HC-38	タイジ	1	移設	○					450	400	450	-	100V	600VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	外来	産婦人	診察	4	外来	外来:産婦人科	診察室5	診察台	-	-	1	移設	○					800	1900	600	-	100V	540VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	外来	産婦人	内診	4	外来	外来:産婦人科	内診室1	内診台	メヴジョイ	アトムメディカル	1	移設		○	○			720	1230	1330	-	100V	350VA	-	-	●	-	-	-	-	-	-		排ホトラップ・汚物管対応
2	外来	産婦人	内診	4	外来	外来:産婦人科	内診室1	超音波画像診断装置	Prosound6	日立アロカメディカル	1	移設		○	○	○ Storage		600	600	1400	-	100V	1500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	超音波画像システム	
2	外来	産婦人	内診1/2	4	外来	外来:産婦人科	内診室2	超音波画像診断装置	Prosound6	日立アロカメディカル	1	移設		○	○	○ Storage		600	600	1400	-	100V	1500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	超音波画像システム	
2	外来	産婦人	内診1/2	4	外来	外来:産婦人科	内診室3	超音波画像診断装置	Prosound F37	日立アロカメディカル	1	移設		○	○	○ Storage		600	800	1400	-	100V	1500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	超音波画像システム	
2	外来	産婦人	内診1/2	4	外来	外来:産婦人科	スタッフ通路	コルポスコープ用制御システム	-	-	1	移設	○					500	500	1400	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

別紙2 医療機器・精密機械移転予定リスト

現病院				新病院情報				機器情報				整備区分	引越業者による	メーカーによる作業(想定)				寸法(mm)			電源			衛生設備条件								その他	システム接続先	設備条件等にかかる備考
階	部門	部署	部屋名	階	部門	部署	部屋名	品名	型式	メーカー名	数量		搬出入(移設)	搬出入	設置調整	システム接続	その他作業条件	W	D	H	三相	単相	容量(VA)	給水	給湯	排水	ガス	排気	蒸気	発熱量特記	重量特記(kg)	LAN		
2	外来	産婦人	内診1/2	4	外来	外来:産婦人科	スタッフ通路	ｺﾙﾎﾟｽｺｰﾌﾟ	-	ｶｰﾙﾂｱｲｽ	1	移設	○					700	700	900	-	100V	300VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	外来	産婦人	ｽﾀｯﾌ通路	4	外来	外来:産婦人科	スタッフ通路	顕微鏡	E400	ﾆｺﾝ	1	移設	○					300	400	600	-	100V	200VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	外来	産婦人	NST	4	外来	外来:産婦人科	NST室	分娩監視装置	MT-516	ﾄｰﾂ	1	移設		○	○	○		300	350	150	-	100V	○	-	-	-	-	-	-			●	分娩監システム (導入されるかが未定)	
2	外来	産婦人	診察	4	外来	外来:産婦人科	処置室	超音波画像診断装置	F37	日立ﾒﾃﾞｨｺｶﾙ	1	移設		○	○	○ Storage		600	800	1400	-	100V	1500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	超音波画像システム	
2	検査	臨床他	-	4	検査	臨床検査科	微生物	ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀｰSmart192		栄研化学	1	移設		○	○	○		467	652	650	-	100V	600VA									-	-	
2	検査	臨床他	-	4	検査	臨床検査科	微生物	ガスバーナー	Fuego basic	WLD-TEZ	3	移設	○					120	120	150	-	-	-									-		
2	検査	臨床他	-	4	検査	臨床検査科	微生物	ガスバーナー	Auto BURNER	KGK	1	移設	○					100	180	130	-											-		
2	検査	臨床他	洗浄室	5	病理	病理・創検	切出室	超低温ﾌﾘｰｻﾞｰ	MDF-C8V1	ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾍﾙｽｹｱ	1	移設	○					550	750	950	-	100V	800VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	ME	ME	-	5	ME	ME	機器保管室	体温管理装置	Arctic Sun 5000	IMI	1	移設	○					343	419	875	-	100V	1100VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	ME	ME	-	5	ME	ME	機器保管室	人工呼吸器	BiPAP Vision	ﾌｨﾘｯﾌﾟｽﾚｽﾋﾟﾛ	1	移設	○					600	500	750	-	100V	800VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	ME	ME	-	5	ME	ME	機器保管室	人工呼吸器	E360E	ｺﾌﾞｨﾃﾞｨｴﾝ	1	移設	○					600	500	750	-	100V	800VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	ME	ME	-	5	ME	ME	機器保管室	人工呼吸器	EVT-2 Dura	ﾄﾚｰｹﾞﾙ	1	移設	○					600	500	750	-	100V	800VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	ME	ME	-	5	ME	ME	機器保管室	人工呼吸器	EVT-4	ﾄﾚｰｹﾞﾙ	1	移設	○					600	500	750	-	100V	800VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	ME	ME	-	5	ME	ME	機器保管室	人工呼吸器	V60	ﾌｨﾘｯﾌﾟｽﾚｽﾋﾟﾛ	2	移設	○					394	429	337	-	100V	300VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	ME	ME	-	5	ME	ME	機器保管室	人工呼吸器	ﾊﾐﾝｸﾞﾋﾞｭｰ	ﾒﾄﾗﾝ(日本光電)	1	移設	○					517	489	568	-	100V	200VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	ME	ME	-	5	ME	ME	機器保管室	在宅用人工呼吸器	NPネーザルV	帝人ﾌｧｰﾏ	2	移設	○					240	350	142	-	100V	200VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	ME	ME	-	5	ME	ME	機器保管室	在宅用人工呼吸器	オートセットCS-A	帝人ﾌｧｰﾏ	2	移設	○					172	153	86	-	100V	500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	ME	ME	-	5	ME	ME	機器保管室	ｾﾝﾄﾗﾙﾓﾆﾀ	WEP-7202	日本光電	1	移設	○			○		600	300	750	-	100V	100VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	ME機器管理システム	
3	ME	ME	-	5	ME	ME	機器保管室	ﾍﾞｯﾄﾞｻｲﾄﾞﾓﾆﾀ	BSM-2301	日本光電	3	移設	○					φ700		1450	-	100V	100VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●		
3	ME	ME	-	5	ME	ME	機器保管室	ﾍﾞｯﾄﾞｻｲﾄﾞﾓﾆﾀ	BSM-4103	日本光電	3	移設	○					φ700		1450	-	100V	100VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●		
3	ME	ME	-	5	ME	ME	機器保管室	ﾍﾞｯﾄﾞｻｲﾄﾞﾓﾆﾀ	PVM-2703	日本光電	2	移設	○					283	143	240	-	100V	100VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●		
3	ME	ME	-	5	ME	ME	機器保管室	経腸栄養ﾎﾟﾝﾌﾟ	ｶﾝｶﾞﾙｰｅﾎﾟﾝﾌﾟ	ｶｰﾃﾞｨﾅﾙﾍﾙｽ	8	移設	○					160	160	110	-	100V	100VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
B1	病理	病理	標本保管	5	病理	病理・創検	倉庫	ｽﾁｰﾙ棚(病理保管用)	RNｼﾘｰｽﾞ	ｲﾄｰｷ	1	移設	○					1800	500	2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		5連・寸法は1連
B1	病理	病理	標本保管	5	病理	病理・創検	倉庫	ｽﾁｰﾙ棚(病理保管用)	RNｼﾘｰｽﾞ	ｲﾄｰｷ	1	移設	○					1800	900	2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		5連・寸法は1連
B1	病理	病理	標本保管	5	病理	病理・創検	倉庫	ｽﾁｰﾙ棚(病理保管用)	RNｼﾘｰｽﾞ	ｲﾄｰｷ	1	移設	○					1800	800	2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		5連・寸法は1連
B1	病理	病理	標本保管	5	病理	病理・創検	倉庫	ｽﾁｰﾙ棚(病理保管用)	RNｼﾘｰｽﾞ	ｲﾄｰｷ	1	移設	○					940	300	1800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
B1	病理	病理	標本保管	5	病理	病理・創検	倉庫	木製棚(病理保管用)	-	-	1	移設	○					3640	400	2100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
B1	病理	病理	標本保管	5	病理	病理・創検	倉庫	標本ブロック保管庫	幅2×縦12	白井松機械	1	移設	○					350	400	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		設置範囲内1,000kg/㎡
B1	病理	病理	標本保管	5	病理	病理・創検	倉庫	標本ブロック保管庫	幅2×縦12	白井松機械	1	移設	○					350	400	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		設置範囲内1,000kg/㎡
B1	病理	病理	標本保管	5	病理	病理・創検	倉庫	標本ブロック保管庫	幅2×縦12	白井松機械	1	移設	○					350	400	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		設置範囲内1,000kg/㎡
B1	病理	病理	標本保管	5	病理	病理・創検	倉庫	標本ブロック保管庫	幅2×縦12	白井松機械	1	移設	○					350	400	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		設置範囲内1,000kg/㎡
B1	病理	病理	標本保管	5	病理	病理・創検	倉庫	標本ブロック保管庫	幅2×縦12	白井松機械	1	移設	○					350	400	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		設置範囲内1,000kg/㎡
B1	病理	病理	標本保管	5	病理	病理・創検	倉庫	標本ブロック保管庫	幅2×縦12	白井松機械	1	移設	○					350	400	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		設置範囲内1,000kg/㎡
B1	病理	病理	標本保管	5	病理	病理・創検	倉庫	標本ブロック保管庫	幅2×縦12	白井松機械	1	移設	○					350	400	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		設置範囲内1,000kg/㎡
B1	病理	病理	標本保管	5	病理	病理・創検	倉庫	標本ブロック保管庫	幅2×縦12	白井松機械	1	移設	○					350	400	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		設置範囲内1,000kg/㎡
B1	病理	病理	標本保管	5	病理	病理・創検	倉庫	標本ブロック保管庫	幅2×縦12	白井松機械	1	移設	○					350	400	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		設置範囲内1,000kg/㎡
B1	病理	病理	標本保管	5	病理	病理・創検	倉庫	標本ブロック保管庫	幅2×縦12	白井松機械	1	移設	○					350	400	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		設置範囲内1,000kg/㎡
B1	病理	病理	標本保管	5	病理	病理・創検	倉庫	標本ブロック保管庫	幅2×縦12	白井松機械	1	移設	○					350	400	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		設置範囲内1,000kg/㎡
B1	病理	病理	標本保管	5	病理	病理・創検	倉庫	標本ブロック保管庫	幅2×縦12	白井松機械	1	移設	○					350	400	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		設置範囲内1,000kg/㎡
B1	病理	病理	標本保管	5	病理	病理・創検	倉庫	標本ブロック保管庫	幅2×縦12	白井松機械	1	移設	○					350	400	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		設置範囲内1,000kg/㎡
B1	病理	病理	標本保管	5	病理	病理・創検	倉庫	標本ブロック保管庫	幅2×縦12	白井松機械	1	移設	○					350	400	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		設置範囲内1,000kg/㎡
B1	病理	病理	標本保管	5	病理	病理・創検	倉庫	標本ブロック保管庫	幅2×縦12	白井松機械	1	移設	○					350	400	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		設置範囲内1,000kg/㎡
B1	病理	病理	標本保管	5	病理	病理・創検	倉庫	標本ブロック保管庫	幅2×縦12	白井松機械	1	移設	○					350	400	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		設置範囲内1,000kg/㎡
B1	病理	病理	標本保管	5	病理	病理・創検	倉庫	標本ブロック保管庫	幅2×縦12	白井松機械	1	移設	○					350	400	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		設置範囲内1,000kg/㎡
B1	病理	病理	標本保管	5	病理	病理・創検	倉庫	標本ブロック保管庫	幅2×縦12	白井松機械	1	移設	○					350	400	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		設置範囲内1,000kg/㎡
B1	病理	病理	標本保管	5	病理	病理・創検	倉庫	標本ブロック保管庫	幅2×縦12	白井松機械	1	移設	○					350	400	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		設置範囲内1,000kg/㎡
B1	病理	病理	標本保管	5	病理	病理・創検	倉庫	標本ブロック保管庫	幅2×縦12	白井松機械	1	移設	○					350	400	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		設置範囲内1,000kg/㎡
B1	病理	病理	解剖	5	病理	病理・創検	廃棄	ｽﾁｰﾙ棚(病理保管用)	-	-	1	移設	○					1200	450	1700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

別紙2 医療機器・精密機械移転予定リスト

現病院				新病院情報				機器情報				整備区分	引越業者による	メーカーによる作業(想定)				寸法(mm)			電源			衛生設備条件								その他	システム接続先	設備条件等にかかる備考
階	部門	部署	部屋名	階	部門	部署	部屋名	品名	型式	メーカー名	数量		搬出入(移設)	搬出入	設置調整	システム接続	その他作業条件	W	D	H	三相	単相	容量(VA)	給水	給湯	排水	ガス	排気	蒸気	発熱量特記	重量特記(kg)	LAN		
B1	病理	病理	解剖	5	病理	病理・創検	創検室	体重計	-	京北	1	移設	○					400	600	1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
B1	病理	病理	解剖	5	病理	病理・創検	創検室	電子天秤	HL-300WP	A&D	1	移設	○					200	250	50	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
B1	病理	病理	解剖	5	病理	病理・創検	創検室	電子天秤	UDS-200W	ヤマト科学	1	移設	○					200	500	200	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
B1	病理	病理	解剖	5	病理	病理・創検	創検室	器材戸棚	ST-421	タイホー	1	移設	○					1200	450	1800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	病理	病理	暗室	5	病理	病理・創検	染色室	遺伝子増幅検出装置	RD-100i	シスメックス	1	移設		○	○	○		590	610	540	-	100V	700VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	病理検査システム	
2	病理	病理	暗室	5	病理	病理・創検	薄切室	冷蔵庫(薬用)	SJ-WA33XS	シャープ	1	移設	○					600	620	1690	-	100V	320VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	病理	病理	暗室	5	病理	病理・創検	染色室	冷蔵庫(薬用)	SJ-23W-N	シャープ	1	移設	○					550	570	1480	-	100V	320VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	病理	病理	暗室	5	病理	病理・創検	倉庫	標本ブロック保管庫	-	白井松機械	1	移設	○					350	420	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		設置範囲内1,000kg/㎡
2	病理	病理	暗室	5	病理	病理・創検	倉庫	標本ブロック保管庫	-	白井松機械	1	移設	○					350	420	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		設置範囲内1,000kg/㎡
2	病理	病理	暗室	5	病理	病理・創検	倉庫	標本ブロック保管庫	-	白井松機械	1	移設	○					350	420	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		設置範囲内1,000kg/㎡
2	病理	病理	暗室	5	病理	病理・創検	倉庫	標本ブロック保管庫	-	白井松機械	1	移設	○					350	420	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		設置範囲内1,000kg/㎡
2	病理	病理	暗室	5	病理	病理・創検	倉庫	標本ブロック保管庫	-	白井松機械	1	移設	○					350	420	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		設置範囲内1,000kg/㎡
2	病理	病理	暗室	5	病理	病理・創検	倉庫	標本ブロック保管庫	-	白井松機械	1	移設	○					350	420	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		設置範囲内1,000kg/㎡
2	病理	病理	暗室	5	病理	病理・創検	倉庫	標本ブロック保管庫	-	白井松機械	1	移設	○					350	420	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		設置範囲内1,000kg/㎡
2	病理	病理	暗室	5	病理	病理・創検	倉庫	標本ブロック保管庫	-	白井松機械	1	移設	○					350	420	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		設置範囲内1,000kg/㎡
2	病理	病理	暗室	5	病理	病理・創検	倉庫	標本ブロック保管庫	-	白井松機械	1	移設	○					350	420	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		設置範囲内1,000kg/㎡
2	病理	病理	暗室	5	病理	病理・創検	倉庫	標本ブロック保管庫	-	白井松機械	1	移設	○					350	420	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		設置範囲内1,000kg/㎡
2	病理	病理	暗室	5	病理	病理・創検	倉庫	標本ブロック保管庫	-	白井松機械	1	移設	○					350	420	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		設置範囲内1,000kg/㎡
2	病理	病理	暗室	5	病理	病理・創検	倉庫	標本ブロック保管庫	-	白井松機械	1	移設	○					350	420	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		設置範囲内1,000kg/㎡
2	病理	病理	暗室	5	病理	病理・創検	倉庫	標本ブロック保管庫	-	白井松機械	1	移設	○					350	420	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		設置範囲内1,000kg/㎡
2	病理	病理	暗室	5	病理	病理・創検	倉庫	標本ブロック保管庫	-	白井松機械	1	移設	○					350	420	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		設置範囲内1,000kg/㎡
2	病理	病理	暗室	5	病理	病理・創検	倉庫	標本ブロック保管庫	-	白井松機械	1	移設	○					350	420	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		設置範囲内1,000kg/㎡
2	病理	病理	暗室	5	病理	病理・創検	倉庫	標本ブロック保管庫	-	白井松機械	1	移設	○					350	420	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		設置範囲内1,000kg/㎡
2	病理	病理	暗室	5	病理	病理・創検	倉庫	標本ブロック保管庫	-	白井松機械	1	移設	○					350	420	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		設置範囲内1,000kg/㎡
2	病理	病理	病理検査	5	病理	病理・創検	病理診断室	顕微鏡	-	オリンパス	1	移設		○	○	○		120	200	320	-	100V	200VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	病理検査システム	
2	病理	病理	病理検査	5	病理	病理・創検	染色室	自動染色装置	ULTRA	ロシュ	1	移設						510	540	1260	-	100V	2000VA	●	-	-	-	●	-	-	-	●	病理検査システム	
2	病理	病理	病理検査	5	病理	病理・創検	染色室	ティッシュ・テック グラス	SGC-400-D	サクラファインテック	1	移設		○	○			510	510	640	-	100V	1000VA	-	-	-	-	●	-	-	-	-		
2	病理	病理	病理検査	5	病理	病理・創検	薄切室	パラフィンブロック作製装置	Histocentre3	サーモサイエンティフィック	1	移設	○					910	480	400	-	100V	1000VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	病理	病理	病理検査	5	病理	病理・創検	切出室	減圧ティッシュ・プロセッサー	APS602S	ライカ	1	移設		○	○			680	680	1200	-	100V	500VA	-	-	-	-	●	-	-	-	-		排気：含キシレン
2	病理	病理	病理検査	5	病理	病理・創検	染色室	電子天秤	TX223N	島津製作所	1	移設	○					200	290	250	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	病理	病理	病理検査	5	病理	病理・創検	切出室	臓器撮影装置	MPS-Ⅱ	杉浦研究所	1	移設	○					640	700	1300	-	100V	560VA	-	-	-	-	●	-	-	-	-		300CMH/200Pa
2	病理	病理	病理検査	5	病理	病理・創検	切出室	排気付材料棚	-	-	1	移設	○		○			800	460	1810	-	100V	560VA	-	-	-	-	●	-	-	-	-		
2	病理	病理	病理検査	5	病理	病理・創検	切出室	安全キャビネット	BHC-1003Ⅱ	日本エアーテック	1	移設		○	○			1200	800	2000	-	100V	560VA	-	-	-	-	●	-	-	450	-		
2	病理	病理	病理検査	5	病理	病理・創検	薄切室	パラフィンオーブン	PM-401	サクラファインテック	1	移設		○	○			500	550	1660	-	100V	1000VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	病理	病理	病理検査	5	病理	病理・創検	薄切室	ミクロトーム	TTM-200	サクラファインテック	1	移設	○					270	490	300	-	100V	300VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	病理	病理	病理検査	5	病理	病理・創検	薄切室	パラフィン伸展器	PS-51	サクラファインテック	1	移設	○					460	400	130	-	100V	300VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	病理	病理	病理検査	5	病理	病理・創検	病理診断室	顕微鏡	BX43	オリンパス	1	移設		○	○	○		270	400	400	-	100V	200VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	病理検査システム	
2	病理	病理	病理検査	5	病理	病理・創検	ディスカッション室	ディスカッション顕微鏡(撮影付き)	BX51	オリンパス	1	移設		○	○	○		800	500	600	-	100V	400VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	病理検査システム	
2	病理	病理	病理検査	5	病理	病理・創検	病理診断室	顕微鏡(撮影付き)	BX51	オリンパス	1	移設		○	○	○		270	400	400	-	100V	200VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	病理検査システム	
2	病理	病理	病理検査	5	病理	病理・創検	病理診断室	顕微鏡(撮影付き)	BX51	オリンパス	1	移設		○	○	○		270	400	400	-	100V	200VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	病理検査システム	
2	病理	病理	病理検査	5	病理	病理・創検	ディスカッション室	プレパラート保管庫	-	MURAZUMI	1	移設	○					420	280	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		設置範囲内1,000kg/㎡
2	病理	病理	病理検査	5	病理	病理・創検	ディスカッション室	プレパラート保管庫	-	MURAZUMI	1	移設	○					420	280	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		設置範囲内1,000kg/㎡
2	病理	病理	病理検査	5	病理	病理・創検	ディスカッション室	プレパラート保管庫	-	MURAZUMI	1	移設	○					420	280	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		設置範囲内1,000kg/㎡
2	病理	病理	病理検査	5	病理	病理・創検	ディスカッション室	プレパラート保管庫	-	MURAZUMI	1	移設	○					420	280	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		設置範囲内1,000kg/㎡
2	病理	病理	病理検査	5	病理	病理・創検	ディスカッション室	プレパラート保管庫	-	MURAZUMI	1	移設	○					420	280	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		設置範囲内1,000kg/㎡
2	病理	病理	病理検査	5	病理	病理・創検	ディスカッション室	プレパラート保管庫	-	MURAZUMI	1	移設	○					420	280	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		設置範囲内1,000kg/㎡
2	病理	病理	病理検査	5	病理	病理・創検	ディスカッション室	プレパラート保管庫	-	MURAZUMI	1	移設	○					420	280	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		設置範囲内1,000kg/㎡
2	病理	病理	病理検査	5	病理	病理・創検	ディスカッション室	プレパラート保管庫	-	MURAZUMI	1	移設	○					420	280	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		設置範囲内1,000kg/㎡
2	病理	病理	病理検査	5	病理	病理・創検	ディスカッション室	プレパラート保管庫	-	MURAZUMI	1	移設	○					420	280	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		設置範囲内1,000kg/㎡
2	病理	病理	病理検査	5	病理	病理・創検	ディスカッション室	プレパラート保管庫	-	MURAZUMI	1	移設	○					420	280	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		設置範囲内1,000kg/㎡

別紙2 医療機器・精密機械移転予定リスト

現病院				新病院情報				機器情報				整備区分	引越業者による	メーカーによる作業(想定)				寸法(mm)			電源			衛生設備条件								その他	システム接続先	設備条件等にかかる備考
階	部門	部署	部屋名	階	部門	部署	部屋名	品名	型式	メーカー名	数量		搬出入(移設)	搬出入	設置調整	システム接続	その他作業条件	W	D	H	三相	単相	容量(VA)	給水	給湯	排水	ガス	排気	蒸気	発熱量特記	重量特記(kg)	LAN		
2	病理	病理	病理検査	5	病理	病理・創検	ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ室	ﾌﾚﾊﾞﾗｰﾄ保管庫	-	MURAZUMI	1	移設	○					420	280	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		設置範囲内1,000kg/㎡
2	病理	病理	病理検査	5	病理	病理・創検	ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ室	ﾌﾚﾊﾞﾗｰﾄ保管庫	-	MURAZUMI	1	移設	○					420	280	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		設置範囲内1,000kg/㎡
2	病理	病理	病理検査	5	病理	病理・創検	ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ室	ﾌﾚﾊﾞﾗｰﾄ保管庫	-	MURAZUMI	1	移設	○					420	280	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		設置範囲内1,000kg/㎡
2	病理	病理	病理検査	5	病理	病理・創検	病理診断室	顕微鏡(撮影付き)	BX41	ｵﾘﾝﾊﾟｽ	1	移設		○	○	○		270	400	400	-	100V	200VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	病理検査システム	設置範囲内1,000kg/㎡
2	病理	病理	病理検査	5	病理	病理・創検	ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ室	ﾌﾚﾊﾞﾗｰﾄ保管庫	-	MURAZUMI	1	移設	○					420	280	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		設置範囲内1,000kg/㎡
2	病理	病理	病理検査	5	病理	病理・創検	ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ室	ﾌﾚﾊﾞﾗｰﾄ保管庫	-	MURAZUMI	1	移設	○					420	280	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		設置範囲内1,000kg/㎡
2	病理	病理	病理検査	5	病理	病理・創検	ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ室	ﾌﾚﾊﾞﾗｰﾄ保管庫	-	MURAZUMI	1	移設	○					420	280	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		設置範囲内1,000kg/㎡
2	病理	病理	病理検査	5	病理	病理・創検	薄切室	ﾌｪｻﾞｰﾗｽﾄｰﾑ	-	-	1	移設	○					360	480	300	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	病理	病理	病理検査	5	病理	病理・創検	薄切室	ﾊﾟﾗﾌｨﾝ伸展器	PS53	ｻｸﾗﾌｧｲﾝﾃｯｸ	1	移設	○					480	450	50	-	100V	300VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	病理	病理	病理検査	5	病理	病理・創検	機検室	ｼｽﾃﾑ顕微鏡	BX53	ｵﾘﾝﾊﾟｽ	1	移設		○	○	○		460	330	420	-	100V	400VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	病理検査システム	
2	病理	病理	病理検査	5	病理	病理・創検	染色室	自動染色装置	Gemini AS	ｻｰﾓｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ	1	移設		○	○	○		1050	740	590	-	100V	1000VA	●	●	●	-	●	-	-	-	-	病理検査システム	
3	手術	手術	OP1	5	手術	手術	手術室(1)	動脈血心拍出量計	ﾋﾞｼﾞﾚｵ	ｴﾄﾜｰｽﾞﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ	1	移設	○					270	180	200	-	100V	100VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	OP1	5	手術	手術	手術室(1)	手術台	MOT-5600SRM	ﾐｽﾞﾎ	1	移設	○					700	2000	可変	-	100V	540VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	OP1	5	手術	手術	手術室(1)	電気ﾒｽ(乳腺)	FORCE-Triad	ｺﾞﾃﾞｨｱﾝ	1	移設	○					450	600	1200	-	100V	800VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	OP1	5	手術	手術	手術室(1)	ｽﾀﾝﾄﾞ式吸引器	-	-	1	移設	○					400	400	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	OP1	5	手術	手術	手術室(1)	ｽﾀﾝﾄﾞ式吸引器	-	-	1	移設	○					400	400	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	OP1	5	手術	手術	手術室(1)	ｻﾞﾌﾟﾘﾝﾀｰ	XPS-3000	日本ﾎﾟﾗﾛｲﾄﾞ	1	移設	○					600	600	1600	-	100V	320VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	OP1	5	手術	手術	手術室(1)	診療ｶｰﾄ	-	-	1	移設	○					650	450	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	OP1	5	手術	手術	手術室(1)	診療ｶｰﾄ	-	-	1	移設	○					650	450	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	OP1	5	手術	手術	手術室(1)	消毒盤台	-	-	1	移設	○					800	450	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	OP1	5	手術	手術	手術室(1)	消毒盤台	-	-	1	移設	○					800	450	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	OP2	5	手術	手術	手術室(2)	手術台	PM-2020B	村中医療器	1	移設	○					700	2000	可変	-	100V	540VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	OP2	5	手術	手術	手術室(2)	動脈血心拍出量計	ﾋﾞｼﾞﾚｵ	ｴﾄﾜｰｽﾞﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ	1	移設	○					270	180	200	-	100V	100VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	OP2	5	手術	手術	手術室(2)	ｽﾀﾝﾄﾞ式吸引器	-	-	1	移設	○					400	400	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	OP2	5	手術	手術	手術室(2)	ｽﾀﾝﾄﾞ式吸引器	-	-	1	移設	○					400	400	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	OP2	5	手術	手術	手術室(2)	血管封止切開剥離ﾒｽ(外科)	LSG-400	ｵﾘﾝﾊﾟｽ	1	移設	○					500	600	1300	-	100V	800VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	OP2	5	手術	手術	手術室(2)	診療ｶｰﾄ	-	-	1	移設	○					400	500	1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	OP2	5	手術	手術	手術室(2)	診療ｶｰﾄ	-	ｱｺﾏ医科	1	移設	○					800	400	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	OP3	5	手術	手術	手術室(3)	ｽﾀﾝﾄﾞ式吸引器	-	-	1	移設	○					400	400	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	OP3	5	手術	手術	手術室(3)	ｽﾀﾝﾄﾞ式吸引器	-	-	1	移設	○					400	400	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	OP3	5	手術	手術	手術室(3)	診療ｶｰﾄ	-	-	1	移設	○					400	500	1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	OP3	5	手術	手術	手術室(3)	診療ｶｰﾄ	-	-	1	移設	○					400	500	1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	OP3	5	手術	手術	手術室(3)	消毒盤台	-	-	1	移設	○					800	450	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	OP3	5	手術	手術	手術室(3)	消毒盤台	-	-	1	移設	○					800	450	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	OP3	5	手術	手術	手術室(3)	診療ｶｰﾄ	-	ｱｺﾏ医科	1	移設	○					800	400	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	OP5	5	手術	手術	手術室(4)	全身麻酔器	Apollo	ﾄﾚｰｹﾞﾙ	1	移設		○	○	○		1400	800	1600	-	100V	800VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	麻酔記録システム	生体-MX70搭載
3	手術	手術	OP5	5	手術	手術	手術室(4)	動脈血心拍出量計	ﾋﾞｼﾞﾚｵ	ｴﾄﾜｰｽﾞﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ	1	移設	○					270	180	200	-	100V	100VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	OP5	5	手術	手術	手術室(4)	手術台	MON-2100	ﾐｽﾞﾎ	1	移設	○					700	2000	可変	-	100V	540VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	OP5	5	手術	手術	手術室(4)	内視鏡システム	-	ｵﾘﾝﾊﾟｽ	1	移設		○	○			700	900	1800	-	100V	1500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		LS-7700/ZM-4000/DIONICS II/KDL-1000MD
3	手術	手術	OP5	5	手術	手術	手術室(4)	ｽﾀﾝﾄﾞ式吸引器	-	-	1	移設	○					400	400	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	OP5	5	手術	手術	手術室(4)	ｽﾀﾝﾄﾞ式吸引器	-	-	1	移設	○					400	400	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	OP5	5	手術	手術	手術室(4)	診療ｶｰﾄ	-	-	1	移設	○					400	500	1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	OP5	5	手術	手術	手術室(4)	消毒盤台	-	-	1	移設	○					800	450	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	OP5	5	手術	手術	手術室(4)	診療ｶｰﾄ	-	ｱｺﾏ医科	1	移設	○					800	400	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	OP6	5	手術	手術	手術室(5)	全身麻酔器	FLOW	ﾏｯｹｼﾞｬﾊﾟﾝ	1	移設		○	○	○		1500	1000	1600	-	100V	800VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	麻酔記録システム	生体-MX70搭載
3	手術	手術	OP6	5	手術	手術	手術室(5)	動脈血心拍出量計	ﾋﾞｼﾞﾚｵ	ｴﾄﾜｰｽﾞﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ	1	移設	○					270	180	200	-	100V	100VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	OP6	5	手術	手術	手術室(5)	手術台	MOT-5701	ﾐｽﾞﾎ	1	移設	○					700	2000	可変	-	100V	540VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	OP6	5	手術	手術	手術室(5)	ｽﾀﾝﾄﾞ式吸引器	-	-	1	移設	○					400	400	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	OP6	5	手術	手術	手術室(5)	ｽﾀﾝﾄﾞ式吸引器	-	-	1	移設	○					400	400	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	OP6	5	手術	手術	手術室(5)	消毒盤台	-	-	1	移設	○					800	450	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	OP6	5	手術	手術	手術室(5)	消毒盤台	-	-	1	移設	○					800	450	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

別紙2 医療機器・精密機械移転予定リスト

現病院				新病院情報				機器情報				整備区分	引越業者による	メーカーによる作業(想定)				寸法(mm)			電源			衛生設備条件									その他	システム接続先	設備条件等にかかる備考
階	部門	部署	部屋名	階	部門	部署	部屋名	品名	型式	メーカー名	数量		搬出入(移設)	搬出入	設置調整	システム接続	その他作業条件	W	D	H	三相	単相	容量(VA)	給水	給湯	排水	ガス	排気	蒸気	発熱量特記	重量特記(kg)	LAN		
3	手術	手術	OP6	5	手術	手術	手術室(5)	診療カート	-	-	1	移設	○					400	500	1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	OP6	5	手術	手術	手術室(5)	診療カート	-	アコマ医科	1	移設	○					800	400	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	OP7前室	5	手術	手術	前室	緊急時ガス供給装置	-	アコマ医科	1	移設	○					500	600	900	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	OP7前室	5	手術	手術	前室	診療カート	-	-	1	移設	○					1300	650	1350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	OP7	5	手術	手術	手術室(6)	全身麻酔器	Apollo	トレーゲル	1	移設		○	○	○		1400	800	1600	-	100V	800VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	麻酔記録システム	生体・MX70接載
3	手術	手術	OP7	5	手術	手術	手術室(6)	スタンド式吸引器	-	-	1	移設	○					400	400	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	OP7	5	手術	手術	手術室(6)	診療カート	-	-	1	移設	○					1300	650	1350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	OP7	5	手術	手術	手術室(6)	スタンド式吸引器	-	-	1	移設	○					400	400	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	器材庫	5	手術	手術	器材庫	脳外マイクロシステム	BAI-2100/SHD-M930MT/TSR-30	-	1	移設	○					600	500	1600	-	100V	1500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	器材庫	5	手術	手術	器材庫	自己血回収装置	AUTO LOG	日本メドトロ	1	移設	○					500	400	1600	-	100V	1200VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	器材庫	5	手術	手術	器材庫	電気メス(外科)	EESジェネレーター	J&J	1	移設	○					500	700	1400	-	100V	800VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	器材庫	5	手術	手術	器材庫	手術用顕微鏡	SUPERLUX301	カールツァイス	1	移設		○	○			900	1600	1800	-	100V	1500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●		
3	手術	手術	器材庫	5	手術	手術	器材庫	スチール棚(消耗品用)	-	-	1	移設	○					3700	450	1700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	器材庫	5	手術	手術	器材庫	深部温モニター	CM-205	テルモ	1	移設	○					200	250	100	-	100V	30VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	器材庫	5	手術	手術	器材庫	血液ポンプ	-	アサヒメディカル	1	移設	○					150	200	300	-	100V	30VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	器材庫	5	手術	手術	器材庫	-	MFU-3400	日本光電	1	移設	○					200	300	200	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	器材庫	5	手術	手術	器材庫	サーマルアレイレコーダ	RTA-4100	日本光電	1	移設	○					160	300	150	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	器材庫	5	手術	手術	器材庫	輸液加温システム	ホットライン	スミスメディカル	1	移設	○					150	200	250	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	器材庫	5	手術	手術	器材庫	超音波血流計	DVM-4300	ハデコ	1	移設	○					350	400	200	-	100V	18VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	器材庫	5	手術	手術	器材庫	-	OSLY-1100	日本光電	1	移設	○					160	300	150	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	器材庫	5	手術	手術	器材庫	キセノンランプ	MODEL9100	-	1	移設	○					600	600	1300	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	器材庫	5	手術	手術	器材庫	シェーバー	-	スミスネフュー	1	移設	○					600	600	1000	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		整形用
3	手術	手術	器材庫	5	手術	手術	器材庫	吸引器	VP-500	アトムメディカル	1	移設	○					600	600	1400	-	100V	360VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	器材庫	5	手術	手術	器材庫	血流測定装置	TOS-96	トスナック	1	移設	○					700	600	900	-	100V	200VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	器材庫	5	手術	手術	器材庫	冷温水槽	HHC-211	泉工医科	1	移設	○					560	450	900	-	100V	600VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	器材庫	5	手術	手術	器材庫	バイボーラ凝固装置	CMCⅢ	マリス	1	移設	○					800	800	1300	-	100V	800VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	器材庫	5	手術	手術	器材庫	スタンド式吸引器	-	-	1	移設	○					400	400	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	器材庫	5	手術	手術	器材庫	手術台用アクセサリーカート	-	-	1	移設	○					500	1600	1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	器材庫	5	手術	手術	器材庫	手術台用アクセサリーカート	-	-	1	移設	○					800	600	1300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	器材庫	5	手術	手術	器材庫	ライトガイド光源	CP-904	ビーブラウンエースクラップ	1	移設	○					400	400	700	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	器材庫	5	手術	手術	器材庫	スタンド式吸引器	-	-	1	移設	○					400	400	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	器材庫	5	手術	手術	器材庫	診療カート	-	-	1	移設	○					900	700	1600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	器材庫	5	手術	手術	器材庫	診療カート	-	-	1	移設	○					1100	600	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	器材庫	5	手術	手術	器材庫	ラニケット	-	日本メドトロ	1	移設	○					500	500	800	-	100V	320VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	器材庫	5	手術	手術	器材庫	手術用チェアー	-	タカラベルモント	1	移設	○					600	600	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	器材庫	5	手術	手術	器材庫	超音波メス	-	オリンパス	1	移設	○					500	600	950	-	100V	800VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	器材庫	5	手術	手術	器材庫	内視鏡システム	整形用	オリンパス	1	移設		○	○			600	500	1600	-	100V	1000VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		OTV-S7/SLV-840/HVD-1000MD
3	手術	手術	器材庫	5	手術	手術	器材庫	診療カート	-	-	1	移設	○					500	400	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	器材庫	5	手術	手術	器材庫	診療カート	-	-	1	移設	○					500	400	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	器材庫	5	手術	手術	器材庫	診療カート	-	-	1	移設	○					500	400	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	器材庫	5	手術	手術	器材庫	手術台用アクセサリーカート	-	-	1	移設	○					600	500	1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	器材庫	5	手術	手術	器材庫	手術台用アクセサリーカート	-	-	1	移設	○					600	500	1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	器材庫	5	手術	手術	器材庫	酸素ボンベケース	-	-	1	移設	○					800	400	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	器材庫	5	手術	手術	器材庫	酸素ボンベケース	-	-	1	移設	○					600	400	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	器材庫	5	手術	手術	器材庫	超音波メス	ハーモニックスカルペル	J&J	1	移設	○					500	700	1000	-	100V	800VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	器材庫	5	手術	手術	器材庫	超音波メス	ハーモニックスカルペル	J&J	1	移設	○					500	700	1000	-	100V	800VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	器材庫	5	手術	手術	器材庫	超音波メス(外科)	ソノサージ	オリンパス	1	移設	○					500	700	1000	-	100V	800VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	器材庫	5	手術	手術	器材庫	超音波メス(外科)	ソノサージ	オリンパス	1	移設	○					500	700	1000	-	100V	800VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	器材庫	5	手術	手術	器材庫	超音波メス	UDS-40S	オリンパス	1	移設	○					600	500	1100	-	100V	800VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	器材庫	5	手術	手術	器材庫	血管封止切開剥離メス(外科)	ESG-400/USG-400	オリンパス	1	移設	○					500	600	1300	-	100V	800VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	器材庫	5	手術	手術	器材庫	超音波メス(外科)	ソノサージ	オリンパス	1	移設	○					600	500	1000	-	100V	800VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	器材庫	5	手術	手術	器材庫	血管封止切開剥離メス(泌尿器科)	ESG-400/USG-400	オリンパス	1	移設	○					500	600	1300	-	100V	800VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

別紙2 医療機器・精密機械移転予定リスト

現病院				新病院情報				機器情報				整備区分	引越業者による	メーカーによる作業(想定)				寸法(mm)			電源			衛生設備条件								その他	システム接続先	設備条件等にかかる備考
階	部門	部署	部屋名	階	部門	部署	部屋名	品名	型式	メーカー名	数量		搬出入(移設)	搬出入	設置調整	システム接続	その他作業条件	W	D	H	三相	単相	容量(VA)	給水	給湯	排水	ガス	排気	蒸気	発熱量特記	重量特記(kg)	LAN		
3	手術	手術	器材庫	5	手術	手術	器材庫	耳鼻科用映像システム	-	-	1	移設	○					750	600	1500	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	器材庫	5	手術	手術	器材庫	内視鏡システム	UHI-4/CV-190/CLV-S190/SDV-190/CV-190/IMI-20	オリンパス	1	移設		○	○			600	500	1600	-	100V	1500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	器材庫	5	手術	手術	器材庫	内視鏡システム	モニタ/DMR-DW780/OTV-S7/CLV-S45	オリンパス	1	移設		○	○			600	700	1600	-	100V	1500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	器材庫	5	手術	手術	器材庫	内視鏡システム	ｶﾒﾗﾍｯﾄﾞ/UHI-2/OTV-S190/CLV-S40Pro/IMI-10/VP-[illegible]	オリンパス	1	移設		○	○			700	700	1600	-	100V	1500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	器材庫	5	手術	手術	器材庫	内視鏡システム	モニタ/UHI-2/D-LIGHT/HVO-1000MD	カールストルツ	1	移設	○					700	700	1700	-	100V	1500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	器材庫	5	手術	手術	器材庫	内視鏡システム用ｽﾀﾝﾄﾞﾓﾆﾀｰ	-	SONY	1	移設	○					800	800	1900	-	100V	200VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	器材庫	5	手術	手術	器材庫	内視鏡システム用ｽﾀﾝﾄﾞﾓﾆﾀｰ	-	池上通信機	1	移設	○					800	800	1900	-	100V	200VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	器材庫	5	手術	手術	器材庫	内視鏡システム用ｽﾀﾝﾄﾞﾓﾆﾀｰ	-	SONY	1	移設	○					800	800	1900	-	100V	200VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	器材庫	5	手術	手術	器材庫	体温維持管理装置	ﾍﾞｱﾊﾝｶﾞｰ750	日本光電	1	移設	○					500	500	800	-	100V	800VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	器材庫	5	手術	手術	器材庫	電動骨手術装置	-	日本ﾒﾄﾛﾆｸ	1	移設	○					700	700	1900	-	100V	800VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	器材庫	5	手術	手術	器材庫	ｽﾁｰﾙ棚(消耗品用)	-	-	1	移設	○					1200	700	1800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	器材庫	5	手術	手術	器材庫	診療ｶｰﾄ	-	-	1	移設	○					500	400	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	器材庫	5	手術	手術	器材庫	診療ｶｰﾄ	-	-	1	移設	○					500	400	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	OP室前廊下	5	手術	手術	放射線保管	ﾎﾞｰﾀﾌﾞﾙX線装置	MOBILETT XP	ｼｰﾒﾝｽｼﾞｬﾊﾟﾝ	1	移設		○	○	○		500	1200	可変	-	100V	1500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	放射線画像システム(PACS) 放射線部門システム(RIS)	
3	手術	手術	中廊下	5	手術	手術	放射線保管	外科用イメージ	SIREMOBILE COMPACT	ｼｰﾒﾝｽｼﾞｬﾊﾟﾝ	1	移設		○	○	○		1400	2000	1750	-	100V	1500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	放射線画像システム(PACS) 放射線部門システム(RIS)	
3	手術	手術	中廊下	5	手術	手術	放射線保管	外科用イメージ	SIREMOBILE COMPACT	ｼｰﾒﾝｽｼﾞｬﾊﾟﾝ	1	移設		○	○	○		1400	2000	1750	-	100V	1500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	放射線画像システム(PACS) 放射線部門システム(RIS)	
3	手術	手術	中廊下	5	手術	手術	器材庫	赤外線観察カメラシステム	-	-	1	移設	○					600	500	1400	-	100V	650VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	中廊下	5	手術	手術	器材庫	SPD用ｶｰﾄ	-	-	1	移設	○					950	700	1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	中廊下	5	手術	手術	器材庫	診療ｶｰﾄ	-	サカセ化学工業	1	移設	○					900	700	1050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	中廊下	5	手術	手術	器材庫	薬品保冷庫	MPR-311DH	ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾍﾙｽｹｱ	1	移設	○					850	500	1900	-	100V	240VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	中廊下	5	手術	手術	器材庫	冷蔵庫(薬用)	GR-180A	東芝	1	移設	○					500	500	850	-	100V	320VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	中廊下	5	手術	手術	器材庫	ｽﾁｰﾙ棚(消耗品用)	-	-	1	移設	○					1200	700	1800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	中廊下	5	手術	手術	器材庫	ﾌｧｲﾝﾀﾞｰ付送管用咽頭鏡	MV-441MD	町田製作所	1	移設	○					660	500	1700	-	100V	20VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	中廊下	5	手術	手術	器材庫	患者体温維持装置	5300A	ｺﾃﾞｨﾃﾞｨｴﾝ	1	移設	○					450	300	900	-	100V	750VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	中廊下	5	手術	手術	器材庫	患者体温維持装置	ｳｫｰﾑﾀｯﾁ5200	ﾏﾙﾝｸﾛｯﾄﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ	1	移設	○					450	350	900	-	100V	750VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	中廊下	5	手術	手術	器材庫	患者体温維持装置	ﾍﾞｱﾊﾝｶﾞｰ775	日本光電	1	移設	○					400	400	700	-	100V	750VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	中廊下	5	手術	手術	器材庫	ｽﾁｰﾙ棚(消耗品用)	-	-	1	移設	○					1200	700	1800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	中廊下	5	手術	手術	手術ホール	防護衣ﾊﾝｶﾞｰ	-	-	1	移設	○					600	500	1450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	中廊下	5	手術	手術	手術ホール	防護衣ﾊﾝｶﾞｰ	-	-	1	移設	○					500	900	1730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	中廊下	5	手術	手術	手術ホール	診療ｶｰﾄ	-	-	1	移設	○					900	500	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	中廊下	5	手術	手術	器材庫	電動椅子	-	ﾀｶﾗﾍﾞﾙﾓﾝﾄ	1	移設	○					700	700	1050	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	中廊下	5	手術	手術	器材庫	診療ｶｰﾄ	-	-	1	移設	○					900	600	1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	外来	眼科	検査	5	外来	外来:眼科	処置5	白内障手術装置(眼科)	ｲﾝﾌｫﾆﾃｨﾋﾞｼｮﾝ	日本ｱﾙｺﾝ	1	移設		○	○	○		500	600	1250	-	100V	1350VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	眼科システム	
3	手術	手術	中廊下	5	手術	手術	器材庫	内視鏡システム	CV-190/OTV-S7PRO/CLV-S190/VP-[illegible]	オリンパス	1	移設		○	○			600	700	1650	-	100V	1000VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	中廊下	5	手術	手術	器材庫	ﾚﾋﾞｱｰﾀｰ	-	-	1	移設	○					400	500	1250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	中廊下	5	手術	手術	器材庫	診療ｶｰﾄ	-	-	1	移設	○					1100	600	1700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	中廊下	5	手術	手術	器材庫	消毒盤台	-	-	1	移設	○					800	500	850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	中廊下	5	手術	手術	器材庫	診療ｶｰﾄ	-	-	1	移設	○					700	450	750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	中廊下	5	手術	手術	器材庫	診療ｶｰﾄ	-	-	1	移設	○					700	450	750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	中廊下	5	手術	手術	器材庫	診療ｶｰﾄ	-	-	1	移設	○					600	450	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	中廊下	5	手術	手術	器材庫	消毒盤台	-	-	1	移設	○					600	550	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	中廊下	5	手術	手術	器材庫	診療ｶｰﾄ	-	-	1	移設	○					600	350	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	中廊下	5	手術	手術	器材庫	診療ｶｰﾄ	-	-	1	移設	○					600	300	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	中廊下	5	手術	手術	器材庫	診療ｶｰﾄ	-	ﾊﾟﾗﾀｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ	1	移設	○					780	430	750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	中廊下	5	手術	手術	器材庫	診療ｶｰﾄ	-	-	1	移設	○					900	450	1600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	中廊下	5	手術	手術	器材庫	診療ｶｰﾄ	-	-	1	移設	○					600	400	1300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	中廊下	5	手術	手術	器材庫	診療ｶｰﾄ	-	-	1	移設	○					950	500	850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	中廊下	5	手術	手術	器材庫	診療ｶｰﾄ	-	-	1	移設	○					600	400	1050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	中廊下	5	手術	手術	器材庫	SPD用ｶｰﾄ	-	-	1	移設	○					950	700	1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	中廊下	5	手術	手術	器材庫	SPD用ｶｰﾄ	-	-	1	移設	○					950	700	1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	中廊下	5	手術	手術	器材庫	ｲﾝﾌｧﾝﾄｳｫｰﾏｰ	V505	ｱﾄﾑﾒﾃﾞｨｶﾙ	1	移設	○					650	1000	1800	-	100V	800VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	中廊下	5	手術	手術	器材庫	診療ｶｰﾄ	-	-	1	移設	○					600	400	1050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

別紙2 医療機器・精密機械移転予定リスト

現病院				新病院情報				機器情報				整備区分	引越業者による	メーカーによる作業(想定)				寸法(mm)			電源			衛生設備条件								その他	システム接続先	設備条件等にかかる備考
階	部門	部署	部屋名	階	部門	部署	部屋名	品名	型式	メーカー名	数量		搬出入(移設)	搬出入	設置調整	システム接続	その他作業条件	W	D	H	三相	単相	容量(VA)	給水	給湯	排水	ガス	排気	蒸気	発熱量特記	重量特記(kg)	LAN		
3	手術	手術	中廊下	5	手術	手術	器材庫	診療カート	-	-	1	移設	○					600	400	1050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	中廊下	5	手術	手術	器材庫	診療カート	-	-	1	移設	○					600	400	1050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	中廊下	5	手術	手術	器材庫	診療カート	-	村中医療器	1	移設	○					750	450	750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	中廊下	5	手術	手術	器材庫	診療カート	-	村中医療器	1	移設	○					900	600	850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	中廊下	5	手術	手術	器材庫	診療カート	-	村中医療器	1	移設	○					850	550	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	中廊下	5	手術	手術	器材庫	診療カート	-	村中医療器	1	移設	○					800	500	750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	中廊下	5	手術	手術	器材庫	診療カート	-	村中医療器	1	移設	○					750	400	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	中廊下	5	手術	手術	器材庫	救急カート	-	村中医療器	1	移設	○					770	450	970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	医材庫	5	手術	手術	器材庫	ｽﾄﾚｯﾁｬｰ	-	-	1	移設	○					650	1800	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	医材庫	5	手術	手術	器材庫	ｽｰﾊﾟｰﾗｲｻﾞｰ	HA-550	東京技研	1	移設	○					600	450	1500	-	100V	700VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	医材庫	5	手術	手術	器材庫	半導体ﾚｰｻﾞｰ手術装置	JQ305	ﾋﾅﾀ医科学	1	移設	○					350	300	750	-	100V	550VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	医材庫	5	手術	手術	診療材料	ｽﾁｰﾙ棚(消耗品用)	-	-	1	移設	○					450	300	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	医材庫	5	手術	手術	診療材料	ｽﾁｰﾙ棚(消耗品用)	-	-	1	移設	○					600	400	1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	医材庫	5	手術	手術	診療材料	ｽﾁｰﾙ棚(消耗品用)	-	-	1	移設	○					1200	300	1800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	医材庫	5	手術	手術	診療材料	ｽﾁｰﾙ棚(消耗品用)	-	-	1	移設	○					850	500	1900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	医材庫	5	手術	手術	診療材料	ｽﾁｰﾙ棚(消耗品用)	-	-	1	移設	○					600	400	1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	医材庫	5	手術	手術	診療材料	ｽﾁｰﾙ棚(消耗品用)	-	-	1	移設	○					600	300	1300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	医材庫	5	手術	手術	診療材料	ｽﾁｰﾙ棚(消耗品用)	-	-	1	移設	○					1200	450	1800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	医材庫	5	手術	手術	診療材料	ｽﾁｰﾙ棚(消耗品用)	-	-	1	移設	○					1200	600	1800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	医材庫	5	手術	手術	診療材料	ｽﾁｰﾙ棚(消耗品用)	-	-	1	移設	○					1800	600	1800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	医材庫	5	手術	手術	診療材料	ｽﾁｰﾙ棚(消耗品用)	-	-	1	移設	○					1200	450	1800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	医材庫	5	手術	手術	診療材料	ｽﾁｰﾙ棚(消耗品用)	-	-	1	移設	○					1200	450	1800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	医材庫	5	手術	手術	診療材料	ｽﾁｰﾙ棚(消耗品用)	-	-	1	移設	○					1200	450	1800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	医材庫	5	手術	手術	診療材料	ｽﾁｰﾙ棚(消耗品用)	-	-	1	移設	○					1200	450	1800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	医材庫	5	手術	手術	診療材料	ｽﾁｰﾙ棚(消耗品用)	-	-	1	移設	○					1200	600	1800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	医材庫	5	手術	手術	診療材料	ｽﾁｰﾙ棚(消耗品用)	-	-	1	移設	○					1200	600	1800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	医材庫	5	手術	手術	診療材料	ｽﾁｰﾙ棚(消耗品用)	-	-	1	移設	○					1200	600	1800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	医材庫	5	手術	手術	診療材料	ｽﾁｰﾙ棚(消耗品用)	-	-	1	移設	○					1200	600	1800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	医材庫	5	手術	手術	診療材料	ｽﾁｰﾙ棚(消耗品用)	-	-	1	移設	○					850	450	1800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	医材庫	5	手術	手術	診療材料	ｽﾁｰﾙ棚(消耗品用)	-	-	1	移設	○					1000	550	1700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	医材庫	5	手術	手術	器材庫	超音波画像診断装置	ACUSON Free Style	ｼｰﾒﾝｽｼﾞｬﾊﾟﾝ	1	移設		○	○	○		450	450	1350	-	100V	1500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	超音波システム	
3	手術	手術	受付	5	手術	手術	診療材料	ｽﾁｰﾙ棚(消耗品用)	-	-	1	移設	○					780	430	750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	受付	5	手術	手術	診療材料	ｽﾁｰﾙ棚(消耗品用)	-	-	1	移設	○					780	430	750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	受付	5	手術	手術	診療材料	ｽﾁｰﾙ棚(消耗品用)	-	-	1	移設	○					780	430	750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	受付	5	手術	手術	診療材料	ｽﾁｰﾙ棚(消耗品用)	-	-	1	移設	○					550	450	750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	受付	5	手術	手術	診療材料	ｽﾁｰﾙ棚(消耗品用)	-	-	1	移設	○					550	450	750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	受付	5	手術	手術	診療材料	ｽﾁｰﾙ棚(消耗品用)	-	-	1	移設	○					550	450	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	受付	5	手術	手術	診療材料	ｽﾁｰﾙ棚(消耗品用)	-	-	1	移設	○					1100	600	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	受付	5	手術	手術	スタッフステーション	高速卓上滅菌器	ｽﾃｲﾃｨﾑ5000	サクラ精機	1	移設	○					450	600	1000	-	100V	1200VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	-	5	手術	手術	器材庫	ｴｱｼｰﾙｲﾝﾃｸﾞﾘｼｪﾝﾄﾌﾛｰｼｽﾃﾑ(外科)	-	-	1	移設	○					430	520	230	-	100V	780VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	-	5	手術	手術	スタッフステーション	冷蔵庫	-	-	1	移設	○					530	530	1230	-	100V	320VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	-	5	手術	手術	手術室(7)	手術台(マット付)	-	-	1	移設	○					500	2080	昇降	-	100V	540VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	-	5	手術	手術	器材庫	ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｶﾞｽﾗｯｸ O2/N2O	-	-	1	移設	○					-	-	-	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	-	5	手術	手術	器材庫	ｳｫｰﾀﾑ2ｼｽﾃﾑ （整形外科）	-	-	1	移設	○					-	-	-	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	-	5	手術	手術	器材庫	HDｶﾒﾗﾍｯﾄﾞ （泌尿器）	-	-	1	移設	○					-	-	-	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	-	5	手術	手術	器材庫	ﾍﾓﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾓﾆﾀ （麻静科）	EV1000	-	1	移設	○					292	208	241	-	100V	100VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	-	5	手術	手術	配置場所調整中	除細動器	cardio life	日本光電	1	移設	○					311	288	242	-	100V	300VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	-	5	手術	手術	器材庫	麻静器	-	-	1	移設	○			○		980	830	1520	-	100V	800VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	麻静記録システム	
3	手術	手術	-	5	手術	手術	手術室(8)	手術台	TSMOT21	竹内製作所	1	移設	○								-	100V	540VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	-	5	手術	手術	器材庫	高周波焼灼装置 （心外）	-	-	1	移設	○					430	480	970	-	100V	800VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	-	5	手術	手術	器材庫	軟性尿管鏡 一式 （泌尿器）	-	-	1	移設	○					600	650	1750	-	100V	1500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	手術	手術	-	5	手術	手術	器材庫	ﾊﾞｲﾎﾞｰﾗ手術器 （外科）	-	-	1	移設	○					450	500	1100	-	100V	800VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

別紙2 医療機器・精密機械移転予定リスト

現病院				新病院情報				機器情報				整備区分	引越業者による	メーカーによる作業(想定)				寸法(mm)			電源			衛生設備条件								その他	システム接続先	設備条件等にかかる備考
階	部門	部署	部屋名	階	部門	部署	部屋名	品名	型式	ﾒｰｶｰ名	数量		搬出入(移設)	搬出入	設置調整	システム接続	その他作業条件	W	D	H	三相	単相	容量(VA)	給水	給湯	排水	ガス	排気	蒸気	発熱量特記	重量特記(kg)	LAN		
3	中材	中材	中材	5	中材	中材	洗浄室	ｽﾁｰﾙ棚(消耗品用)	-	-	1	移設	○					900	450	1600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	中材	中材	中材	5	中材	中材	洗浄室	ｳｫｯｼｬｰﾃﾞｨｽｲﾝﾌｪｸﾀｰ	46ｼﾘｰｽﾞ	ｹｰﾃｨﾝｸﾞ	1	移設		○	○			650	750	1900	200V	100V	1200VA	●	-	●	-	●	●	●	●	-		
3	中材	中材	中材	5	中材	中材	洗浄室	減圧凍結洗浄装置	RQ	三浦工業	1	移設		○	○			1300	800	1100	200V	100V	1200VA	●	-	●	-	-	●	●	●	-		
3	中材	中材	中材	5	中材	中材	洗浄室	ｼｽﾃﾑ乾燥機	RL	三浦工業	1	移設		○	○			850	700	1800	-	100V	800VA	-	-	-	-	●	-	●	●	-		
3	中材	中材	中材	5	中材	中材	洗浄室	ﾊﾞｯﾌｧﾘｰﾁｪﾝｼﾞｬｰ	pro3600	ﾘﾝﾍﾞﾃｯｸ	1	移設	○					300	400	250	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	中材	中材	中材	5	中材	中材	洗浄室	ｴｱｰﾄﾞﾗｲﾔｰ		東京技研	1	移設		○	○																			
3	中材	中材	中材	5	中材	中材	洗浄室	高圧蒸気滅菌装置	HS66TURBO LTSF	ｹｰﾃｨﾝｸﾞ	1	移設		○	○			-	-	-	別紙参照										●	-		
3	中材	中材	中材	5	中材	中材	組立・滅菌室	ﾋｰﾄｼｰﾗｰ	HS1000	J&J	1	移設	○					700	600	250	-	100V	1500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	中材	中材	中材	5	中材	中材	組立・滅菌室	器材戸棚	-	-	1	移設	○					1200	450	1700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	中材	中材	中材	5	中材	中材	組立・滅菌室	器材戸棚	-	-	1	移設	○					1200	450	1700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	中材	中材	中材	5	中材	中材	組立・滅菌室	器材戸棚	-	-	1	移設	○					1200	450	1700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	中材	中材	中材	5	中材	中材	既滅菌・ｸﾘｰﾝｽﾃｰｼﾞ室	器材ｶｰﾄ	-	-	1	移設	○					750	450	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	中材	中材	中材	5	中材	中材	既滅菌・ｸﾘｰﾝｽﾃｰｼﾞ室	器材ｶｰﾄ	-	-	1	移設	○					750	450	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	中材	中材	中材	5	中材	中材	既滅菌・ｸﾘｰﾝｽﾃｰｼﾞ室	器材ｶｰﾄ	-	-	1	移設	○					750	450	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	中材	中材	中材	5	中材	中材	既滅菌・ｸﾘｰﾝｽﾃｰｼﾞ室	器材ｶｰﾄ	-	-	1	移設	○					780	420	750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	中材	中材	中材	5	中材	中材	既滅菌・ｸﾘｰﾝｽﾃｰｼﾞ室	ｽﾁｰﾙ棚(消耗品用)	-	-	1	移設	○					2000	450	1800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	中材	中材	中材	5	中材	中材	既滅菌・ｸﾘｰﾝｽﾃｰｼﾞ室	ｽﾁｰﾙ棚(消耗品用)	-	-	1	移設	○					1550	450	1800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	中材	中材	中材	5	中材	中材	既滅菌・ｸﾘｰﾝｽﾃｰｼﾞ室	器材戸棚	-	-	1	移設	○					1200	450	1800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	中材	中材	中材	5	中材	中材	既滅菌・ｸﾘｰﾝｽﾃｰｼﾞ室	器材戸棚	-	-	1	移設	○					1200	450	1800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	中材	中材	中材	5	中材	中材	既滅菌・ｸﾘｰﾝｽﾃｰｼﾞ室	器材戸棚	-	-	1	移設	○					1200	450	1800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	中材	中材	中材	5	中材	中材	既滅菌・ｸﾘｰﾝｽﾃｰｼﾞ室	ｽﾁｰﾙ棚(消耗品用)	-	-	1	移設	○					9900	450	1600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	中材	中材	中材	5	中材	中材	既滅菌・ｸﾘｰﾝｽﾃｰｼﾞ室	診療ｶｰﾄ	-	-	1	移設	○					750	400	850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	中材	中材	中材	5	中材	中材	既滅菌・ｸﾘｰﾝｽﾃｰｼﾞ室	診療ｶｰﾄ	-	-	1	移設	○					1030	450	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	中材	中材	中材	5	中材	中材	既滅菌・ｸﾘｰﾝｽﾃｰｼﾞ室	ｽﾁｰﾙ棚(消耗品用)	-	-	1	移設	○					1200	650	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	中材	中材	ｸﾘｰﾝｽﾄﾚｰｼﾞ	5	中材	中材	既滅菌・ｸﾘｰﾝｽﾃｰｼﾞ室	ｽﾁｰﾙ棚(消耗品用)	-	-	1	移設	○					850	500	1900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	中材	中材	ｸﾘｰﾝｽﾄﾚｰｼﾞ	5	中材	中材	既滅菌・ｸﾘｰﾝｽﾃｰｼﾞ室	ｽﾁｰﾙ棚(消耗品用)	-	-	1	移設	○					450	500	1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	中材	中材	ｸﾘｰﾝｽﾄﾚｰｼﾞ	5	中材	中材	既滅菌・ｸﾘｰﾝｽﾃｰｼﾞ室	保管庫(消耗品用)	-	-	1	移設	○					1200	450	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	中材	中材	ｸﾘｰﾝｽﾄﾚｰｼﾞ	5	中材	中材	既滅菌・ｸﾘｰﾝｽﾃｰｼﾞ室	保管庫(消耗品用)	-	-	1	移設	○					1200	450	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	中材	中材	ｸﾘｰﾝｽﾄﾚｰｼﾞ	5	中材	中材	既滅菌・ｸﾘｰﾝｽﾃｰｼﾞ室	診療ｶｰﾄ	-	-	1	移設	○					900	550	1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	中材	中材	ｸﾘｰﾝｽﾄﾚｰｼﾞ	5	中材	中材	既滅菌・ｸﾘｰﾝｽﾃｰｼﾞ室	診療ｶｰﾄ	-	-	1	移設	○					500	380	870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	中材	中材	ｸﾘｰﾝｽﾄﾚｰｼﾞ	5	中材	中材	既滅菌・ｸﾘｰﾝｽﾃｰｼﾞ室	診療ｶｰﾄ	-	-	1	移設	○					650	400	1050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	中材	中材	ｸﾘｰﾝｽﾄﾚｰｼﾞ	5	中材	中材	既滅菌・ｸﾘｰﾝｽﾃｰｼﾞ室	消毒盤台	-	-	1	移設	○					700	480	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	中材	中材	ｸﾘｰﾝｽﾄﾚｰｼﾞ	5	中材	中材	既滅菌・ｸﾘｰﾝｽﾃｰｼﾞ室	消毒盤台	-	-	1	移設	○					700	480	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	中材	中材	ｸﾘｰﾝｽﾄﾚｰｼﾞ	5	中材	中材	既滅菌・ｸﾘｰﾝｽﾃｰｼﾞ室	消毒盤台	-	-	1	移設	○					700	400	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	中材	中材	ｸﾘｰﾝｽﾄﾚｰｼﾞ	5	中材	中材	既滅菌・ｸﾘｰﾝｽﾃｰｼﾞ室	消毒盤台	-	-	1	移設	○					700	400	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	中材	中材	ｸﾘｰﾝｽﾄﾚｰｼﾞ	5	中材	中材	既滅菌・ｸﾘｰﾝｽﾃｰｼﾞ室	消毒盤台	-	-	1	移設	○					700	400	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	中材	中材	ｸﾘｰﾝｽﾄﾚｰｼﾞ	5	中材	中材	既滅菌・ｸﾘｰﾝｽﾃｰｼﾞ室	消毒盤台	-	-	1	移設	○					1100	450	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	中材	中材	ｸﾘｰﾝｽﾄﾚｰｼﾞ	5	中材	中材	既滅菌・ｸﾘｰﾝｽﾃｰｼﾞ室	消毒盤台	-	-	1	移設	○					1100	450	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	中材	中材	ｸﾘｰﾝｽﾄﾚｰｼﾞ	5	中材	中材	既滅菌・ｸﾘｰﾝｽﾃｰｼﾞ室	消毒盤台	-	-	1	移設	○					700	400	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	中材	中材	ｸﾘｰﾝｽﾄﾚｰｼﾞ	5	中材	中材	既滅菌・ｸﾘｰﾝｽﾃｰｼﾞ室	消毒盤台	-	-	1	移設	○					1100	450	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	中材	中材	ｸﾘｰﾝｽﾄﾚｰｼﾞ	5	中材	中材	既滅菌・ｸﾘｰﾝｽﾃｰｼﾞ室	消毒盤台	-	-	1	移設	○					1100	450	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	中材	中材	ｸﾘｰﾝｽﾄﾚｰｼﾞ	5	中材	中材	既滅菌・ｸﾘｰﾝｽﾃｰｼﾞ室	消毒盤台	-	-	1	移設	○					1100	450	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	中材	中材	ｸﾘｰﾝｽﾄﾚｰｼﾞ	5	中材	中材	既滅菌・ｸﾘｰﾝｽﾃｰｼﾞ室	消毒盤台	-	-	1	移設	○					700	400	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	中材	中材	ｸﾘｰﾝｽﾄﾚｰｼﾞ	5	中材	中材	既滅菌・ｸﾘｰﾝｽﾃｰｼﾞ室	消毒盤台	-	-	1	移設	○					700	400	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	中材	中材	ｸﾘｰﾝｽﾄﾚｰｼﾞ	5	中材	中材	既滅菌・ｸﾘｰﾝｽﾃｰｼﾞ室	消毒盤台	-	-	1	移設	○					600	370	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	中材	中材	ｸﾘｰﾝｽﾄﾚｰｼﾞ	5	中材	中材	既滅菌・ｸﾘｰﾝｽﾃｰｼﾞ室	消毒盤台	-	-	1	移設	○					600	370	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	中材	中材	中材	5	中材	中材	組立・滅菌室	高圧蒸気滅菌装置	UM14-U13	ｳﾄﾉ医機	1	移設		○	○			2070	1650	1950	別紙参照										●	-		
3	ME	ME	器材	5	ME	ME	中央機器管理室	ﾎﾞﾝﾌﾟﾃｯｶｰ (CE)	Intutest2000	ﾒｯﾌﾟ	1	移設	○					380	440	830	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	ME	ME	器材	5	ME	ME	機器保管室	患者体温維持装置 (CE)	MC-3000	-	1	移設	○					400	430	1000	-	100V	800VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	ME	ME	器材	5	ME	ME	機器保管室	患者体温維持装置 (CE)	ｳｫｰﾑﾀｯﾁ	-	1	移設	○					330	350	860	-	100V	800VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	ME	ME	器材	5	ME	ME	中央機器管理室	ﾌﾛｰｱﾅﾗｲｻﾞｰ (CE)	PF-300	ｱｲ･ｴﾑ･ｱｲ	1	移設	○					220	260	190	-	100V	10VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

別紙2 医療機器・精密機械移転予定リスト

現病院				新病院情報				機器情報				整備区分	引越業者による	メーカーによる作業(想定)				寸法(mm)			電源			衛生設備条件								その他	システム接続先	設備条件等にかかる備考
階	部門	部署	部屋名	階	部門	部署	部屋名	品名	型式	メーカー名	数量		搬出入(移設)	搬出入	設置調整	システム接続	その他作業条件	W	D	H	三相	単相	容量(VA)	給水	給湯	排水	ガス	排気	蒸気	発熱量特記	重量特記(kg)	LAN		
3	ME	ME	器材	5	ME	ME	中央機器管理室	ソークカレント ハイマスター (CE)	3156	日置電機	1	移設	○					320	300	120	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	ME	ME	器材	5	ME	ME	中央機器管理室	除細動器チェッカー (CE)	phase3	メップ	1	移設	○					520	670	1120	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	ME	ME	器材	5	ME	ME	機器保管室	遠祈監視装置 (CE)	KM-8600	クラレメディカル	1	移設	○					400	490	1600	-	100V	1500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	ME	ME	器材	5	ME	ME	機器保管室	遠祈監視装置 (CE)	KM-8900	クラレメディカル	1	移設	○					500	550	1800	-	100V	1500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	ME	ME	器材	5	ME	ME	中央機器管理室	植込能動型機器用プログラマー (CE)	2090W	日本メドトロ	1	移設	○					400	100	520	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	病棟	ICU	廊下	5	病棟	ICU	SS	救急カート	-	アトムメディカル	1	移設	○					880	440	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	病棟	ICU	説明	5	病棟	ICU	SS	電子天秤	MB-A6000	イシダ製作所	1	移設	○					180	210	200	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	病棟	ICU	説明	5	病棟	ICU	器材5	内視鏡スコープ	LF-TP	オリンパス	1	移設	○					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	病棟	ICU	説明	5	病棟	ICU	器材5	内視鏡スコープ	LF-TP	オリンパス	1	移設	○					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	病棟	ICU	説明	5	病棟	ICU	器材5	クリティカルケアモニター	EV1000	エドワーズライフサイエンス	1	移設	○					500	500	1800	-	100V	100VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		ﾃﾞﾓ機
3	病棟	ICU	説明	5	病棟	ICU	SS	救急カート	-	アトムメディカル	1	移設	○					880	440	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	病棟	ICU	NS	5	病棟	ICU	SS	ホットキャビ	-	-	1	移設	○					350	250	300	-	100V	600VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		業者持込品
3	病棟	ICU	NS	5	病棟	ICU	器材5	血液凝固装置	ヘモクロンレスポンス	-	1	移設	○					180	210	120	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	病棟	ICU	NS	5	病棟	ICU	器材5	ニューロユニット	AE-918P	日本光電	1	移設	○					-	-	-	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	手術	手術	中廊下	5	手術	手術	放射線保管	外科用イメージ	Cious Select FD	シーメンスジャパン	1	移設		○	○	○		1700	900	1820	-	100V	1500VA									-	放射線画像システム(PACS) 放射線部門システム(RIS)	
5	病棟	小児科	廊下	7	病棟	小児・新生児治療	EV前	マスク用販売機	-	DAITO	1	移設	○					450	350	1500	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-		業者持込品
5	病棟	小児科	廊下	7	病棟	消内・産婦人・乳腺・内分	処置室2	超音波画像診断装置	vivid S60	GEヘルスケアジャパン	1	移設		○	○	○ Storage,MWM,SR		530	80	980	-	100V	1500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	超音波画像システム	
5	病棟	小児科	廊下	7	病棟	小児・新生児治療	配置場所未定	ストレッチャー	-	パラマウントベッド	1	移設	○					600	1800	可変	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	病棟	小児科	廊下	7	病棟	小児・新生児治療	EV前	TVカード販売機	-	DAITO	1	移設	○					400	400	1500	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-		業者持込品
5	病棟	小児科	廊下	7	病棟	小児・新生児治療	EV前	イヤホン販売機	-	ホスピタルネット	1	移設	○					300	300	1100	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-		業者持込品
5	病棟	小児科	NS	7	病棟	小児・新生児治療	点滴混注	点滴処置台	-	サカセ化学工業	1	移設	○					900	950	1600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	病棟	小児科	NS	7	病棟	小児・新生児治療	点滴混注	点滴処置台	-	サカセ化学工業	1	移設	○					900	950	1600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	病棟	小児科	NS	7	病棟	小児・新生児治療	点滴混注	冷蔵庫(薬用)	GR-R32T	東芝	1	移設	○					600	620	1700	-	100V	320VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	病棟	小児科	NS	7	病棟	小児・新生児治療	準備	注射薬カート	-	サカセ化学工業	1	移設	○					900	630	1380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	病棟	小児科	NS	7	病棟	小児・新生児治療	NS	ホットキャビ	-	-	1	移設	○					350	250	300	-	100V	600VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		業者持込品
5	病棟	小児科	NS	7	病棟	消内・産婦人・乳腺・内分	処置室2	電子天秤	-	-	1	移設	○					200	200	600	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	病棟	小児科	NICU	7	病棟	小児・新生児治療	新生児治療室	ベビースケール	BLB-12	タニタ	1	移設	○					530	340	200	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	病棟	小児科	NICU	7	病棟	小児・新生児治療	配置場所調整中	小児用コット	-	-	1	移設	○					440	800	1050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	病棟	小児科	NICU	7	病棟	小児・新生児治療	新生児治療室 (必要応じて使用)	体温監視装置	Surface9900	コウケンメディカル	1	移設	○					240	400	160	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	病棟	小児科	NICU	7	病棟	小児・新生児治療	新生児治療室	保育器	V-2100G	アトムメディカル	1	移設	○					950	600	1320	-	100V	700VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	病棟	小児科	NICU	7	病棟	小児・新生児治療	新生児治療室	光線治療ユニット	PIT-250	アトムメディカル	1	移設	○					1050	500	1550	-	100V	500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	病棟	小児科	NICU	7	病棟	小児・新生児治療	新生児治療室	救急カート	E-1	アトムメディカル	1	移設	○					900	600	1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	病棟	小児科	NICU	7	病棟	小児・新生児治療	新生児治療室	CPRタイマー	メサシロー	アトムメディカル	1	移設	○					500	500	1400	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	病棟	小児科	NICU	7	病棟	小児・新生児治療	新生児治療室	保育器	インキュi	アトムメディカル	1	移設	○					930	600	1350	-	100V	700VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	病棟	小児科	NICU	7	病棟	小児・新生児治療	配置場所調整中	小児用コット	-	-	1	移設	○					440	800	1050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	病棟	小児科	NICU	7	病棟	小児・新生児治療	新生児治療室	人工呼吸器	nCPAP driver	イワキ	1	移設	○					450	450	1400	-	100V	100VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	病棟	小児科	NICU	7	病棟	小児・新生児治療	新生児治療室	冷蔵庫(薬用)	SJ-220R	シャープ	1	移設	○					540	540	1500	-	100V	320VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	病棟	小児科	NICU	7	病棟	小児・新生児治療	新生児治療室	保育器	V-2100G	アトムメディカル	1	移設	○					950	600	1320	-	100V	700VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	病棟	小児科	NICU	7	病棟	小児・新生児治療	新生児治療室	光線治療ユニット	PIT-250	アトムメディカル	1	移設	○					1050	500	1550	-	100V	500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	病棟	小児科	-	7	病棟	小児・新生児治療	新生児治療室	インファンドウォーマー	インファンドウォーマーi	アトムメディカル	1	移設	○					840	1100	1790~2190	-	100V	700VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	病棟	小児科	-	7	病棟	小児・新生児治療	新生児治療室	人工呼吸器	Humming VE-16	日本光電	1	移設	○					600	600	800	-	100V	700VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	病棟	産婦人科	廊下	7	病棟	7階東病棟	NS	SPD用カート	-	-	1	移設	○					950	700	1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	病棟	産婦人科	廊下	7	病棟	消内・産婦人・乳腺・内分	NS	ストレッチャー	KK-725	パラマウントベッド	1	移設	○					600	1800	可変	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	病棟	産婦人科	NS	7	病棟	消内・産婦人・乳腺・内分	LDR	分娩監視装置	MT-516	トーイツ	1	移設		○	○	○		300	300	1000	-	100V	80VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	分娩監視システム (導入された場合)	
5	病棟	産婦人科	NS	7	病棟	消内・産婦人・乳腺・内分	NS	救急カート	E-1	アトムメディカル	1	移設	○					900	600	1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	病棟	産婦人科	NS	7	病棟	消内・産婦人・乳腺・内分	処置室2	内診台	メヂショイ	アトムメディカル	1	移設		○	○			780	550	960	-	100V	540VA	-	-	●	-	-	-	-	-	-		排ホトラップ
5	病棟	産婦人科	新生児室	7	病棟	消内・産婦人・乳腺・内分	新生児室	冷蔵庫(ミルク用)	-	シャープ	1	移設	○					470	450	500	-	100V	320VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	病棟	産婦人科	NS	7	病棟	消内・産婦人・乳腺・内分	新生児室	小児用コット	-	-	1	移設	○					440	800	1050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	病棟	産婦人科	NS	7	病棟	消内・産婦人・乳腺・内分	新生児室	小児用コット	-	-	1	移設	○					440	800	1050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	病棟	産婦人科	NS	7	病棟	消内・産婦人・乳腺・内分	新生児室	小児用コット	-	-	1	移設	○					440	800	1050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	病棟	産婦人科	NS	7	病棟	消内・産婦人・乳腺・内分	新生児室	小児用コット	-	-	1	移設	○					440	800	1050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	病棟	産婦人科	NS	7	病棟	消内・産婦人・乳腺・内分	授乳室	小児用コット	-	-	1	移設	○					440	800	1050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

別紙2 医療機器・精密機械移転予定リスト

現病院				新病院情報				機器情報				整備区分	引越業者による	メーカーによる作業(想定)				寸法(mm)			電源			衛生設備条件								その他	システム接続先	設備条件等にかかる備考
階	部門	部署	部屋名	階	部門	部署	部屋名	品名	型式	メーカー名	数量		搬出入(移設)	搬出入	設置調整	システム接続	その他作業条件	W	D	H	三相	単相	容量(VA)	給水	給湯	排水	ガス	排気	蒸気	発熱量特記	重量特記(kg)	LAN		
5	病棟	産婦人科	冰浴	7	病棟	消内・産婦人・乳腺・内分	ABR検査室	新生児用聴力検査装置	ﾈｲﾀｽｱﾙﾌｧ5	ｱﾄﾑﾒﾃﾞｨｶﾙ	1	移設	○					590	500	1560	-	100V	600VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	病棟	産婦人科	冰浴	7	病棟	消内・産婦人・乳腺・内分	新生児室	小児用ｺｯﾄ	-	-	1	移設	○					440	800	1050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	病棟	産婦人科	陣痛	7	病棟	消内・産婦人・乳腺・内分	ABR検査室	小児用ｺｯﾄ	-	-	1	移設	○					440	800	1050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	病棟	産婦人科	陣痛	7	病棟	消内・産婦人・乳腺・内分	器材室	血圧監視装置	BP-103i	ｵﾑﾛﾝｺｰﾘﾝ	1	移設	○					500	500	1200	-	100V	600VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	病棟	産婦人科	分娩	7	病棟	小児・新生児治療	分娩室	内視鏡システム	OTV-S7/CLV-S40他	ｵﾘﾝﾊｽ	1	移設		○	○			450	600	1500	-	100V	1000VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	病棟	産婦人科	分娩	7	病棟	消内・産婦人・乳腺・内分	器材室	血圧監視装置	BP-103i	ｵﾑﾛﾝｺｰﾘﾝ	1	移設	○					500	500	1200	-	100V	600VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	病棟	産婦人科	廊下	7	病棟	消内・産婦人・乳腺・内分	器材室	歩行補助器	-	-	1	移設	○					600	800	1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	病棟	産婦人科	分娩	7	病棟	小児・新生児治療	分娩室	分娩台	ﾏﾐｰｼﾞｮｲ	ｱﾄﾑﾒﾃﾞｨｶﾙ	1	移設	○					900	1900	1000	-	100V	540VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	病棟	産婦人科	分娩	7	病棟	小児・新生児治療	分娩室	自動血圧計	ES-P600	ﾃﾙﾓ	1	移設	○					200	200	60	-	100V	10VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	病棟	産婦人科	分娩	7	病棟	小児・新生児治療	分娩室	吸引娩出器	VP-400	ｱﾄﾑﾒﾃﾞｨｶﾙ	1	移設	○					400	400	850	-	100V	450VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	病棟	産婦人科	分娩	7	病棟	小児・新生児治療	ﾎｰﾙ	ｽﾁｰﾙ棚(消耗品用)	-	-	1	移設	○					1550	400	850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	病棟	産婦人科	分娩	7	病棟	小児・新生児治療	分娩室	ｶﾞｽ式人工蘇生器	Resvsoi Flow	ｱﾄﾑﾒﾃﾞｨｶﾙ	1	移設	○					450	450	1750	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	病棟	産婦人科	NS	7	病棟	消内・産婦人・乳腺・内分	陣痛室	分娩監視装置	MT-610	ﾄｰﾂﾃｯｸ	1	移設		○	○	○		250	205	265	-	100V	30VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	分娩監視システム(導入された場合)	
5	病棟	産婦人科	NS	7	病棟	消内・産婦人・乳腺・内分	器材1	分娩監視装置	MT-517	ﾄｰﾂﾃｯｸ	1	移設		○	○	○		240	210	250	-	100V	35VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	分娩監視システム(導入された場合)	
5	病棟	産婦人科	分娩室	7	病棟	小児・新生児治療	分娩室	超音波画像診断装置	ARETTA60	日立ﾒﾃﾞｨｶﾙ	1	移設		○	○	○ Storage		495	700	可変	-	100V	1500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	超音波画像システム	
5	病棟	産婦人科	NS	7	病棟	消内・産婦人・乳腺・内分	NS	体重計	-	-	1	移設	○					310	560	750	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	病棟	産婦人科	分娩室	7	病棟	小児・新生児治療	分娩室	ﾊﾟﾙｽｵｷｼﾒｰﾀｰ	-	ｺﾝﾃﾞｨｱﾝ	1	移設	○					-	-	-	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	病棟	小児科	耳鼻科処置	7	病棟	消内・産婦人・乳腺・内分	処置1	耳鼻科診療椅子	SU-X	永島医科器械	1	移設	○					580	700	1320	-	100V	540VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	病棟	外科	365	8	病棟	外科	調整中	空気清浄器	-	ｱｲｿﾝﾃｯｸ	1	移設	○					-	-	-	-	100V	○	-	-	-	-	●	-	-	-	-		
3	病棟	外科	NS	8	病棟	外科	調整中	診療カート	-	ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ	1	移設	○					800	500	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	病棟	外科	NS	8	病棟	外科	調整中	ﾎｯﾄｷｬﾋﾞ	-	-	1	移設	○					350	250	300	-	100V	600VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		業者持込品
3	病棟	外科	NS	8	病棟	外科	調整中	ﾎｯﾄｷｬﾋﾞ	-	-	1	移設	○					350	250	300	-	100V	600VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		業者持込品
3	病棟	外科	NS	8	病棟	外科	調整中	点滴処置台	-	ｻｶｾ化学工業	1	移設	○					2000	900	1600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	病棟	外科	NS	8	病棟	外科	調整中	診療カート	-	ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ	1	移設	○					800	500	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	病棟	外科	NS	8	病棟	外科	調整中	注射薬カート	-	-	1	移設	○					1200	800	1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	病棟	外科	NS	8	病棟	外科	調整中	点滴処置台	-	ｻｶｾ化学工業	1	移設	○					1500	650	1600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	病棟	外科	NS	8	病棟	外科	調整中	全自動体重計	BWB-627	ﾀﾆﾀ	1	移設	○					600	700	900	-	100V	100VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	病棟	外科	NS	8	病棟	外科	調整中	ｽﾄﾚｯﾁｬｰ	KK-725	ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ	1	移設	○					600	1800	可変	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	病棟	外科	NS	8	病棟	外科	調整中	ｽﾄﾚｯﾁｬｰ	KK-725	ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ	1	移設	○					600	1800	可変	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	病棟	外科	NS	8	病棟	外科	調整中	SPO用カート	-	-	1	移設	○					950	700	1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	病棟	消内・糖尿/代内	汚物処理室	8	病棟	消化器内科	調製中	電子天秤	SJ-1000	A&D	1	移設	○					250	230	120	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	病棟	消内・糖尿/代内	廊下	8	病棟	消化器内科	調製中	ﾎｯﾄｷｬﾋﾞ	-	-	1	移設	○					350	250	300	-	100V	600VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		業者持込品
7	病棟	消内・糖尿/代内	廊下	8	病棟	消化器内科	調製中	車椅子体重計	D-1075	ﾀﾆﾀ	1	移設	○					700	600	1200	-	100V	10VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	病棟	消内・糖尿/代内	廊下	8	病棟	消化器内科	調製中	血圧監視装置	BP-103i	ｵﾑﾛﾝｺｰﾘﾝ	1	移設	○					500	500	1120	-	100V	45VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	病棟	消内・糖尿/代内	廊下	8	病棟	消化器内科	調製中	ｽﾄﾚｯﾁｬｰ	KK-725	ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ	1	移設	○					600	1800	可変	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	病棟	消内・糖尿/代内	廊下	8	病棟	消化器内科	調製中	ｽﾄﾚｯﾁｬｰ	KK-725	ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ	1	移設	○					600	1800	可変	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	病棟	消内・糖尿/代内	廊下	8	病棟	消化器内科	調製中	ｽﾄﾚｯﾁｬｰ	KK-725	ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ	1	移設	○					600	1800	可変	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	病棟	消内・糖尿/代内	廊下	8	病棟	消化器内科	調製中	ｽﾄﾚｯﾁｬｰ	-	ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ	1	移設	○					650	1900	可変	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	病棟	消内・糖尿/代内	廊下	8	病棟	消化器内科	調製中	TVカード販売機	-	ﾎｽﾋﾟﾀﾙﾈｯﾄ	1	移設	○					300	300	1100	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-		業者持込品
7	病棟	消内・糖尿/代内	廊下	8	病棟	消化器内科	調製中	ｲﾔﾎﾝ販売機	-	DAITO	1	移設	○					400	400	1500	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-		業者持込品
7	病棟	消内・糖尿/代内	NS	8	病棟	消化器内科	調製中	救急カート	E-1	ｱﾄﾑﾒﾃﾞｨｶﾙ	1	移設	○					900	600	1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	病棟	消内・糖尿/代内	NS	8	病棟	消化器内科	調製中	注射薬カート	-	ｻｶｾ化学工業	1	移設	○					800	500	850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	病棟	消内・糖尿/代内	NS	8	病棟	消化器内科	調製中	ﾎｽﾋﾟﾀﾙｶｾｯﾀｰ	-	-	1	移設	○					650	470	860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	病棟	消内・糖尿/代内	NS	8	病棟	消化器内科	調製中	冷蔵庫(薬用)	SJ-23TK	ｼｬｰﾌﾟ	1	移設	○					540	540	1540	-	100V	320VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	病棟	消内・糖尿/代内	NS	8	病棟	消化器内科	調製中	ﾎｽﾋﾟﾀﾙｶｾｯﾀｰ	-	-	1	移設	○					670	320	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	病棟	消内・糖尿/代内	NS	8	病棟	消化器内科	調製中	ﾎｯﾄｷｬﾋﾞ	-	-	1	移設	○					350	250	300	-	100V	600VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		業者持込品
7	病棟	消内・糖尿/代内	NS	8	病棟	消化器内科	調製中	点滴作業台	-	ｻｶｾ化学工業	1	移設	○					1200	900	1560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	病棟	消内・糖尿/代内	NS	8	病棟	消化器内科	調製中	与薬カート	-	ｻｶｾ化学工業	1	移設	○					1000	590	1240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	病棟	呼内・神内・脳外	廊下	9	病棟	呼内・神内・脳外	調製中	ｽﾄﾚｯﾁｬｰ	KK-725	ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ	1	移設	○					600	1800	可変	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	病棟	呼内・神内・脳外	廊下	9	病棟	呼内・神内・脳外	調製中	ｽﾄﾚｯﾁｬｰ	KK-725	ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ	1	移設	○					600	1800	可変	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	病棟	呼内・神内・脳外	談話	9	病棟	呼内・神内・脳外	調製中	TVカード販売機	-	ﾎｽﾋﾟﾀﾙﾈｯﾄ	1	移設	○					300	300	1100	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-		業者持込品
8	病棟	呼内・神内・脳外	談話	9	病棟	呼内・神内・脳外	調製中	ｲﾔﾎﾝ販売機	-	DAITO	1	移設	○					400	400	1500	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-		業者持込品

別紙2 医療機器・精密機械移転予定リスト

現病院				新病院情報				機器情報				整備区分	引越業者による	メーカーによる作業(想定)				寸法(mm)			電源			衛生設備条件								その他	システム接続先	設備条件等にかかる備考
階	部門	部署	部屋名	階	部門	部署	部屋名	品名	型式	メーカー名	数量		搬出入(移設)	搬出入	設置調整	システム接続	その他作業条件	W	D	H	三相	単相	容量(VA)	給水	給湯	排水	ガス	排気	蒸気	発熱量特記	重量特記(kg)	LAN		
8	病棟	呼内・神内・脳外	配膳	9	病棟	呼内・神内・脳外	調製中	下膳車	-	-	1	移設	○					1200	850	1550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	病棟	呼内・神内・脳外	NS前	9	病棟	呼内・神内・脳外	調製中	SPD用カート	-	-	1	移設	○					950	700	1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	病棟	呼内・神内・脳外	NS前	9	病棟	呼内・神内・脳外	調製中	マスク用販売機	-	DAITO	1	移設	○					450	350	1500	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	業者持込品
8	病棟	呼内・神内・脳外	面談・理髪	9	病棟	呼内・神内・脳外	調製中	ﾍﾞｯﾄﾞｱｲｿﾚｰﾀ	かったんﾍﾞﾝﾁ	ｱｲｿﾝﾃｯｸ	1	移設	○					900	800	1500	-	100V	1.5kVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	病棟	呼内・神内・脳外	面談・理髪	9	病棟	呼内・神内・脳外	調製中	理髪用椅子	-	ﾀｶﾗﾍﾞﾙﾓﾝﾄ	1	移設	○					600φ		1000	-	100V	540VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	床固定有
8	病棟	呼内・神内・脳外	ﾃﾞｲﾙｰﾑ	9	病棟	呼内・神内・脳外	調製中	エルゴバイク	ALINCO	GymLine	1	移設	○					500	1000	1200	-	100V	200VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	病棟	呼内・神内・脳外	ﾃﾞｲﾙｰﾑ	9	病棟	呼内・神内・脳外	調製中	ﾎｯﾄｷｬﾋﾞ	-	-	1	移設	○					350	250	300	-	100V	600VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	業者持込品
8	病棟	呼内・神内・脳外	NS	9	病棟	呼内・神内・脳外	調製中	点滴処置台	-	サカセ化学工業	1	移設	○					1200	700	1600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	病棟	呼内・神内・脳外	NS	9	病棟	呼内・神内・脳外	調製中	ﾎｯﾄｷｬﾋﾞ	-	-	1	移設	○					350	250	300	-	100V	600VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	業者持込品
8	病棟	呼内・神内・脳外	NS	9	病棟	呼内・神内・脳外	調製中	保管庫(消耗品用)	-	ｺｸﾖ	1	移設	○					1800	400	1760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	病棟	呼内・神内・脳外	NS	9	病棟	呼内・神内・脳外	調製中	診療カート	-	ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ	1	移設	○					800	500	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	病棟	呼内・神内・脳外	NS	9	病棟	呼内・神内・脳外	調製中	カルテカート	-	-	1	移設	○					900	600	1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	病棟	呼内・神内・脳外	NS	9	病棟	呼内・神内・脳外	調製中	救急カート	E-1	ｱﾄﾑﾒﾃﾞｨｶﾙ	1	移設	○					900	600	1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	病棟	泌尿器	談話	10	病棟	泌尿器・耳鼻科・歯科	調製中	TVカード販売機	-	ﾎｽﾋﾟﾀﾙﾈｯﾄ	1	移設	○					300	300	1100	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	業者持込品
3	病棟	泌尿器	談話	10	病棟	泌尿器・耳鼻科・歯科	調製中	ｲﾔﾎﾝ販売機	-	DAITO	1	移設	○					400	400	1500	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	業者持込品
3	病棟	泌尿器	廊下	10	病棟	泌尿器・耳鼻科・歯科	調製中	ｽﾄﾚｯﾁｬｰ	KK-725	ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ	1	移設	○					600	1800	可変	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	病棟	泌尿器	312	10	病棟	泌尿器・耳鼻科・歯科	調製中	歩行補助器	-	-	1	移設	○					600	800	1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	病棟	泌尿器	廊下	10	病棟	泌尿器・耳鼻科・歯科	調製中	全自動体重計	BWB-627	ﾀﾆｳﾀ	1	移設	○					600	700	900	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	病棟	泌尿器	NS	10	病棟	泌尿器・耳鼻科・歯科	調製中	ｽﾁｰﾙ棚(消耗品用)	-	-	1	移設	○					1200	400	1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	卓上
3	病棟	泌尿器	NS	10	病棟	泌尿器・耳鼻科・歯科	調製中	ﾚﾀｰｹｰｽ(消耗品用)	-	ｲﾄｰｷ	1	移設	○					800	750	1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	病棟	泌尿器	NS	10	病棟	泌尿器・耳鼻科・歯科	調製中	冷凍冷蔵庫(薬・アイスノン用)	GR-A40T	東芝	1	移設	○					650	650	1700	-	100V	320VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	病棟	泌尿器	NS	10	病棟	泌尿器・耳鼻科・歯科	調製中	ｽﾁｰﾙ棚(消耗品用)	-	-	1	移設	○					900	450	2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	病棟	泌尿器	NS	10	病棟	泌尿器・耳鼻科・歯科	調製中	ﾎｯﾄｷｬﾋﾞ	-	-	1	移設	○					350	250	300	-	100V	600VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	業者持込品
3	病棟	泌尿器	NS	10	病棟	泌尿器・耳鼻科・歯科	調製中	ﾎｯﾄｷｬﾋﾞ	-	-	1	移設	○					350	250	300	-	100V	600VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	業者持込品
3	病棟	泌尿器	NS	10	病棟	泌尿器・耳鼻科・歯科	調製中	ｽﾁｰﾙ棚(消耗品用)	-	-	1	移設	○					900	500	1760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	病棟	泌尿器	NS	10	病棟	泌尿器・耳鼻科・歯科	調製中	ﾌﾞﾗｯﾀﾞｰｽｷｬﾝ	BV6100	日本システムックス	1	移設	○					1001	150	200	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	病棟	泌尿器	NS	10	病棟	泌尿器・耳鼻科・歯科	調製中	点滴処置台	-	サカセ化学工業	1	移設	○					1800	900	1600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	病棟	泌尿器	NS	10	病棟	泌尿器・耳鼻科・歯科	調製中	救急カート	E-1	ｱﾄﾑﾒﾃﾞｨｶﾙ	1	移設	○					900	600	1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	病棟	泌尿器	NS	10	病棟	泌尿器・耳鼻科・歯科	調製中	ｽﾁｰﾙ棚(消耗品用)	-	-	1	移設	○					900	450	1800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	病棟	泌尿器	廊下	10	病棟	泌尿器・耳鼻科・歯科	調製中	SPD用カート	-	-	1	移設	○					950	700	1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	病棟	泌尿器	廊下	10	病棟	泌尿器・耳鼻科・歯科	調製中	マスク用販売機	-	DAITO	1	移設	○					450	350	1500	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	業者持込品
5	病棟	小児科	耳鼻科処置	10	病棟	泌尿器・耳鼻科・歯科	多目的室	ﾌｧｲﾊﾞｰｽｺｰﾌﾟ	ENT-304Ⅱ	町田製作所	1	移設	○					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	病棟	小児科	耳鼻科処置	10	病棟	泌尿器・耳鼻科・歯科	多目的室	光源装置	CLE-10	ｵﾘﾝﾊﾟｽ	1	移設	○					370	300	200	-	100V	500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	病棟	小児科	耳鼻科処置	10	病棟	泌尿器・耳鼻科・歯科	多目的室	ﾌｧｲﾊﾞｰｽｺｰﾌﾟ	ENF-10	ｵﾘﾝﾊﾟｽ	1	移設	○					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	病棟	呼内・消内・血/腎内・結核	NS(南)	10	病棟	呼内・血腎内・泌尿	調製中	内視鏡システム	BV1143,CLV-140A,SVO-9500BD	ｵﾘﾝﾊﾟｽ	1	移設		○	○			600	600	1700	-	100V	1000VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	病棟	呼内・消内・血/腎内・結核	NS(南)	10	病棟	呼内・血腎内・泌尿	調製中	内視鏡保管庫	YEK-2Ⅱ	ﾔｺｲ	1	移設	○					400	400	2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	病棟	呼内・消内・血/腎内・結核	NS(中央)	10	病棟	呼内・血腎内・泌尿	調製中	診療カート	-	ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ	1	移設	○					800	500	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	病棟	呼内・消内・血/腎内・結核	NS(南)	10	病棟	呼内・血腎内・泌尿	調製中	点滴処置台	-	サカセ化学工業	1	移設	○					1800	900	1600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	病棟	呼内・消内・血/腎内・結核	NS(南)	10	病棟	呼内・血腎内・泌尿		ﾎｯﾄｷｬﾋﾞ	-	-	1	移設						450	260	350	-	100V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	病棟	呼内・消内・血/腎内・結核	NS(南)	10	病棟	呼内・血腎内・泌尿		ﾎｯﾄｷｬﾋﾞ	-	-	1	移設						450	260	350	-	100V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	病棟	呼内・消内・血/腎内・結核	NS(南)	10	病棟	呼内・血腎内・泌尿	調製中	救急カート	E-1	ｱﾄﾑﾒﾃﾞｨｶﾙ	1	移設	○					900	600	1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	病棟	呼内・消内・血/腎内・結核	廊下	10	病棟	呼内・血腎内・泌尿	調製中	歩行補助器	-	-	1	移設	○					600	800	1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	病棟	呼内・消内・血/腎内・結核	廊下	10	病棟	呼内・血腎内・泌尿	調製中	診療カート	-	ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ	1	移設	○					800	500	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	病棟	呼内・消内・血/腎内・結核	廊下	10	病棟	呼内・血腎内・泌尿	調製中	注射薬カート	-	-	1	移設	○					600	400	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	病棟	呼内・消内・血/腎内・結核	廊下	10	病棟	呼内・血腎内・泌尿	調製中	診療カート	-	ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ	1	移設	○					800	500	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	病棟	呼内・消内・血/腎内・結核	廊下	10	病棟	呼内・血腎内・泌尿	調製中	全自動体重計	BWB-800	ﾀﾆｳﾀ	1	移設	○					600	700	900	-	100V	100VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	病棟	呼内・消内・血/腎内・結核	廊下	10	病棟	呼内・血腎内・泌尿	調製中	歩行補助器	-	-	1	移設	○					600	800	1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	病棟	整形・血/腎内	廊下	11	病棟	整形・眼科・糖/内	調製中	歩行補助器	-	-	1	移設	○					600	800	1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	病棟	整形・血/腎内	廊下	11	病棟	整形・眼科・糖/内	調製中	ｽﾄﾚｯﾁｬｰ	KK-725	ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ	1	移設	○					600	1800	可変	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	病棟	整形・血/腎内	談話	11	病棟	整形・眼科・糖/内	調製中	TVカード販売機	-	ﾎｽﾋﾟﾀﾙﾈｯﾄ	1	移設	○					300	300	1100	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	業者持込品
6	病棟	整形・血/腎内	談話	11	病棟	整形・眼科・糖/内	調製中	ｲﾔﾎﾝ販売機	-	DAITO	1	移設	○					400	400	1500	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	業者持込品

現病院				新病院情報				機器情報				整備区分	引越業者による	メーカーによる作業(想定)				寸法(mm)			電源			衛生設備条件								その他	システム接続先	設備条件等にかかる備考
階	部門	部署	部屋名	階	部門	部署	部屋名	品名	型式	メーカー名	数量		搬出入(移設)	搬出入	設置調整	システム接続	その他作業条件	W	D	H	三相	単相	容量(VA)	給水	給湯	排水	ガス	排気	蒸気	発熱量特記	重量特記(kg)	LAN		
6	病棟	整形・血/腎内	倉庫	11	病棟	整形・眼科・糖/内	調製中	ｱｲｼｼﾝｸﾞｼｽﾃﾑ	CF3000	日本ｼﾝｸﾞﾏｯｸｽ	1	移設	○					600	300	800	-	100V	420VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	病棟	整形・血/腎内	倉庫	11	病棟	整形・眼科・糖/内	調製中	ｱｲｼｼﾝｸﾞｼｽﾃﾑ	CF3000	日本ｼﾝｸﾞﾏｯｸｽ	1	移設	○					600	300	800	-	100V	420VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	病棟	整形・血/腎内	倉庫	11	病棟	整形・眼科・糖/内	調製中	足用台	-	-	1	移設	○					400	800	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	病棟	整形・血/腎内	倉庫	11	病棟	整形・眼科・糖/内	調製中	足用台	-	-	1	移設	○					400	800	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	病棟	整形・血/腎内	倉庫	11	病棟	整形・眼科・糖/内	調製中	足用台	-	-	1	移設	○					400	800	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	病棟	整形・血/腎内	倉庫	11	病棟	整形・眼科・糖/内	調製中	CPM装置	-	-	1	移設	○					400	900	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	病棟	整形・血/腎内	廊下	11	病棟	整形・眼科・糖/内	調製中	ｽﾄﾚｯﾁｬｰ	KK-725	ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ	1	移設	○					600	1800	可変	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	病棟	整形・血/腎内	廊下	11	病棟	整形・眼科・糖/内	調製中	ｵﾑﾂ交換車	-	村中医療器	1	移設	○					1200	500	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	病棟	整形・血/腎内	廊下	11	病棟	整形・眼科・糖/内	調製中	全自動体重計	BWB-627	ﾀﾆﾀ	1	移設	○					600	700	900	-	100V	100VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	病棟	整形・血/腎内	廊下	11	病棟	整形・眼科・糖/内	調製中	ﾏｽｸ用販売機	-	DAITO	1	移設	○					450	350	1500	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-		業者持込品
6	病棟	整形・血/腎内	606	11	病棟	整形・眼科・糖/内	調製中	歩行補助器	-	-	1	移設	○					600	800	1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	病棟	整形・血/腎内	606	11	病棟	整形・眼科・糖/内	調製中	歩行補助器	-	-	1	移設	○					600	800	1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	病棟	整形・血/腎内	NS	11	病棟	整形・眼科・糖/内	調製中	点滴処置台	-	サカセ化学工業	1	移設	○					1760	900	1560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	病棟	整形・血/腎内	NS	11	病棟	整形・眼科・糖/内	調製中	救急カート	E-1	ｱﾄﾑﾒﾃﾞｨｶﾙ	1	移設	○					900	600	1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	病棟	整形・血/腎内	NS	11	病棟	整形・眼科・糖/内	調製中	点滴処置台	-	サカセ化学工業	1	移設	○					1500	600	750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	病棟	整形・血/腎内	NS	11	病棟	整形・眼科・糖/内	調製中	ﾎｯﾄｷｬﾋﾞ	-	-	1	移設	○					350	250	300	-	100V	600VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		業者持込品
6	病棟	整形・血/腎内	NS	11	病棟	整形・眼科・糖/内	調製中	ｽﾁｰﾙ棚(消耗品用)	-	-	1	移設	○					900	450	2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		耐震固定有
6	病棟	整形・血/腎内	NS	11	病棟	整形・眼科・糖/内	調製中	ｽﾁｰﾙ棚(消耗品用)	-	-	1	移設	○					900	450	2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		耐震固定有
6	病棟	整形・血/腎内	NS	11	病棟	整形・眼科・糖/内	調製中	診療カート	-	サカセ化学工業	1	移設	○					1200	600	1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	病棟	整形・血/腎内	NS	11	病棟	整形・眼科・糖/内	調製中	冷蔵庫(薬用)	NR-B146W-S	ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ	1	移設	○					500	500	800	-	100V	320VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	病棟	整形・血/腎内	NS	11	病棟	整形・眼科・糖/内	調製中	保管庫(消耗品用)	-	プラス	1	移設	○					900	400	1800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	病棟	整形・血/腎内	NS	11	病棟	整形・眼科・糖/内	調製中	ｽﾁｰﾙ棚(消耗品用)	-	-	1	移設	○					1200	450	1800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	病棟	整形・血/腎内	668	11	病棟	整形・眼科・糖/内	調製中	ﾍﾞｯﾄﾞｱｲｿﾚｰﾀ	CT-AⅡ	ｺｽﾓﾚｰﾄﾞ	1	移設	○					1300	280	1850	-	100V	500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	病棟	整形・血/腎内	667	11	病棟	整形・眼科・糖/内	調製中	ﾍﾞｯﾄﾞｱｲｿﾚｰﾀ	CT-AⅡ	ｺｽﾓﾚｰﾄﾞ	1	移設	○					1300	280	1850	-	100V	500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	病棟	整形・血/腎内	670	11	病棟	整形・眼科・糖/内	調製中	ﾍﾞｯﾄﾞｱｲｿﾚｰﾀ	MODEL830	ｺｽﾓﾚｰﾄﾞ	1	移設	○					1300	280	1850	-	100V	500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	病棟	整形・血/腎内	倉庫	11	病棟	整形・眼科・糖/内	調製中	ﾍﾞｯﾄﾞｱｲｿﾚｰﾀ	CT-AⅡ	ｺｽﾓﾚｰﾄﾞ	1	移設	○					1300	280	1850	-	100V	500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	病棟	整形・血/腎内	倉庫	11	病棟	整形・眼科・糖/内	調製中	ﾍﾞｯﾄﾞｱｲｿﾚｰﾀ	CT-AⅡ	ｺｽﾓﾚｰﾄﾞ	1	移設	○					1300	280	1850	-	100V	500VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	病棟	循内・心外・皮膚	廊下	11	病棟	循内・心外・皮膚	調製中	SPO用カート	-	-	1	移設	○					950	700	1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	病棟	循内・心外・皮膚	廊下	11	病棟	循内・心外・皮膚	調製中	診療カート	-	ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ	1	移設	○					800	500	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	病棟	循内・心外・皮膚	廊下	11	病棟	循内・心外・皮膚	調製中	SPO用カート	-	-	1	移設	○					950	700	1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	病棟	循内・心外・皮膚	廊下	11	病棟	循内・心外・皮膚	調製中	歩行補助器	-	-	1	移設	○					600	800	1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	病棟	循内・心外・皮膚	廊下	11	病棟	循内・心外・皮膚	調製中	歩行補助器	-	-	1	移設	○					600	800	1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	病棟	循内・心外・皮膚	廊下	11	病棟	循内・心外・皮膚	調製中	歩行補助器	-	-	1	移設	○					600	800	1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	病棟	循内・心外・皮膚	廊下	11	病棟	循内・心外・皮膚	調製中	診療カート	-	ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ	1	移設	○					800	500	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	病棟	循内・心外・皮膚	廊下	11	病棟	循内・心外・皮膚	調製中	ｽﾄﾚｯﾁｬｰ	KK-725	ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ	1	移設	○					600	1800	可変	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	病棟	循内・心外・皮膚	廊下	11	病棟	循内・心外・皮膚	調製中	ﾏｽｸ用販売機	-	DAITO	1	移設	○					450	350	1500	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-		業者持込品
7	病棟	循内・心外・皮膚	NS	11	病棟	循内・心外・皮膚	調製中	救急カート	E-1	ｱﾄﾑﾒﾃﾞｨｶﾙ	1	移設	○					900	600	1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	病棟	循内・心外・皮膚	NS	11	病棟	循内・心外・皮膚	調製中	ﾎｯﾄｷｬﾋﾞ	-	-	1	移設	○					350	250	300	-	100V	600VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		業者持込品
7	病棟	循内・心外・皮膚	NS	11	病棟	循内・心外・皮膚	調製中	薬品保冷庫	MPR-414FR	ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾍﾙｽｹｱ	1	移設	○					800	610	1820	-	100V	240VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	病棟	循内・心外・皮膚	NS	11	病棟	循内・心外・皮膚	調製中	ｱﾝﾌﾞﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ	-	サカセ化学工業	1	移設	○					650	470	860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	病棟	循内・心外・皮膚	NS	11	病棟	循内・心外・皮膚	調製中	ｱﾝﾌﾞﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ	-	サカセ化学工業	1	移設	○					650	470	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	病棟	循内・心外・皮膚	NS	11	病棟	循内・心外・皮膚	調製中	点滴作業台	-	サカセ化学工業	1	移設	○					1800	920	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	病棟	循内・心外・皮膚	NS	11	病棟	循内・心外・皮膚	調製中	ﾎｯﾄｷｬﾋﾞ	-	-	1	移設	○					350	250	300	-	100V	600VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		業者持込品
7	病棟	循内・心外・皮膚	NS	11	病棟	循内・心外・皮膚	調製中	点滴作業台	-	サカセ化学工業	1	移設	○					1200	960	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	病棟	循内・心外・皮膚	NS	11	病棟	循内・心外・皮膚	調製中	ｼｬﾜｶｽﾃﾝ(壁)	ORS-FFH-321	ｵｿｵﾝ電機	1	移設	○					1230	110	1100	-	100V	120VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	病棟	地域包括	倉庫	12	病棟	緩和・地域包括	調製中	洗髪車	HL	ｱﾄﾑﾒﾃﾞｨｶﾙ	1	移設	○					900	600	750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	病棟	地域包括	665	12	病棟	緩和・地域包括	調製中	歩行補助器	-	-	1	移設	○					600	800	1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	病棟	地域包括	廊下	12	病棟	緩和・地域包括	調製中	SPO用カート	-	-	1	移設	○					950	700	1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	病棟	地域包括	廊下	12	病棟	緩和・地域包括	調製中	全自動体重計	BWB-627	ﾀﾆﾀ	1	移設	○					600	700	900	-	100V	100VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	病棟	地域包括	廊下	12	病棟	緩和・地域包括	調製中	診療カート	-	ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ	1	移設	○					800	500	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	病棟	地域包括	廊下	12	病棟	緩和・地域包括	調製中	診療カート	-	村中医療器	1	移設	○					500	400	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	病棟	地域包括	廊下	12	病棟	緩和・地域包括	調製中	ｽﾄﾚｯﾁｬｰ	KK-725	ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ	1	移設	○					600	1800	可変	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

別紙2 医療機器・精密機械移転予定リスト

現病院				新病院情報				機器情報				整備区分	引越業者による	メーカーによる作業(想定)				寸法(mm)			電源			衛生設備条件								その他	システム接続先	設備条件等にかかる備考
階	部門	部署	部屋名	階	部門	部署	部屋名	品名	型式	メーカー名	数量		搬出入(移設)	搬出入	設置調整	システム接続	その他作業条件	W	D	H	三相	単相	容量(VA)	給水	給湯	排水	ガス	排気	蒸気	発熱量特記	重量特記(kg)	LAN		
6	病棟	地域包括	656	12	病棟	緩和・地域包括	調製中	歩行補助器	-	-	1	移設	○					600	800	1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	病棟	地域包括	655	12	病棟	緩和・地域包括	調製中	歩行補助器	-	-	1	移設	○					600	800	1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	病棟	地域包括	655	12	病棟	緩和・地域包括	調製中	歩行補助器	-	-	1	移設	○					600	800	1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	病棟	地域包括	NS	12	病棟	緩和・地域包括	調製中	救急カート	E-1	ｱﾄﾑﾒﾃﾞｨｶﾙ	1	移設	○					900	600	1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	病棟	地域包括	NS	12	病棟	緩和・地域包括	調製中	冷凍冷蔵庫(薬・アイスノン用)	GR-A22T	東芝	1	移設	○					500	550	1600	-	100V	320VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	病棟	地域包括	NS	12	病棟	緩和・地域包括	調製中	ｽﾁｰﾙ棚(消耗品用)	-	-	1	移設	○					1200	200	2100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	病棟	地域包括	NS	12	病棟	緩和・地域包括	調製中	ﾎｯﾄｷｬﾋﾞ	-	-	1	移設	○					350	250	300	-	100V	600VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		業者持込品
6	病棟	地域包括	NS	12	病棟	緩和・地域包括	調製中	ﾎｯﾄｷｬﾋﾞ	-	-	1	移設	○					350	250	300	-	100V	600VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		業者持込品
6	病棟	地域包括	NS	12	病棟	緩和・地域包括	調製中	ｽﾁｰﾙ棚(消耗品用)	-	-	1	移設	○					900	500	2100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	病棟	地域包括	NS	12	病棟	緩和・地域包括	調製中	ｱﾝﾌﾞﾙﾎﾙﾀﾞｰﾈｯﾄ	-	ｻｶｾ化学工業	1	移設	○					800	500	1700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	病棟	地域包括	NS	12	病棟	緩和・地域包括	調製中	点滴処置台	-	ｻｶｾ化学工業	1	移設	○					2000	950	1600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	病棟	地域包括	NS	12	病棟	緩和・地域包括	調製中	ｼｬｳｶｽﾃﾝ(壁)	-	ﾆｺｰ	1	移設	○					900	100	550	-	100V	120VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	病棟	地域包括	NS	12	病棟	緩和・地域包括	調製中	注射薬カート	-	ｻｶｾ化学工業	1	移設	○					1200	500	1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	病棟	地域包括	NS	12	病棟	緩和・地域包括	調製中	ｽﾁｰﾙ棚(消耗品用)	-	-	1	移設	○					1200	200	2100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	病棟	精神	廊下	13	病棟	精神科	廊下	ｽﾄﾚｯﾁｬｰ	KK-725	ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ	1	移設	○					600	1800	可変	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	病棟	精神	廊下	13	病棟	精神科	廊下	ｽﾄﾚｯﾁｬｰ	KK-725	ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ	1	移設	○					600	1800	可変	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	病棟	精神	談話	13	病棟	精神科	EV前	ｲﾔｶﾝ販売機	-	DAITO	1	移設	○					400	400	1500	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		業者持込品
4	病棟	精神	談話	13	病棟	精神科	EV前	TVｶｰﾄﾞ販売機	-	ﾎｽﾋﾟﾀﾙﾈｯﾄ	1	移設	○					300	300	1100	-	100V	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		業者持込品
4	病棟	精神	NS	13	病棟	精神科	器材室	ｽﾁｰﾙ棚(消耗品用)	-	ｺｸﾖ	1	移設	○					900	400	1800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	病棟	精神	NS	13	病棟	精神科	器材室	ｽﾁｰﾙ棚(消耗品用)	-	ｺｸﾖ	1	移設	○					900	400	1300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	病棟	精神	NS	13	病棟	精神科	m-ECT施術室	点滴処置カート	-	ｱｽﾜﾝ	1	移設	○					1000	600	1700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	病棟	精神	NS	13	病棟	精神科	m-ECT	ｽﾄﾚｯﾁｬｰ	-	-	1	移設	○					800	2100	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	病棟	精神	廊下	13	病棟	精神科	器材室	歩行補助器	-	-	1	移設	○					600	800	1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	検査	臨床他	-	-	-	-	配置場所調整中	血圧監視装置	TM-2581	A&D	1	移設	○					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-		
6	病棟	整形・血/腎内	廊下	-	-	-	配置場所調整中	冷凍冷蔵庫(薬・アイスノン用)	MF-LRT-W	三菱	1	移設	○					500	600	1100	-	100V	320VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	病棟	整形・血/腎内	廊下	-	-	-	配置場所調整中	冷凍冷蔵庫(薬・アイスノン用)	MF-LRT-W	三菱	1	移設	○					500	600	1100	-	100V	320VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	病棟	健康管理C	廊下	調整中	調整中	調整中	調整中	冷凍冷蔵庫(薬・アイスノン用)	SP-YM110W	三洋	1	移設	○					500	600	1200	-	100V	320VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
B1	放射線	放射線	現像		放射線	放射線	調整中	-	-	-	1	移設	○					1800	800	1050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
B1	放射線	放射線	現像		放射線	放射線	調整中	-	-	-	1	移設	○					800	800	2400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	放射線	放射線	受付		放射線	放射線	調整中	ｼｬｳｶｽﾃﾝ(卓上)	-	ｺﾆｶｼﾙﾄﾍﾙｽｹｱ	1	移設	○					1200	100	550	-	100V	120VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	放射線	放射線	MRI		放射線	放射線	MRI操作エリア	ｼｬｳｶｽﾃﾝ(卓上)	-	-	1	移設	○					1150	100	550	-	100V	120VA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	外来	神内・脳外	-		外来	検査	生理検査	筋電計	-	日本光電	1	移設	○			別途発注		610	850	1250	-	100V	1250VA	-	-	-	-	-	-	-	-	●	生理検査システム	
2	外来	耳鼻科	処置		外来	外来:耳鼻咽喉科		鼻腔通気度計	MPR-2100	日本光電	1	移設	○																					
5	病棟	小児科	新生児室		病棟	小児科		光線治療ユニット	PIT-120	ｱﾄﾑﾒﾃﾞｨｶﾙ	1	移設	○																					
5	病棟	小児科	新生児室		病棟	小児科		ｺｯﾄ		ｱﾄﾑﾒﾃﾞｨｶﾙ	1	移設	○																					
5	病棟	小児科	新生児室		病棟	小児科		酸素ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ	OX-90	ｱﾄﾑ	1	移設	○																					
5	病棟	小児科	新生児室		病棟	小児科		酸素ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ	OX-90	ｱﾄﾑ	1	移設	○																					
5	病棟	小児科	新生児室		病棟	小児科		人工呼吸器	SLE2000 HFO	東機貿	1	移設	○																					
1	外来	小児	治療室		外来	小児		診察台			1	移設	○																					
1	外来	小児	診察室4		外来	小児		診察台			1	移設	○																					
5	病棟	小児科	廊下		病棟	小児科		身長計		日本医療機研究所	1	移設	○																					
5	病棟	小児科	廊下		病棟	小児科		ｽﾄﾚｯﾁｬｰ	K-721	ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ	1	移設	○																					
5	病棟	小児科	廊下		病棟	小児科		ｽﾄﾚｯﾁｬｰ		ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ	1	移設	○																					
5	病棟	産婦人科	廊下		病棟	産婦人科		体重計	DP-7101PW	ﾔﾏﾄ	1	移設	○																					
5	病棟	小児科	廊下		病棟	小児科		体重計	BWB-627	ﾀﾆﾀ	1	移設	○																					
5	病棟	産婦人科	ｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ		病棟	産婦人科		超音波診断装置	ARETTA60		1	移設	○																					
5	病棟	小児科	新生児室		病棟	小児科		ﾊﾟﾙｽｵｷｼﾒｰﾀｰ	9200	ｺｰｷﾝﾒﾃﾞｨｶﾙ	1	移設	○																					
5	病棟	小児科	新生児室		病棟	小児科		ﾊﾟﾙｽｵｷｼﾒｰﾀｰ	9200	ｺｰｷﾝﾒﾃﾞｨｶﾙ	1	移設	○																					
5	病棟	小児科	新生児室		病棟	小児科		ﾊﾟﾙｽｵｷｼﾒｰﾀｰ	N-595	ﾈﾙｺｱ	1	移設	○																					
2	外来	産婦人	診察		外来	産婦人科		分娩監視装置	MT-516	ﾄｰｲﾂ	1	移設	○																					
1	外来	小児	受付		外来	小児		ﾍﾞﾋﾞｰｽｹｰﾙ	BWB-200	ﾀﾆﾀ	1	移設	○																					
2	外来	産婦人	診察		外来	産婦人科		ﾍﾞﾋﾞｰｽｹｰﾙ	UDS-200be-K	ﾔﾏﾄ	1	移設	○																					

別紙2 医療機器・精密機械移転予定リスト

現病院				新病院情報				機器情報				整備区分	引越業者による	メーカーによる作業(想定)				寸法(mm)			電源			衛生設備条件								その他	システム接続先	設備条件等にかかる備考
階	部門	部署	部屋名	階	部門	部署	部屋名	品名	型式	ﾒｰｶｰ名	数量		搬出入(移設)	搬出入	設置調整	システム接続	その他作業条件	W	D	H	三相	単相	容量(VA)	給水	給湯	排水	ガス	排気	蒸気	発熱量特記	重量特記(kg)	LAN		
5	病棟	産婦人科	ｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ		病棟	産婦人科		ｸﾞﾗﾌｶｰﾄ	12人用	ｻｶｾ化学	1	移設	○																					
2	外来	産婦人	内診1/2		外来	産婦人科		超音波診断装置	F37	日立ﾒﾃﾞｨｶﾙ	1	移設	○																					
		外科				外科		双眼ルーペ			1	移設	○																					
		歯科口腔外科				手術		滅菌コンテナー一式			1	移設	○																					
		病理診断科				病理		パラフィンブロック作製装置一式			1	移設	○																					
		手術室				手術		滅菌コンテナー一式			1	移設	○																					
		歯科口腔外科				歯科口腔外科		超音波スケーラ			1	移設	○																					
		歯科口腔外科				歯科口腔外科		電動式骨手術器械(ｴﾁﾚﾝ4ｴﾚﾝｸﾛﾛ)一式			1	移設	○																					
		手術室				中材		低温インキュベーター			1	移設	○																					
		感染管理室、洗浄・組立・消毒室				中材		器具除染用洗浄器	DS50DRS	エムエス	1	移設		○	○																			
		歯科口腔外科				歯科口腔外科		歯科用吸引装置Free-100mini			1	移設	○																					
		歯科口腔外科				歯科口腔外科		電動式骨手術器械(ﾋﾞｴｯﾀｰｼﾞｭﾘｰ)一式			1	移設	○																					
		歯科口腔外科				歯科口腔外科		電動式骨手術器械(ｻｰｼﾞｭﾘｰｻｸｾｽ))			1	移設	○																					
		外科				手術		レトラクター支持装置 一式			1	移設	○																					
		整形外科				手術		電動式骨手術器械一式			1	移設	○																					
		洗浄・組立・消毒室				中材		歯科用インスツルメント用自動注油器			1	移設	○																					
		内視鏡C				内視鏡		診察台一式			1	移設	○																					
		透析ｾﾝﾀｰ				透析室		ﾃﾞｼﾞﾀﾙｽｹｰﾙﾍﾞｯﾄﾞ 一式			1	移設	○																					
		臨床工学室				臨床工学室		ｼﾘﾝｼﾞﾎﾟﾝﾌﾟ30台			1	移設	○																					
		歯科口腔外科				歯科口腔外科		LED光源装置一式			1	移設	○																					
		院内保育園				院内保育		お散歩車用避難車			1	移設	○																					
		乳腺・内分泌外科、耳鼻咽喉科				未定		筋電計一式			1	移設	○			別途発注																	生理検査システム	
		臨床工学室				臨床工学室		輸液ﾎﾟﾝﾌﾟ40台			1	移設	○																					
		整形外科				手術		ｱﾝｸﾙﾃﾞｨｽﾄﾗｸﾀｰ			1	移設	○																					
		透析ｾﾝﾀｰ				透析室		多用途透析装置一式			1	移設	○																					
2		眼科		2	外来	眼科外来	暗室	超音波診断／測定装置	UD-800	ﾄｰﾒｰ	1	移設	○			○																	眼科システム	
		循環器内科				検査		医用ﾚｯﾄﾞﾐﾙ一式			1	移設	○																					
		超音波ｾﾝﾀｰ				検査		超音波検査台一式			1	移設	○																					
2		透析ｾﾝﾀｰ		4	透析	透析ｾﾝﾀｰ	SS	体成分分析装置一式	InBody S10	ｲﾝﾎﾞﾃﾞｨｰｼﾞｬﾊﾟﾝ	1	移設	○			○																	透析システム	
		臨床工学室				手術		人工心肺装置一式			1	移設	○																					
		臨床工学室				臨床工学室		電気メスアナライザー 一式			1	移設	○																					
		ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科				ﾘﾊﾋﾞﾘ		治療用電気刺激装置 一式			1	移設	○																					
		消化器内科				内視鏡		内視鏡システム一式			1	移設	○																					
		泌尿器科				手術		止血用クリップアプライヤー式			1	移設	○																					
		臨床工学室				透析室		血液浄化装置一式			1	移設	○																					
		臨床検査科				透析室		血栓融解装置			1	移設	○																					
		麻酔科				手術		ﾋﾞﾃﾞｵ硬性挿管用喉頭鏡			1	移設	○																					
		ICU				ICU		ICUﾍﾞｯﾄﾞ一式			1	移設	○																					
		消化器外科				手術		高周波手術装置一式			1	移設	○																					
		整形外科				手術		関節鏡用器械ｾｯﾄ一式			1	移設	○																					
		3階北病棟				病棟		ﾊﾝﾄﾞﾚｰﾙ付き体重計			1	移設	○																					
		7階南病棟				病棟		ﾊﾝﾄﾞﾚｰﾙ付き体重計			1	移設	○																					
		歯科口腔外科				手術		BRAVI東北大式ﾄﾗｸﾀｰ一式			1	移設	○																					
		産婦人科病棟				産婦人科病棟		黄疸計 1台			1	移設	○																					
		DMAT				DMAT		ﾚｯﾌﾟﾉｰﾄPC 1台			1	移設	○																					
		手術室				中材		ｳｫｯｼｬｰﾃﾞｨｽｲﾝﾌｪｸﾀｰ両台車 1台			1	移設	○																					
		臨床検査科				検査		ﾃｰﾌﾞﾙﾄｯﾌﾟ遠心機一式			1	移設	○																					
		臨床検査科				検査		ﾃｰﾌﾞﾙﾄｯﾌﾟ遠心機本体			1	移設	○																					
		看護部				病棟		離床センサー対応型電動ベッド 11台			1	移設	○																					
2		歯科口腔外科				歯科口腔外科		ﾌﾟﾛｰﾈﾏﾙｸｼｽﾃﾑ外科用ﾎｯﾄ一式			1	移設	○																					
		ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科				ﾘﾊﾋﾞﾘ		エルゴメーター EM-400 1台			1	移設	○																					
		産婦人科				手術		内視鏡手術用持針器			1	移設	○																					

別紙2 医療機器・精密機械移転予定リスト

現病院				新病院情報				機器情報				整備区分	引越業者による	メーカーによる作業(想定)				寸法(mm)			電源			衛生設備条件								その他	システム接続先	設備条件等にかかる備考
階	部門	部署	部屋名	階	部門	部署	部屋名	品名	型式	メーカー名	数量		搬出入(移設)	搬出入	設置調整	システム接続	その他作業条件	W	D	H	三相	単相	容量(VA)	給水	給湯	排水	ガス	排気	蒸気	発熱量特記	重量特記(kg)	LAN		
		臨床工学室				臨床工学室		経腸栄養用輸液ポンプ 3台			1	移設	○																					
		DMAT				DMAT		可搬型人工呼吸器			1	移設	○																					
		DMAT				DMAT		半自動除細動器			1	移設	○																					
		麻酔科				手術		可搬型手術用顕微鏡			1	移設	○																					
		消化器内科				内視鏡		内視鏡システム一式 エナジーカットほか			1	移設	○																					
		泌尿器科				手術		軟性尿管腎盂鏡			1	移設	○																					
		泌尿器科				手術		硬性尿管腎盂鏡			1	移設	○																					
		ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科				リハビリ		測定機能付自力運動訓練装置			1	移設	○																					
		手術室				手術		ﾚﾋﾞﾃｰﾀ(両支脚器2個組)			1	移設	○																					
		臨床工学室				臨床工学室		医用無停電電源装置			1	移設	○																					
		感染管理室				未定		汎用分光光度分析装置 一式			1	移設	○																					
		臨床検査科				検査		薬用冷蔵ショーケース MPR-S163 一式			1	移設	○																					
		臨床検査科				検査		薬用冷蔵ショーケース 一式			1	移設	○																					
		感染管理室				感染管理室		クリーンパーティションACP-897CH 1台			1	移設	○																					
		臨床工学室				臨床工学室		人工呼吸器(NKV-330)一式			1	移設	○																					
		救急科、呼吸器内科				救急		加熱式加湿器 2セット			1	移設	○																					
		感染管理室				管理		車椅子型アイソレータ(陰圧タイプ)			1	移設	○																					
		感染管理室				管理		車椅子型アイソレータ(陰圧タイプ)			1	移設	○																					
		感染管理室				感染管理室		陰圧キャリングベッド			1	移設	○																					
		DMAT				AT		レッツノートPC 1台			1	移設	○																					
		臨床検査科				検査		デジタル身長体重計 1台			1	移設	○																					
		臨床工学室				臨床工学室		人工呼吸器(MONNAL T60)一式			1	移設	○																					
		病理診断科				病理診断科		システム生物顕微鏡一式			1	移設	○																					
		病理診断科				病理診断科		ﾃｰﾌﾞﾙﾄｯﾌﾟ遠心機 一式			1	移設	○																					
		臨床検査科				検査		ﾃｰﾌﾞﾙﾄｯﾌﾟ冷却遠心機 一式			1	移設	○																					
		小児科				小児科		MW32 NCPRモデル 1台			1	移設	○																					
		小児科				小児科		M43Dの児童糖尿病刺シミュレータⅡ小児ﾚﾝﾊﾞｰﾙ			1	移設	○																					
		薬剤部				薬剤部		デスクトップPC 1式			1	移設	○																					
		麻酔科				手術		ﾚﾝｼﾞｬｰ血液・輸液ウォーミング装置 一式			1	移設	○																					
		産婦人科				産婦人科		医用電子血圧計			1	移設	○																					
		手術室				手術室		フライトヘルメット			1	移設	○																					
		感染管理室				感染管理室		空気感染隔離ユニット			1	移設	○																					
		病理診断科				病理診断科		密閉式自動固定包埋装置			1	移設	○																					
		泌尿器科				泌尿器科		体内挿入式結石破砕装置一式			1	移設	○																					
		外科				手術		サージカルスコープ 一式			1	移設	○																					
		超音波センター、耳鼻咽喉科				検査		診察台4セット			1	移設	○																					
2		泌尿器科		3	外来	泌尿器科外来	診察室	超音波画像診断装置(泌尿器科)一式	ブラッダースキャンシステム	シスメックス	2	移設	○																					
		泌尿器科				泌尿器科		機能用超音波画像診断装置2台(泌尿器科)			1	移設	○																					
		手術室				手術		治療用電気手術器 2セット			1	移設	○																					
2		耳鼻咽喉科		2	外来	耳鼻咽喉科外来	診察室	内視鏡システム(耳鼻咽喉科)2セット		オリンパス	2	移設	○			○																	内視鏡システム	
1		超音波C、循環器内科	エコー室(確認)	3	生理検査	生理検査	エコー室(確認)	超音波画像診断装置	Logiq E10	GEヘルスケア	1	移設	○			○ Storage,MWM,SR																	超音波画像システム	
		脳神経内科				脳神経内科		脳波計一式			1	移設	○			別途発注																	脳神経システム	
		透析センター				透析センター		多用途透析装置一式		日機装	1	移設		○	○																			
		看護部				病棟		離床センサー対応型電動ベッド 100台			1	移設	○																					
		眼科				眼科		充電式ブラインドスコープBS-Ⅱ(LED) 一式			1	移設	○																					
		眼科				眼科		LCD視力検査装置 一式			1	移設	○																					
		眼科				眼科		ペスチャートプロジェクター 一式(眼科)			1	移設		○	○	○																	眼科システム	
		臨床検査科				臨床検査科		超低温フリーザー MDF-394-PJ			1	移設	○																					
		放射線科				放射線科		トランスファーストレッチャー 1台			1	移設	○																					
		臨床工学室				臨床工学室		輸液ポンプ40台			1	移設	○																					
		放射線科				放射線科		核医学診断用検出器回転型SPECT装置		シーメンスジャパン	1	移設		別途発注	別途発注	別途発注	※移設スケジュールなど計画の管理監督は引越業者にて行うこと。																	放射線画像システム(PACS) 放射線部門システム(RIS)	

別紙2 医療機器・精密機械移転予定リスト

現病院				新病院情報				機器情報				整備区分	引越業者による	メーカーによる作業(想定)				寸法(mm)			電源			衛生設備条件								その他	システム接続先	設備条件等にかかる備考
階	部門	部署	部屋名	階	部門	部署	部屋名	品名	型式	メーカー名	数量		搬出入(移設)	搬出入	設置調整	システム接続	その他作業条件	W	D	H	三相	単相	容量(VA)	給水	給湯	排水	ガス	排気	蒸気	発熱量特記	重量特記(kg)	LAN		
		麻静科				麻静科		シリンジポンプコムロードユニット2台			1	移設	○																					
		緩和ケア				緩和ケア		患者管理無痛法用輸液ポンプ 3セット			1	移設	○																					
		手術室				手術		止血器 一式			1	移設	○																					
		リハビリテーション科				リハビリテーション科		起立練習傾斜ベッド一式			1	移設	○																					
		呼吸器内科				呼吸器内科		内視鏡システム(呼吸器内科)一式			1	移設	○																					
		小児科				小児科		運搬用保育器一式			1	移設	○																					
		小児科				小児科		保育器2セット(小児科)			1	移設	○																					
		循環器内科				循環器内科		超音波画像診断装置	Vivid iq	GEヘルスケアジャパン	1	移設		○	○	○ Storage,MWM,SR																	超音波画像システム	
		内視鏡C				内視鏡C		ベッドサイドモニター一式			1	移設	○																					
		感染管理室				感染管理室		次世代シネエレータ HALOハウランシステム CS3020他			1	移設	○																					
1		消化器外科	手術室	5	手術	手術室	手術室	内視鏡システム(消化器外科)一式		日本ストライカー	1	移設	○																					
		佐藤動医師				佐藤動医師		双眼ルーペ			1	移設	○																					
2		臨床検査科	細菌検査室	4	検査	臨床検査	細菌検査室	傾斜型安全キャビネット(室内排気仕様) 1台		日本エアーテック	1	移設		○	○																			
		麻静科、臨床工学室				臨床工学室		シリンジポンプ32台			1	移設	○																					
		産婦人科				産婦人科		分娩監視装置一式			1	移設	○																					
		循環器内科				循環器内科		カテーテルアブレーションシステム一式			1	移設	○																					
		透析センター				透析センター		凝固測定用経過時間タイマー式			1	移設	○																					
		泌尿器科				泌尿器科		血液浄化装置一式			1	移設	○																					
		救急科				救急科		超音波画像診断装置	Venue Go	GEヘルスケアジャパン	1	移設		○	○	○ Storage																	超音波画像システム	
		救急科				救急		人工心肺用圧力計3台			1	移設	○																					
		感染管理室				感染管理室		次世代シネエレータ HALOハウランシステム CS3020 3セット			1	移設	○																					
2		臨床検査科	細菌検査室	4	4	臨床検査	細菌検査室	全自動遺伝子解析装置2台	Smart Gene	ミズホメディー	1	移設	○																					
		臨床工学室				臨床工学室		人工呼吸器(Savina300) 2セット			1	移設	○																					
		ICU				ICU		ICUベッド一式			1	移設	○																					
		内視鏡センター				内視鏡センター		上部消化管汎用ビデオスコープ			1	移設	○																					
1		内視鏡センター		2	内視鏡	内視鏡センター	洗浄室	内視鏡用洗浄消毒器			1	移設	○		○	○																	内視鏡システム	
		泌尿器科				泌尿器科		バルスホルミウム・ヤグレーザー一式			1	移設	○																					
		放射線科				放射線科		全身用X線CT診断装置一式	go.Top	シーメンスジャパン	1	移設		○	○	○	2次側電源盤取付、インジェクター天井架台工事及び移設設置、その他工事(アーム管22mm、CD-PPT管付属品、ケーブルVVF2.0mm3C、ケーブルCDF1.6mm2C、アウトレットボックス、ジャンクションボックス、X線防護アウトレットボックス、埋め込みスイッチ、埋込コンセント、角型カバープレート、呼鈴線、配管支持材、配線支持材、鉛貫通処理、雑材消耗品、諸経費)															放射線画像システム(PACS) 放射線部門システム(RIS)	
		整形外科				整形外科		内視鏡システム(整形外科)一式			1	移設	○																					
		放射線科				放射線科		歯科X線診断システム一式	アイエックス V080	モリタ	1	移設		○	○	○	その他工事(スイッチ関連用空配管工事・スイッチボックス＋カバープレート)																放射線画像システム(PACS) 放射線部門システム(RIS)	
		救急科				救急科		クリーンパーティションACP-897CH 3台			1	移設	○																					
		救急科				救急科		レサシアンシミュレータPLUS			1	移設	○																					
		総務課				総務課		顔認証型AIサーマルカメラー式			1	移設	○																					
		感染管理室				感染管理室		UV-C紫外線照射システム			1	移設	○																					
		透析センター				透析室		ダイアライザーシーラー 1台			1	移設	○																					
		検査	生理検査			検査		超音波診断装置		キヤノンメディカル	5	移設	○																					
		新病院モデルルーム				未定		救急カート【サカエ化学工業㈱】			1	移設	○																					
		新病院モデルルーム				未定		与薬カート【サカエ化学工業㈱】			1	移設	○																					